Příloha č. 2 smlouvy o dílo

HARMONOGRAM PRACÍ
Lávka pro pěší a cyklisty Svárov - Kopeček, Česká Lípa

1/8/22 — **8 MĚSÍCŮ** — 1/4/23

POPIS ČINNOSTI / Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání staveniště	1																																							
Zařízení staveniště, vytýčení IS, vytýčení stavby		1	2																																					
Přípravné práce (např. projednání DIO), rozvinutí staveniště	1																																							
Výběr dodavatele, objednávka, zpracování VTD	1	2	3																																					
Výroba ocelové konstrukce a doprava na stavbu				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																										
Sejmutí ornice v trase a zpevnění manipulačních prostor		1	2																																					
Podkladní vrstvy vozovek jako zpevnění pro staveništní dopravu			1	2	3																																			
Výkopy pro základy opěr lávky				1																																				
Posouzení základové spáry a provedení pilot					1	2																																		
Bednění, výztuž a betonáž základů opěr							1																																	
Bednění, výztuž a betonáž dříků opěr															1	2																								
Předmontáž ocelové konstrukce lávky															1	2																								
Osazení skruže mostovky za kyvadlového řízení dopravy														1																										
Osazení ocelové konstrukce lávky za krátokodobé uzavírk I/9																			1	2	3																			
Bednění, výztuž a betonáž mostovky															1	2	3	4	5	6																				
Zásypy za opěrami																			1	2																				
Závěsy mostovky z oblouků a jejich aktivace																							1																	
Demontáž skruže včetně stojek za kyvadlového řízení provozu na I/9																							1																	
Přímo pojížděná izolace mostovky																								1																
Zábradlí na mostě včetně osvětlení v madle																									1															
Opravy podkladních vrstev vozovky používané těžkou technikou stavby																										1	2													
Podkladní vozovkové vrstvy v trase stezky																											1	2	3											
Lampy VO a uložení napájecích kabelů v trase																														1	2									
Obrusná vrstva vozovky v trase																																1								
Terénní úpravy dotčených ploch																																	1							
Ohumusování a zatravnění svahů																																	1							
Dokončovací práce, úklid staveniště																																		1						
Předání a převzetí díla																																		1						
Zajištění kolaudačního souhlasu																																								
Finanční plnění	3560000,00				2850000,00				1000000,00				2600000,00				6500000,00				1850000,00				2250000,00				1500000,00				460385,53							

HMG je předpokládaný, HMG bude průběžně aktualizován vzhledem ke klimatickým podmínkám souvisejících s technologickými postupy výstavby.
Žádost o kolaudaci proběhne v nejbližším možném termínu po dokončení stavby. Konkrétní datum kolaudace určuje příslušný stavební úřad.

ZIMNÍ OBDOBÍ