Harmonogram prací

Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III

		březen 2017					duben 2017				květen 2017				červen 2017				červenec 2017					srpen 2017					září 2017			
Popis činnosti/ týden		9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden
Doba pro dokončení stavby - 7 měsíců (bez zimní technologické přestávky)	212 dní																															
Termín předání a převzetí staveniště																																
Termín zahájení prací -vyřízení DIO, zařízení staveniště																																
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	212 dní																															
SO 101 Silnice III/4893																																
KZP, kontrolní zkoušky																																
1. úsek km 0,591 - 0,900	62 dní																															
1. polovina	31 dní																															
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
přesunutí zastávky mimo rekostruovaný	1.úsek																															
2. polovina	31 dní																															
znovu vrácení zastávky 1.úsek																																
přesunutí zastávky mimo rekostruovaný 1.úsek -2.pol.																																
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
zastávky																																
svodidla																																
znovu vrácení zastávky 1.úsek -2.pol.																																
2. úsek km 0,900 - 1,240	62 dní																															
1. polovina	31 dní																															
zhotovení geometr.plánu 1.úseku																																
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
2. polovina	31 dní																															
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
svodidla																																
údržba mostu																																
3. úsek km 1,240 - 1,533	62 dní																															
1. polovina	31 dní																															
přesunutí zastávky mimo rekostruovaný3. úsek-1.pol.																																
zhotovení geometr.plánu 2.úseku																																
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
znovu vrácení zastávky-1.úsek, 1.pol.																																
2. polovina	31 dní																															
přesunutí zastávky mimo rekostruovaný 2.úsek																																
kanalizace																																
recyklace																																
asf.vrstvy																																
znovu vrácení zastávky 2.úsek																																
dokončovací práce	16 dní																															
zhotovení geometr.plánu 3.úseku																																
DSPS, mostní doklady, dokladová část																																
SO 103 DIO	212 dní																															
Termín ukončení, předání a převzetí díla																																