Harmonogram postupu výstavby

Stavba _ rok 2022 / 2023

Oprava kolektrového podchodu KP15 na oblasti Východ

doba realizace 90 dní od vstupního jednání stavby

	X.22				XI.22					XII.22					I.23				II.23				
termíny	1.10.-9.10.	10.10.-16.10.	17.10.-23.10.	24.10.-31.10.	1.11.-6.11.	7.11.-13.11.	14.11.-20.11.	21.11.-27.11.	28.11.-30.11.	1.12.-4.12.	5.12.-11.12.	12.12.-.18.12.	19.12.-25.12.	26.12.-31.12.	1.1.-8.1.23	9.1.-15.1.23	16.1.-22.1.23	23.1.-31.1.23	1.2.-5.2.23	6.2.-12.2.23	13.2.-19.2.23	20.2.-28.2.23	
popis činností																							
vstupní jednání																							
vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy																							
Zařízení staveniště (oplocení, zabezpečení)																							
Zemní práce (traviny, křoviny, snesení stromů)																							
Zemní práce - výkopy pro opravované poklopy																							
Výkopy pro opravu izolace stropu - střed šachta																							
zřízení pažení (oprava izolace stropu - šachta střed)																							
Odstranění rozepření stěn																							
Zásypy jam (šachta střed , šachet, opravy kolem poklopů)																							
Bednění stropů krčků nových poklopů																							
Bourání krčků starých poklopů ,bourání stropu - nový poklop																							
Nové krčky + výztuž + betonování																							
Osazování poklopů + betonáž																							
Sanace - betonové, železobetonové , ocelové konstrukce																							
Izolace proti vodě (penetrace, hydroizolace, nopová fólie)																							
Oprava nadzemních objektů (nový VZT objekt, opravy fasády, střechy, nové bezpečnostní značení)																							
Oprava podlah v kolektoru - lokálně																							
Vzduchotechnika montáže, demontáže ventilátorů																							
Konstrukce zámečnické (žebříky , žaluzie, rošty, pomocné kce)																							
Elektroinstalace (montáže, demontáže)																							
Montáž obrubníků + komunikace																							
Nátěry ocelových konstrukcí, čištění																							
Dokončující práce - malby , nástřik																							
Elektromontáže (ventilátor, uzemnění)																							
předání stavby																							

poznámka: Doba realizace 90 dní je reálná za předpokladu vyřízení všech povolení k záboru plochy nutné k realizaci od dotčených orgánů do 14 dnů od vstupního jednání

Datum: 21.10.2022

Zpracoval: Michal Šlak, stavbyvedoucí akce

ENERGON STAVEBNÍ
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 26448971 | Tel.: 724 256 090
www.energon.cz