HARMONOGRAM PRACÍ

Místo: **žst. Lázně Bělohrad**

Popis práce	15.30	16.30	17.30	18.30	19.30	20.30	21.30	22.30	23.30	24.30	25.30	26.30	27.30	28.30	29.30	30.30	01.XII	02.XII	03.XII	04.XII	05.XII	06.XII	07.XII	08.XII	09.XII	10.XII	11.XII	12.XII	13.XII	14.XII
Předání staveniště																														
Vytýčení sítí																														
geodetické práce																														
odběr vzorků štěrku a zemin																														
Přípravné práce																														
Předání materiálu zajišťovaného objednatelem																														
Kolejnice ulitá tv. R65											1000m																			
Pražec betonový příčný vystrojený ulitý tv. SB 8 P											728 ks																			
Komplet ulitý SKl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)											2912 ks																			
Nástupištní díly konzolová deska ulitá K 145 Z											186 ks																			
Práce ve výluce SO2 Oprava koleje 2																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Snesení kolejí																														
Odtěžení kolejového lože- odvoz na mezideponii																														
Zhotovení kolejového lože - předštěrkování																														
Pokládka koleje																														
Zaštěrkování kolejí																														
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP,DGS																														
Zřízení montážních svarů + zřízení BK																														
Zřízení dráhních stezek																														
Práce ve výluce SO3 Nástupiště a přechody																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
demontáž nástupiště u 2SK																														
montáž fischer																														
zásyp																														
montáž hrany u 2 SK																														
dokončovací práce																														

Popis práce	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	01.IV	02.IV	03.IV	04.IV	05.IV	06.IV	07.IV	08.IV	09.IV	10.IV	11.IV	12.IV	13.IV	14.IV	15.IV	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23
Předání staveniště																									
Vytýčení sítí																									
geodetické práce																									
odběr vzorků štěrku a zemin																									
Přípravné práce																									
Předání materiálu zajišťovaného objednatelem																									
Kolejnice ulitá tv. R65				920m																					
Pražec betonový příčný vystrojený ulitý tv. SB 8 P				672ks																					
Komplet ulitý SKl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)				2688ks																					
Nástupištní díly konzolová deska ulitá K 145 Z																									
Práce ve výluce SO2 Oprava koleje 2	14																								
Snesení kolejí																									
Odtěžení kolejového lože- odvoz na mezideponii																									
Zhotovení kolejového lože - předštěrkování																									
Pokládka koleje																									
Zaštěrkování kolejí																									
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP,DGS																									
Zřízení montážních svarů + zřízení BK																									
Zřízení dráhních stezek																									
Práce ve výluce SO3 Nástupiště a přechody	14																								
demontáž nástupiště u 2SK																									
montáž fischer																									
zásyp																									
montáž hrany u 2 SK																									
dokončovací práce																									

Popis práce	15.30	16.30	17.30	18.30	19.30	20.30	21.30	22.30	23.30	24.30	25.30	26.30	27.30	28.30	29.30	30.30	01.XII	02.XII	03.XII	04.XII	05.XII	06.XII	07.XII	08.XII	09.XII	10.XII	11.XII	12.XII	13.XII	14.XII
Práce ve výluce SO1 Oprava koleje 1																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Snesení kolejí																														
Odtěžení kolejového lože- odvoz na mezideponii																														
Zhotovení kolejového lože - předštěrkování																														
Pokládka koleje																														
Zaštěrkování kolejí																														
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP,DGS																														
Zřízení montážních svarů + zřízení BK																														
Zřízení dráhních stezek																														
Práce ve výluce SO3 Nástupiště a přechody																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
demontáž nástupiště u 1SK																														
montáž fischer																														
zásyp																														
montáž hrany u 2 SK u 1SK																														
dokončovací práce																														
Práce ve výluce SO 04 Následná úprava GPK																														
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP																														
doplnění a úprava Št.																														
Dokončovací práce																														
odvoz a likvidace odpadů																														
vyklizení staveniště																														
geodetické práce zaměření skutečného provedení																														
projektní práce Dokumentace skut. Provedení																														
Dokončení stavebních prací																														
Dokončení díla																														

Popis práce	leden 23	únor 23	březen 23	duben 23	01.IV	02.IV	03.IV	04.IV	05.IV	06.IV	07.IV	08.IV	09.IV	10.IV	11.IV	12.IV	13.IV	14.IV	15.IV	červen 23	červenec 23	srpen 23	září 23	říjen 23	listopad 23
Práce ve výluce SO1 Oprava koleje 1	14																								
Snesení kolejí																									
Odtěžení kolejového lože- odvoz na mezideponii																									
Zhotovení kolejového lože - předštěrkování																									
Pokládka koleje																									
Zaštěrkování kolejí																									
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP,DGS																									
Zřízení montážních svarů + zřízení BK																									
Zřízení dráhních stezek																									
Práce ve výluce SO3 Nástupiště a přechody	14																								
demontáž nástupiště u 1SK																									
montáž fischer																									
zásyp																									
montáž hrany u 2 SK u 1SK																									
dokončovací práce																									
Práce ve výluce SO 04 Následná úprava GPK																						21.09.			
Úprava GPK pomocí ASPv,SSP																						1 den x 10h			
doplnění a úprava Št.																									
Dokončovací práce																									
odvoz a likvidace odpadů																									
vyklizení staveniště																									
geodetické práce zaměření skutečného provedení																									
projektní práce Dokumentace skut. Provedení																									
Dokončení stavebních prací																								31.10.2023	
Dokončení díla																									30.11.2023