KPREVITAL s.r.o.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé

činnost	týden																				
	3.-8.7.	10.-15.7	17.-22.7.	24.-29.7.	31.7-5.8.	7.-12.8	14.-19.8	21.-26.8	28.8.-2.9.	4.-9.9.	11.-16.9.	18.-23.9.	25.-30.9.	2.-7.10.	9.-14.10.	16.-21.10.	23.-28.10.	30.10.-4.11.	6.-11.11.	13.-18.11	20.-24.11.
přejimka staveniště																					
dmt zař. předmětů a linek																					
dmt příčky mist.206-208 vč. pvc																					
dmt příčky mist.202-205 vč. pvc																					
dmt příčky 203-204 vč. pvc																					
dmt příčky 210-211 vč. pvc																					
dmt 208 koupelna																					
dmt příčky 204-205 vč. pvc																					
bourání schodiště + stropy																					
dmt příčky + podlahy + podh.108+120-123																					
dmt příčky + podlahy + podh.109-115																					
dmt 116-119 + výkop pro výtah																					
dmt příček + podlahy + podhl.105-107																					
dmt příček + podlahy + podhl.110-112																					
dmt příčky + podlahy + podhl.101-103																					
bourání podlah + výkop pro základy+kan.																					
betonáž podlah 1.NP + výztuž																					
šachtice výtah výztuž + bednění + beton																					
izolace 1.NP																					
mazaniny 1.NP																					
schodiště vyzdívka, stropy, bednění																					
schodiště výztuž + beton																					
vyzdívky příčky 2.NP																					
sdk příčky 2.NP																					
vyzdívky příčky 1.NP																					
sdk příčky 1.NP																					
zdravotechnika 2.NP rozvody																					
zdravotechnika 1.NP rozvody																					
omítky 2.NP																					
omítky 1.NP																					
podhledy sdk 2.NP																					
podhledy sdk 1.NP																					
obklady 2.NP																					
obklady 1.NP																					
pvc 2.NP vč.stěrek																					
pvc 1.NP vč.stěrek																					
elektroinstalace - provádění drážek 1. + 2.NP																					
elektroinstalace - kompletace																					
zdavotechnika - kompetace 1. + 2.NP																					
rozvody út + kompletace																					
kompletace ÚT																					
mtž truhlářských kcí - interiérové prvky																					
výpně otvorů Al																					
vyplně otvorů																					
malby + natěry																					
zamečnické kce																					
interiérové prvky																					
venkovní kanalizace + terénní úpravy																					
ostatní prvky viz. výpis prvků																					
předání stavby																					24.11.

bourací práce
stavební práce
řemesla - vzduchotechnika, ..
práce v exteriéru

Termín začátku realizace je 3.7.2017

Předpokládaná doba realizace je stanovena na 145 dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

V Ostravě dne 23.5.2017