BJM Přerov s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ

Týden/datum	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5,. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden
Popis prací, řemesla																							
převzetí staveniště, vytýčení sítí, kácení dřevin a keřů																							
provizorní oplocení, bourací práce – I.etapa																							
výkopové práce – I.etapa																							
betonáž základů – I.etapa																							
technologická přestávka – I.etapa																							
zdění podezdívky a pilířů – I.etapa																							
zámečnické práce, demontáž provizorního oplocení – I.etapa																							
provizorní oplocení, bourací práce – II.etapa																							
výkopové práce – II.etapa																							
betonáž základů – II.etapa																							
technologická přestávka – II.etapa																							
zdění podezdívky a pilířů – II.etapa																							
zámečnické práce, demontáž provizorního oplocení – II.etapa																							
provizorní oplocení, bourací práce – III.etapa																							
výkopové práce – III.etapa																							
betonáž základů – III.etapa																							
technologická přestávka – III.etapa																							
zdění podezdívky a pilířů – III.etapa																							
zámečnické práce, demontáž provizorního oplocení – III.etapa																							
terénní úpravy, okapový chodník																							
zahradnické práce, výsadba stromů																							
úkjlid staveniště																							
předání díla																							