Výměna mostnic na mostě 2-003 přes Lučinu

Technologický postup výlukových prací

Poř. č.	Popis práce	Objem prací		1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den	12. den	13. den	14. den	15. den	16. den	17. den
1	montáž norné stěny	1,000	kpl																	
2	zařízení staveniště	1,000	kpl																	
3	přípravné práce	1,000	kpl																	
4	demontáž kolejnice S49	152,000	m																	
5	demontáž pojistného úhelníku	76,000	m																	
6	odstranění pochůzích plechů mostní konstrukce	1,00	kpl																	
7	odstranění mostnic a pozednic	64,000	ks																	
8	očištěné kovových konstrukcí	30,000	m2																	
9	natěračské práce	30,000	m2																	
10	osazení mostnic a pozednic	64,000	ks																	
11	montáž pochůzích plechů	1,000	kpl																	
12	svařování pojistných úhelníků	12,000	ks																	
13	zpětná montáž koljenic, pojistných úhelníků	228,000	m																	
13	*svařovaní kolejnic*	24,000	ks																	
14	dokončovací práce, úklid staveniště	1,000	kpl																	