Akce:	**Most ev.č.249c-063 ul.Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou**																																
Příl:	**Harmonogram prací**																																
	měsíc	duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
	popis činnosti / doba v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Zařízení staveniště																																
	Vytýčení IS a příprava stavenště																																
	Snesení mostního svršku a obnažení oblouku																																
	Ochrana kolejiště proti znečištění a poškození																																
	Demolice říms a čelních zdí																																
	Demolice vlastního oblouku																																
	Demolice zbytků opěr a příprava základové spáry																																
	Odstranění ochrany kolejiště																																
	Bednění, výztuž a betonáž nových opěr																																
	Umístění drenáží a částečná výplň za opěrami																																
	Osazení nové nosné konstrukce																																
	Betonáž čelních zdí																																
	Izolace a výplň nad novou nosnou konstrukcí																																
	Betonáž říms																																
	Osazení záchytných zařízení																																
	Vozovky na mostě i předpolí																																
	Výluka na trati s náhradní dopravou 1.5. - 11.5. a 5.6. - 9.6.																																
	Pomalé jízdy vlaků																																