(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 23_635310091

na měsíc: **Duben** **2023**

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO 1
Část:

PS Ostrava

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
24.03.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	poznámka	Cena s VRN
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Báňská	kol.č. 804	výluka	3. - 30.4.2023				21	
117	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Pravé	přípoj v.č. 131 - 365	výluka	06.04.2023				7	
283	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.												
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m												
51	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3				Ostrava Levé	kol.č. 403	výluka	11. a 12. a 13. a 14.4.2023				14	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3												
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t												
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava hl.n.	za v.č. 47 kol.č. 10 za v.č. 42	výluka	17. a 18.4.2023				14	
51	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3												
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3												
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t												
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Pravé	v.č. 215	výluka	19. a 20.4.2023				14	
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus												
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus												
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Střed	kol.č. 701	výluka	20.04.2023				7	
107	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m												
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrva Levé	za v.č. 425	výluka	26.04.2023				7	
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Ostrava Pravé	přípoj 301B - 317	výluka	26.04.2023				7	
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m												
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2				Ostrava Pravé		provoz		X				
51	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3				Ostrava hl.n.	za výh.č. 45,79 kol.č. 9	provoz		X			7	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3								X				
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t												
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t												
301	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus				Ostrava Pravé		provoz		X			30	
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus								X				
304	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus								X				
305	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus								X				
306	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus								X				
483	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus								X				
484	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus								X				
485	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus								X				
486	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus								X				
283	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.								X				
391	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m				Ostrava hl.n.	v.č. 703, 702, 96, 115, 95N, 207a/b, 206a/b, 210, 229a/b	provoz		X			35	
393	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m								X				
394	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m								X				
395	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m								X				
398	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m								X				
399	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m								X				
401	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m								X				

VRN

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%												
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%												
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%												
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod												
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod												
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod												