Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi

Aktualizace 2.22022

12.5.2023

Časový Harmonogram

Popis prací/ týden	Květen				Červen					Červenec				Srpen					Září				Říjen				Listopad					Prosinec				Leden				Únor				Březen					Duben				Květen				Popis prací/ týden
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Zařízení staveniště, přístupové cesty a manipulační plochy POV	ZS							Deponie						Montážní plocha									Plocha pro jeřáb																																				Zařízení staveniště, přístupové cesty a manipulační plochy POV
SO 101 část A1																																																										**SO 101 část A1**
Odkopávky ,výměna AZ																																																										Odkopávky ,výměna AZ
násypové těleso																																																										násypové tzěleso
drenáže, vsakovací rýhy																																																										drenáže, vsakovací rýhy
podkladní vrstvy obrubníky																																																										podkladní vrstvy obrubníky
Konstrukční vrstvy HAV																																																										Konstrukční vrstvy HAV
Schodiště																																																										Schodiště
Mlatové kryty komunikací																																																										Mlatové kryty komunikací
SO 102 část A2																																																										**SO 102 část A2**
Odkopávky ,výměna AZ																																																										Odkopávky ,výměna AZ
drenáže, vsakovací rýhy																																																										drenáže, vsakovací rýhy
podkladní vrstvy obrubníky											Podkl. Vrstvy																Obrubníky																																podkladní vrstvy obrubníky
Konstrukční vrstvy HAV																																																										Konstrukční vrstvy HAV
Mlatové kryty komunikací vč. Dlažeb																																																										Mlatové kryty komunikací
SO 103 část A3																																																										**SO 103 část A3**
Odkopávky ,výměna AZ																																																										Odkopávky ,výměna AZ
drenáže, vsakovací rýhy																																																										drenáže, vsakovací rýhy
podkladní vrstvy obrubníky																																																										podkladní vrstvy obrubníky
Konstrukční vrstvy HAV																																																										Konstrukční vrstvy HAV
SO 104 část A4																																																										**SO 104 část A4**
Odkopávky ,výměna AZ																																																										Odkopávky ,výměna AZ
drenáže, vsakovací rýhy																																																										drenáže, vsakovací rýhy
podkladní vrstvy obrubníky																																																										podkladní vrstvy obrubníky
Konstrukční vrstvy HAV																																																										Konstrukční vrstvy HAV
SO 105 část A5																																																										**SO 105 část A5**
Odkopávky ,výměna AZ																																																										Odkopávky ,výměna AZ
drenáže, vsakovací rýhy																																																										drenáže, vsakovací rýhy
podkladní vrstvy obrubníky																																																										podkladní vrstvy obrubníky
Konstrukční vrstvy HAV																																																										Konstrukční vrstvy HAV
SO 101-105 část A1 - A5 DZ + rekultivace																																																										**SO 101-105 část A1 - A5 DZ + rekultivace**
SO 201 Lávka přes Jizeru																																																										***SO 201 Lávka přes Jizeru***
Zemní práce piloty levý břeh																																																										**Zemní práce piloty levý břeh**
Zemní práce piloty pravý břeh																																																										**Zemní práce piloty pravý břeh**
Betonové konstrukce																																																										**Betonové konstrukce**
Dlažby																																																										**Dlažby**
Zábradlí																																																										**Zábradlí**
Zhotovení VTD ocelové konstrukce																																																										Zhotovení VTD ocelové konstrukce
Zajištění a nákup a navezení materiálu																																																										Zajištění a nákup a navezení materiálu
Výroba mostovky lávky																																																										Výroba mostovky lávky
Protikorozní ochrana																																																										Protikorozní ochrana
Příprava montážního roštu na staveništi																																																										Příprava montážního roštu na staveništi
Doprava sestavení a montáž mostovky na motážním roštu																																																										Doprava sestavení a montáž mostovky na motážním roštu
Předepnutí a rektifikace táhel vzpěr včetně kontroly jejich napětí																																																										Předepnutí a rektifikace táhel vzpěr včetně kontroly jejich napětí
Osazení konstrukce mobilním jeřábem																																																										Osazení konstrukce mobilním jeřábem
Opravy nátěrů																																																										Opravy nátěrů
Předání díla včetně dokumentace																																																										Předání díla včetně dokumentace
Odstranění montážní plochy																																																										Odstranění montážní plochy
SO 401 Veřejné osvětlení																																																										**SO 401 Veřejné osvětlení**
Zemní práce																																																										Zemní práce
Pokládka kabelů , montáž sloupů																																																										Pokládka kabelů , montáž sloupů
SO 660 Přeložka DK kabelu																																																										**SO 660 Přeložka DK kabelu**
Zemní práce																																																										Zemní práce
přeložka kabelu																																																										přeložka kabelu
SO 801 Vegetační úpravy																																																										**SO 801 Vegetační úpravy**
Kácení stromů, keřů, odstranění pařezů																																																										Kácení stromů, keřů, odstranění pařezů
Nové výsadby																																																										Nové výsadby
Výsadby zelně provede investor ve vlatní režii																																																										
Ch&T provede setí trávy a terění úpravy																																																										

Poznámky: HARMONOGRAM MŮŽE BÝT V ZÁVISLOSTI NA KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH MĚNĚN.

Práce budou přerušeny v obdobý od 22.12.2022 do 9.1.2022

Dne: 14.12.2022 Pracovní 2