KNTB, a.s. Zlín - budova 13, HTO stavební úpravy	Číslo projektu:	

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu
ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Evid. číslo 1

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby,objekt	Ostatní a vedlejší náklady	04. až 05. 2023

Popis změny:
Stávající popraskaná přizdívka obvodových stěn tl. 100 mm na severní straně objektu byla z rozhodnutí statika a objednatele nahrazena novou přizívkou tl. 150 mm. Degradované a popraskané ŽB monolitické věnce a průvlaky bylo nutno, dle posouzení statika, posílit dodatečnou podpěrnou ocelovou konstrukcí nad rámec rozsahu uvedeném v zadávací projektové dokumentaci. Rozvody ÚT budou vedeny u stropu pod kazetovým podhledem. Svislé napojení k jednotlivým radiátorům bude zasekáno do zdivá. Navržené kuchyňské linky budou upraveny dle požadavku uživatele tak, aby plně vyhovaly zvyklostem provozu HTO.

Vliv na dodržení termínu: ano Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: **1193 344,36 Kč** DPH 21%: **250 602,32 Kč** Celkem s DPH: **1 443 946,68 Kč**

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 01, zápisy z KD, výkres statické zesílení stropů 2. část, zpracovatel xxxxxxxxxxxx

Potvrzení schválení

Odpovědný projektant: Datum:	**Technický dozor objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:
Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:	**Objednatel:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: