Stavba	**II/115 Černošice, rekonstrukce silnice**
Zadavatel	**Středočeský kraj**
Popis	**Časový a finanční harmonogram**

Týdny: 2017: 27.–52.; 2018: 1.–52.

1. etapa - uzavírka úseku železniční přejezd ↔ most č. 115-008
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

2. etapa - uzavírka úseku most č. 115-008 a ulicí Dr. Janského (včetně)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

3. etapa - uzavírka úseku Dr. Janského ↔ Riegrova (obě křižovatky v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

4. etapa - uzavírka úseku Riegrova (včetně křižovatky) ↔ V Rybníčkách (křižovatka v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

5. etapa - uzavírka úseku V Rybníčkách (včetně křižovatky) ↔ Myslbekova (křižovatka v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

6. etapa - uzavírka úseku Myslbekova (včetně křižovatky) ↔ Tyršova (křižovatka v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

7. etapa - uzavírka úseku Tyršova (včetně křižovatky) ↔ Mokropeská (křižovatka v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

8. etapa - uzavírka úseku Mokropeská (křižovatka mimo provoz) ↔ Slunečná (v provozu)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

9. etapa - uzavírka úseku Slunečná (křižovatka částečný provoz) ↔ K Dubu (křižovatka mimo provoz)
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

10. etapa - uzavírka úseku Slunečná (částečný provoz) - V Habřinách
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

11. etapa - rekonstrukce úseku ulice V Hříbkách - konec úseku
- Přípravné práce
- Zemní práce
- Zakládání
- Komunikace pozemní
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny hmot a sutí

Roky	Měsíce	Předpokládaná měsíční fakturace v tis. Kč
2017	Červenec	2 561
2017	Srpen	2 687
2017	Září	2 217
2017	Říjen	2 743
2017	Listopad	2 384
2017	Prosinec	4 064
2018	Leden	zimní pauza
2018	Únor	zimní pauza
2018	Březen	3 409
2018	Duben	3 056
2018	Květen	3 685
2018	Červen	3 797
2018	Červenec	2 525
2018	Srpen	2 645
2018	Září	2 851
2018	Říjen	2 345
2018	Listopad	2 267
2018	Prosinec	3 081

Harmonogram je předběžný a to z těchto důvodů:
V harmonogramu je délka zimní technologické pauzy pouze odhadnuta a bude závislá na vztahu technologických předpisů a klimatických podmínek.
Harmonogram se může změnit v závislosti na odsouhlaseném DIR.

Předpokládaný termín zahájení stavby	07/2017
Předpokládaný termín dokončení stavby	12/2018
Doba pro dokončení stavby	18 měsíců