INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103

709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261

Harmonogram - Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

Popis práce	Doba realizace = 70 dnů	Doba realizace = 30 dnů	Přejímka
	19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 21.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8	31.8 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9	1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10
Předání staveniště			
Stavební část			
Zakrytí podlah geotextilií a OSB deskami			
Demontáž VZT jednotky			
*Demontáž SDK - **Knihovna***			
Vybourání a nový překlad dveří pro VZT			
Prostupy			
Demontáž kondenzančích jednotek na střeše			
Demontáž SDK - K-TRIO			
Vyburání otvoru na střechu + zapravení			
*Montáž SDK - **Knihovna***			
Montáž SDK - K-TRIO			
*Malby - **Knihovna***			
Malby - K-TRIO			
Úklid			
Zařízení vzduchotechniky			
Montáž VZT 8 - 2.NP			
Rozvody 2.NP část A - VZT 8			
Montáž VZT 3B - 2.NP			
Rozvody 2.NP část A - VZT 3B			
Montáž VZT 3A - 1.NP			
Zaregulování VZT 3B a VZT8			
Zařízení pro ochlazování budov			
*Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 1.NP část A - **Knihovna***			
*Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 2.NP část A - **Knihovna***			
*Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 2.NP část B - **K-TRIO***			
Montáž kondenzačních jednotek na střechu a dopojení - Knihovna, K-TRIO			
Zprovoznění			
Silnoproudá elektrotechnika			
*Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 1.NP část A - **Knihovna***			
*Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 2.NP část A - **Knihovna***			
*Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 2.NP část B - **K-TRIO***			
*Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 1.NP část B - **K-TRIO***			
Připojení VZT a venovních chladicích zařízení			
Měření a regulace			
Propojení zařízení, řídicí systém			
MaR VZT jednotky 3A			
Umístění PC v knihovně			
Zprovoznění, odzkoušení			
Převzetí díla - část Knihovna, Restaurace, Baletní sál, Cafe bar			
Nově vzniklé úpravy strojovny a hlavního sálu			
Stavební část - Hlavní sál			
Demontáž SDK kufru potrubí v hlavním sále			
Vybourání obklé předstěny v předsálí			
Zakrytí ramp se svítidly			
Demontáž dvojitého SDK podhledu v hlavním sále			
Montáž nového SDK dle původní skladby			
Malby			
Úklid			
Zařízení vzduchotechniky			
Demontáž tlumičů hluku ve svislém potrubí - Předsálí			
Demontáž tlumičů hluku v ležatém potrubí - 1.NP			
Demontáž stávajícího potrubí - Předsálí			
Demontáž čtyřhranného přívodního potrubí - Hl. sál			
Demontáž kruhového potrubí, hadic, anemostatů - Hl. sál			
Montáž izolovaných ohebných hadic, anemostatů - Hl. sál			
Montáž předizolovaného potrubí - Předsálí			
Montáž izolovaného kruhového potrubí a tvarovek Hl. sál			
Montáž předizolovaného přívodního potrubí - Hl. sál			
Zaregulování hlavního sálu			
Dodávka potrubí a tlumičů (2-3 týdny od objednávky)			
Montáž předizolovanéhopotrubí a tlumičů ve strojovně VZT			
Silnoproudá elektrotechnika			
Demontáž a označení svítidel			
Zpětná montáž svítidel			
Odzkoušení funkčnosti			
Převzetí díla - část předsálí a hlavní sál			