Harmonogram prací a dodávek

Most v km 15,910 Mladá Boleslav

Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice

Dnešní datum: 16.6.2017 pátek

Název akce:	Výměna mostnic na mostě v km 15,910 na trati Mladá Boleslav-Stará Paka		
Zadavatel:	SŽDC, s.o., OŘ, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7	IČ:	70994234
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Vondrák, ředitel OŘ Praha	IČ:	
Projektant		IČ:	

WBS		provádí	zahájení	dokončení	doba trvání	% Dokonč	SO	Základní seznam předpisů	Požadované doklady
Σ	**celkem termín realizace stavby**		1.7.17	6.8.17	37				
1	**příprava stavby**		1.7.17	4.7.17	4				
1.1	předání staveniště, dohotovení dokumentace zhotovitele, výroba mostnic a ocel.prvků OK	CHT LTM		do 1.7.201	30	0%	01,02		
1.2	odstranění křovin a oplocení zázemí ZS	CHT LTM	1.7.17	2.7.17	2	0%	01,02	Z 309/2006 Sb.	
1.3	zřízení zařízení staveniště, přístupových a manipulačních ploch	CHT LTM	3.7.17	4.7.17	2	0%	01,02	Z 183/2006 Sb.	
1.4	vytýčení IS; pasportizace stavebních konstrukcí v blízkosti spodní stavby	CHT LTM	4.7.17	4.7.17	1	0%	01,02	Z 262/2006 Sb.	stavební deník, seznam pracovníků, revize el.zařízení, zápis o předání a převzetí staveniště, oznámení o zahájení prací, školení BOZP osob na pracovišti… postupné předávání rizik mezi subdodavateli,
2	**Výluka koleje**		5.7.17	23.7.17	19			Z 254/2001 Sb.	
2.1	demontáž kolejového svršku na mostě vč. dilatačního zařízení a PÚ	CHT LTM	5.7.17	5.7.17	1	0%	02	Z 17/1992 Sb.	
2.2	demontáž středových ocelových a hlavových dřevěných podlah	CHT LTM	5.7.17	7.7.17	3	0%	01	Z 258/2000 Sb.	
2.3	demontáž mostnic a pozednic	CHT LTM	6.7.17	8.7.17	3	0%	01	Z 185/2001 Sb.	
2.4	vyzvednutí mostní konstrukce K 01	STA BRO	8.7.17	8.7.17	1	0%	01		
2.5	oprava ložiskových hnízd pod K 01	CHT LTM	8.7.17	10.7.17	3	0%	01		
2.6	oprava závěrných podélníků nad O1 - výměna krčních úhelníků	STA BRO	8.7.17	10.7.17	3	0%	01		
2.7	očištění St2 styčných ploch podélníků + PKO 2Z	CHT LTM	8.7.17	10.7.17	3	0%	01		
2.8	repase ložisek nad O1	STA BRO	8.7.17	12.7.17	5	0%	01	NV 362/2005 Sb.	
2.9	zpětné osazení mostní konstrukce K 01	STA BRO	13.7.17	13.7.17	1	0%	01	NV 101/2005 Sb.	
2.10	montáž mostnic na K 01	CHT LTM	13.7.17	17.7.17	5	0%	01	NV 378/2001 Sb.	
2.11	vyzvednutí mostní konstrukce K 02	STA BRO	14.7.17	14.7.17	1	0%	01	NV 101/2005 Sb.	ustanovení o dočasném dopravním opatření Policie ČR
2.12	oprava ložiskových hnízd	CHT LTM	14.7.17	16.7.17	3	0%	01	NV 361/2007 Sb.	
2.13	zpětné osazení mostní konstrukce K 02	STA BRO	17.7.17	17.7.17	1	0%	01	NV 523/2002 Sb.	
2.14	montáž mostnic na K 02	CHT LTM	17.7.17	18.7.17	2	0%	01		
2.15	montáž středových podlah od K 01 do K 02	CHT LTM	17.7.17	20.7.17	4	0%	01		
2.16	montáž kolejového svršku na mostě a v předpolích mostu vč.dilatačního zařízení	CHT LTM	18.7.17	19.7.17	2	0%	02		
2.17	montáž pojistných úhelníků vč.úpravy zakončení	CHT LTM	19.7.17	22.7.17	4	0%	02	ZP 251/2005 Sb.	
2.18	svary kolejnic, dosypání kolejového lože-úprava v předpolích mostu	CHT LTM	22.7.17	22.7.17	1	0%	02	ZP 262/2006 Sb.	revize strojů, průkazy obsluhy stavebních strojů, svářečské průkazy, revize el. nářadí,školení práce ve výškách nad 1,5 m
2.19	dokončení a kontrola GPK	CHT LTM	23.7.17	23.7.17	1	0%	02	ZP 591/2009 Sb.	
3	**Dokončení stavby**		24.7.17	6.8.17	14			ZP 362/2005 Sb.	
3.1	dokončovací práce, rezerva	CHT LTM	24.7.17	28.7.17	5	0%	01,02		
3.2	konečné terénní úpravy a úklid staveniště	CHT LTM	29.7.17	1.8.17	4	0%	01,02		
3.3	předání stavby, likvidace zařízení staveniště	CHT LTM	2.8.17	6.8.17	5	0%	01,02		
3.4	dohotovení dokumentace skutečného provedení	CHT LTM	31.8.17	31.8.17	1	0%	01,02	normy	

Finanční plnění

		Celkem	červenec	srpen
4.1	měsíční údaj finančního krytí - (Kč/měs.)	**2 274 992**	2 047 493	227 499

Vyhl. 50/1979

Vyhl. 19/1980

Subdodavatelské nasazení

5.1	Stamakocel s.r.o., Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova	repase ložisek, oprava prvků OK a PKO podélníků	12,70%

zpracoval : Šebesta Jiří Ing. dne : 26.5.2017

podpis :

razítko koordinátora :

razítko organizace :

Termín zahájení stavby :	03.07.2017
Termín dokončení prací :	06.08.2017
Termín dokončení stavby : předání PDSP	31.08.2017
Doba realizace stavby :	**37 dní**

technologické postupy prováděných činností; kontrolní a zkušební plán

plán havarijních opatření