SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **říjen 2023**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

22.09.2023

TO Studénka

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	VON 12	poznámka
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,28		Studénka-Suchdol n/O	TK 2	výluka	03.10.2023			km 233,270-233,550
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,06		Studénka-Suchdol n/O	TK2	výluka	03.10.2023			km 242,700-242,760
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,24		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			km 233,310-233,550
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,06		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			km 242,700-242,760
448	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK 2	výluka	03.10.2023			P6500
449	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK2	výluka	03.10.2023			P6500
448	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			P6500
449	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			P6500
452	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK 2	výluka	03.10.2023			P6500
453	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK2	výluka	03.10.2023			P6500
452	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			P6500
453	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00		Studénka-Suchdol n/O	TK1	výluka	02.10.2023			P6500
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		25,00		Suchdol-Studénka	TK2	Provoz				km 233,860-234,360
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		44,00		Suchdol-Studénka	TK2	Provoz				km 234,890-236,670
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		26,00		Suchdol-Studénka	TK2	Provoz				km 236,700-237,750
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		26,00		Suchdol-Studénka	TK1	Provoz				km 236,700-237,750
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		13,00		Suchdol-Studénka	TK2	Provoz				km 240,570-241,060
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		12,00		Suchdol-Studénka	TK1	Provoz				km 242,180-242,610
266	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		33,00		Studénka	v.č.58	výluka	03.10.2023			
267	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		29,00		Studénka	v.č.58	výluka	03.10.2023			
268	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		16,00		Studénka	v.č.58	výluka	03.10.2023			
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		70,00		Studénka	za v.č.58 k v.č.55	výluka	03.10.2023			
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		60,00		Studénka		Provoz			X	upřesnění po MV
266	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		60,00		Studénka		Provoz			X	upřesnění po MV
267	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		60,00		Studénka		Provoz			X	upřesnění po MV
268	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		80,00		Studénka		Provoz			X	upřesnění po MV
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		23,00		Studénka	za v.č.47	Provoz			X	
261	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		9,00		Studénka	v.č.47	Provoz			X	
262	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		12,00		Studénka	v.č.47	Provoz			X	
261	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		12,00		Sedlnice	v.č.13,14	Provoz		X		
262	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		12,00		Sedlnice	v.č.13,14	Provoz		X		
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		46,00		Sedlnice	za v.č.14	Provoz		X		
					0								

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%			
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/ho			
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km			
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		75	
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho			