Příloha č.5 - harmonogram stavby

Výtahy s.r.o. **Velké Meziříčí**	**Základní harmonogram výstavby - Domov na Zámku, Kyjovice, Výtah LTIE 1600/1,0-5/5-P**						
	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41. týden	42. týden	43. týden
Popis realizace	od 11.9.do15.9.2017.	od 18.9. do 22.9.2017.	od 25.9 do 29.9.2017.	od 2.10 do 6.10.2017.	od 9.10. do 13.10.2017.	od 16.10 do 20.10.2017.	od 23.10. do 27.10.2017.
Instalace zábran a bezpečnostních opatření, zajištění otvorů, transport materiálu do původní strojovny, hrubá demontáž výtahů, likvidace odpadů, vyčištění šachty, základní montáž konzolí výtahu, výstavba lešení	xxxxx						
Dokončení montáže konzolí, montáž vodítek výtahu, montáž podpůrné konstrukce stroje, transport výtahového stroje do šachty, včetně protizávaží.		xxxxx					
Kompletace nosného rámu výtahu, lanování, rozjetí výtahové plošiny, elektroinstalační práce spojení s přívodním vedením, průrazy vzduchotechniky.			xxxxx				
Výměna šachetních dveří, zednické zapravení, výmalba šachty, výměna dveří do technické místnosti UPS, transport UPS , zapojení základních obvodů.				xxxxx			
Kompletace kabiny, elektroinstalace šachty, zapojení, oživení výtahu, montáž klimatizace technické místnosti.					xxxxx		
Zkoušky a revize, výmalba schodiště, dokončovací práce.						xxxxx	
Předání výtahu do užívání, likvidace odpadů, likvidace staveniště							xxxxx

Vypracoval : Roman Miko - obchodně technický zástupce

Schválil: Luboš Minařík - jednatel společnosti

Ve Velkém Meziříčí: 2.5.2017.