GTBC CZ s.r.o.
Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha

SOUPIS PRACÍ K OBJEDNÁVCE SPŠD, Plzeň

SP-21-06-0875-2

Výměníková stanice SPŠD, Karlovarská 99, Plzeň
Strojně-technologická část

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Mno. celkem	Cena jednotková	Cena celkem	01.06.2023 - 31.7.2023 mn.	01.06.2023 - 31.7.2023 cena celk.	01.06.2023 - 31.8.2023 mn.	01.06.2023 - 31.8.2023 cena celk.	ZBÝVAJÍCÍ OBDOBÍ mn.	ZBÝVAJÍCÍ OBDOBÍ cena celk.
		CELKEM REKAPITULACE						89 824 Kč				
1	613323191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrtstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5mm. strop celoplošné štukování 4,6 X 5,1	m2	23,4	450	10 530	0	0	0	0	23,4	10530
2	613323191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrtstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5mm. stěny celoplošné štukování (4,6 X 3,2) + (4,6 x 3,2)+ (5,1x3,2) - okna + výklenky = celkem 45,8m2	m2	30,8	450	13 860	0	0	0	0	30,8	13860
3	633992111	Odmaštění betonových podlah 4,6 X 5,1 = 23,5m2	m2	23,5	163	3 828	0	0	0	0	23,5	3828,15
4	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru 4,6 X 5,1 = 23,5m2 + 7x 6,6 = 46,2m2	m2	69,7	4	284	0	0	0	0	69,7	284,376
5	783901451	Tmelení trvale pružným tmelem spáry	m	19,4	139	2 689	0	0	0	0	19,4	2688,84
6	7838431170MTZ	Nátěr betonových ploch 4,6 X 5,1 + 19,4 x 0,15	m2	26,4	200	5 280	0	0	0	0	26,4	5280
7	24623740R	barva syntetická na beton šedá	kg	10	130	1 300	0	0	0	0	10	1300
8	2464201R	ředidlo do synteických hmot S6005	kg	1	80	80	0	0	0	0	1	80
9	941955004R00	Lešení lehké pomocné do 3,2m	m2	68,7	84	5 757	0	0	0	0	68,7	5757,06
10	784121005	Oškrábání malby v místnostech do 3,2m strop 7 x 6,6	m2	46,2	36	1 654	0	0	0	0	46,2	1653,96
11	784121005	Oškrábání malby v místnostech do 3,2m stěny a sloupy 7 + 6,6 + 6,6 + 1,9 + 1,1 + 0,8 + 3	m2	86,4	36	3 093	0	0	0	0	86,4	3093,12
12	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80m strop 7 x 6,6	m2	46,2	100	4620	0	0	0	0	46,2	4620
13	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80m stěny a sloupy 7 + 6,6 + 6,6 + 1,9 + 1,1 + 0,8 + 3	m2	86,4	100	8640	0	0	0	0	86,4	8640
14	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10% do 30%	m2	3	300	900	0	0	0	0	3	900
15.1		Nádoba expanzní Reflex Refix DT 60/10 Flowjet Rp 5/4	ks	1	19 440	19 440	0	0	0	0	1	19440
15.2		koleno DN50	ks	3	600	1 800	0	0	0	0	3	1800
15.3		Potrubí Faser DN 50	ks	1	430	430	0	0	0	0	1	430
15.4		Přechod Plast/Mosaz	ks	2	319	638	0	0	0	0	2	638
15.5		Vypuštění / napuštění AKU nádrže	ks	1	1 000	1 000	0	0	0	0	1	1000
15.6		Montáž	hod	3	500	1 500	0	0	0	0	3	1500
15.7		Revize expanzní nádoby - úvodní a první provozní revize	ks	1	2 500	2 500	0	0	0	0	1	2500
		Celkem bez DPH				89 824						
		DPH 21%				18 863						
		Celkem s DPH				108 686						