SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1	Za období:	Prosinec 2023, Leden, Únor 2024
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.21- Oprava výhybky 1G a přípojů v žst Krnov		
Provozní středisko:	Krnov		
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava		
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.		
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.		

HSV Práce a dodávky HSV **1 945 643,00**

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	154,00		
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	490 000,00		
431	5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	450,00		
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	1 250,00		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	335,00		
56	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	335,00		
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	45,00		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	560,00		
58	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	560,00		
132	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1	km	572 000,00		
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	2 250,00		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	500,00		
276	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	125 000,00		
278	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,00		
3	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	800,00		
155	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	300,00		
205	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	1 500,00		
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6 700,00		
291	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	650,00		
601	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	10 972,50		
41	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	30,00		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	8,00		
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	517,00		
659	*5955101005*	*Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII*	*t*	*625,00*		
662	*5955101030*	*Kamenivo drcené drť frakce 8/16*	*t*	*625,00*		

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
680	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	76,00		
687	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	136,00		
693	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	25,00		
699	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	18,00		
703	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	57,00		
707	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	565,00		
712	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	45,00		
715	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	31,00		
823	5964133000	Geotextilie základní	m2	42,90		
	D	OST	Ostatní			
856	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	355,00		
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	335,00		
880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	750,00		
862	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	630,00		
865	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	825,00		
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	700,00		
860	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	1 070,00		
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	30 000,00		
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	60 000,00		
	VON					
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	12 000,00		
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	450,00		
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	300,00		