PRILOHA c. 3

PROTOKOL Z KONTROLY VAZNÍKU

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

OBJEKT	hala:	Typ vazníku:	Datum měření:	Označení vazníku	
Ústřední dílny DP hl.m.Prahy, Hostivař	OT Hostivař	SPP6-18/6	12.8.2019	loď	č. vazníku
				A	1

Stav a závady vazníku

Levá spára:	rozevření [mm]:
Pravá spára:	rozevření [mm]:
Levá diagonála:	trhliny [mm]:
Pravá diagonála:	trhliny [mm]:
Levé uložení:	poruchy:
Pravé uložení:	poruchy:
Výztuž:	krytí, koroze:
Geometrie:	výrazné deformace od výroby:
Mech. poškození:	odražené krytí, aj.: lokálně odpadlý beton v hraně svislic
Levý průvlak:	zásadní závady:
Pravý průvlak:	zásadní závady:
Jiná závada:	lokálně odpadlá omítka

Poznámka:

ocelová konstrukce vrat v horním pásu - možné poškození předpínací výztuže v místech úchytu ocelových profilů

Identifikace zatížení:

Popis:	Umístění:	Odhad zatížení:
otevírání vrat	zavěšená ocelová kce 6ks I140 otevírání a zavírání vrat - mezi vazníky A1 a A2	30 kg/m
kabelovod	podélně vedený	5 kg/m
montážní lávka	pravá strana - lehká kce zavěšená mezi vazníky A1 - A5 pro práci na střeše tramvají oboustranně nad kolejí 1	1000 kg
osvětlení	osvětlovací tělesa + kabely + upínací konstrukce - na mb	20 kg/m
jeřáb	příčně vedená konstrukce mezi nosníky - nosnost 200kg	300 kg

Schema vazníku, zakreslení závad či zatížení:



Hodnocení vazníku dle stavebního stavu:			**II.**		
Hodnocení vazníku dle zatížení:			**přípustné**		
Datum:	12.8.2019	Jméno:	[redacted]	Podpis:	[redacted]