Příloha č. 1: Časový harmonogram "Brno, Sportovní I - rekonstrukce kanalizace, I. etapa"

SO	NÁZEV	ZAHÁJENÍ SO	UKOČENÍ SO	cena bez DPH (Kč)	rok	2022				2023												2024		
					měsíc	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
					týden	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13
					týden výstavby	1 2	3 4 5 6	7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19	20 21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40 41	42 43 44 45	46 47 48 49 50	51 52 53 54	55 56 57 58	59 60 61 62 63	64 65 66 67	68 69 70 71	72 73 74 75 76	77 78 79 80	
SO 310.1	KANALIZACE - STOKA Š760450 - Š33066	26.09.2022	05.03.2023	20 586 598,00	*PORR (Y)*		220,0	291,5	1 183,8	549,2	264,9	914,8	876,7	1 192,8	1 717,1	770,4	194,8	237,6	512,7	296,6	780,0	2 500,0	2 650,0	4 500,0	933,7
SO 310.2	KANALIZACE - STOKA Š33066 -Š759065	22.08.2022	29.01.2023	17 417 999,00	*PORR*		1 322,0	1 765,7	1 466,0	3 637,5	237,9	899,9	1 198,3	1 185,8		237,3	1 607,4	1 814,5	521,7	211,0	450,0	420,0	336,0		
SO 310.3	KANALIZACE - STOKA Š759065 - Š32731	05.09.2022	12.03.2023	21 807 970,00	*PORR*			1 462,5	849,8	4 677,9	803,1	1 899,1	459,2	3 713,9	220,8	220,8	309,0	702,1	2 741,1	1 445,0	1 450,0	650,0	106,8		
SO 310.4	KANALIZACE - STOKA Š32731 - Š33084	02.01.2023	03.09.2023	25 837 891,00	*METROSTAV*				548,2		584,1	450,7	611,5	1 453,0	9 656,8	2 003,1	386,7		455,4	84,9	2 200,0	2 500,0	2 500,0	2 000,0	241,5
SO 310.5	KANALIZACE - STOKA Š33084- Š32615	06.02.2023	03.09.2023	20 078 739,00	*PORR*				91,8	1 141,0	971,3	1 735,3	818,4	1 424,1	384,5	785,9	1 196,6	316,9	1 976,3	3 389,8	2 350,0	1 800,0	1 250,0	410,6	
SO 310.6	KANALIZACE - STOKA Š32615 -Š33294	03.07.2023	03.03.2024	27 904 764,00	*PORR (Y)*								2 742,0	761,6	2 238,4	1 210,3	239,7	483,7		1 735,3	4 500,0	4 000,0	4 300,0	3 200,0	1 593,6
SO 310.7	KANALIZACE - STOKA Š33294 - Š27420	03.07.2023	03.03.2024	33 837 687,00	*METROSTAV*									676,1	2 328,8	2 789,9	1 810,2		2 190,3	5 638,4	3 000,0	4 500,0	4 500,0	4 000,0	2 252,6
SO 810	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ			49 626,00	*PORR*																				49,6
91	ostatní náklady (Š760450 - Š33066)	26.09.2022	05.03.2023	1 049 569,00	*PORR (Y)*		22,8	86,0	128,3	82,8	41,4	41,4	69,1	41,4	38,5	38,6						50,0	100,0	200,0	109,3
92	ostatní náklady (Š33066 -Š759065)	22.08.2022	29.01.2023	892 272,00	*PORR*		118,9	47,4	47,4	87,5	29,2	34,7	40,5	34,7		40,5	68,0	29,2				180,0	134,3		
93	ostatní náklady (Š759065 - Š32731)	05.09.2022	12.03.2023	1 138 689,00	*PORR*		148,0	59,6	59,6	108,3	36,7	43,7	51,5	43,7		14,7	47,4	36,7	43,7			220,0	225,1		
94	ostatní náklady (Š32731 - Š33084)	02.01.2023	03.09.2023	1 323 520,00	*METROSTAV*				90,6		196,0	173,3	88,4	86,7	86,7	86,7	94,4	1,0	34,6	1,0	25,0	75,0	150,0	120,0	14,1
95	ostatní náklady (Š33084- Š32615)	06.02.2023	03.09.2023	974 183,00	*PORR*				25,6	131,8	55,0	36,5	52,7	33,9	33,9	55,2			33,9	69,9	75,0	100,0	200,0	70,8	
96	ostatní náklady (Š32615 -Š33294)	03.07.2023	03.03.2024	1 425 142,00	*PORR (Y)*								131,7	47,1	47,1	131,4	97,8	47,1		47,1	100,0	180,0	200,0	200,0	195,8
97	ostatní náklady (Š33294 - Š27420)	03.07.2023	03.03.2024	1 720 155,00	*METROSTAV*							155,6	5,5	88,7	112,8	112,8	132,9	132,2	122,9	63,7	120,0	150,0	200,0	200,0	123,1
				176 044 804,00	**Finanční plnění (tis. Kč)**	**0,0**	**1 831,7**	**3 712,7**	**4 491,1**	**10 416,0**	**3 219,6**	**6 385,0**	**7 145,5**	**10 783,5**	**16 865,4**	**8 497,6**	**6 184,9**	**3 801,0**	**8 632,6**	**12 982,7**	**15 050,0**	**17 325,0**	**16 852,2**	**14 901,4**	**5 513,3**
						20 451,5					**116 872,8**												**37 266,9**		

zahájení 22.8.2022

ukončení 3.3.2024

	Dodatečné práce (dle D č.3)				**měsíc**	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
SO 310.1	Oprava spádových poměrů - Š0a, ul. Pionýrská			4 478 057,79	*PORR (Y)*																1 870,0	1 450,0	670,0	350,0	138,1
SO 310.1	Zvýšené kubatury vybouraných betonů v kl. štole			3 395 565,24	*PORR (Y)*																2 050,0	120,0	240,0	800,0	185,6
SO 310.4	Zvýšené kubatury vybouraných betonů v kl. štole			1 363 260,67	*METROSTAV*																970,0		100,0	293,3	
SO 310.7	Změna příjezdových tras - panelová vozovka			728 036,27	*METROSTAV*																728,0				
SO 310.7	Likvidace neznámé kanalizace a kaverny			284 093,64	*METROSTAV*																284,1				
SO 310.7	Zvýšené kubatury vybouraných betonů v kl. štole			1 042 886,07	*METROSTAV*																640,0	200,0	202,9		
SO 310.7	Statické zajištění štítované štoly Š6-Š6b			3 398 438,83	*METROSTAV*																		1 100,0	1 450,0	848,3
ON	Přepracování realizační dokumentace			414 000,00																	414,0				
				15 104 338,51	**Finanční plnění (tis. Kč)**																**6 956,1**	**1 770,0**	**2 312,9**	**2 893,3**	**1 172,0**
								0,0								**8 726,1**								**6 378,2**	

CELKEM				**191 149 142,51**	**Finanční plnění (tis. Kč)**	**0,0**	**1 831,7**	**3 712,7**	**4 491,1**	**10 416,0**	**3 219,6**	**6 385,0**	**7 145,5**	**10 783,5**	**16 865,4**	**8 497,6**	**6 184,9**	**3 801,0**	**8 632,6**	**12 982,7**	**22 006,1**	**19 095,0**	**19 165,1**	**17 794,7**	**6 685,3**
						20 451,5					**125 598,9**												**43 645,1**		
		Méněpráce		**-1 453 763,00**																					
		Smluvní cena dle D č.3		**189 695 379,51**																					

V Brně dne:
Za objednatele:

[redacted]

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

[redacted]

V Brně dne:
Za zhotovitele:

[redacted]

.....
PORR a.s.

[redacted]

.....
Metrostav DIZ, s.r.o.

[redacted]

.....
PORR a.s.

[redacted]

.....
Metrostav DIZ, s.r.o.

[redacted]

[redacted]

.....
YUCON CZ, s.r.o.

[redacted]

[redacted]

[redacted]