Mosty ev. č. 276-001 a ev.č. 276-002 přes rokli, Bělá pod Bezdězem

Původní harmonogram

Pracovní dny a týdny období

1. měsíc výstavby | 2. měsíc výstavby | 3. měsíc výstavby | 4. měsíc výstavby | 5. měsíc výstavby | 6. měsíc výstavby | 7. měsíc výstavby | 8. měsíc výstavby | 9. měsíc výstavby | 10. měsíc výstavby

P.č.	Popis položky
	Most ev. č. 276-001
1	Zařízení staveniště, silič. DIO, zábrany
2	Bourání, zemní práce, voda
3	Podkladní betony
4	Zb.základ.rámu a OZ
5	Zb.rám
6	Kcelis, dlažby vtok/výtok
7	Bzt rámu
8	Lizet zdi a armované zeminy, drenáž
9	Zb.římsy
10	Schwedlér
11	Dlažby tuhéti, obruby, žlaboviky
12	Vodotěsné vrstvy, asfalty
13	Svodidla
14	Dokončení
	Most ev.č. 276-002
1	Zařízení staveniště, silič. DIO, zábrany
2	Bourání, zemní práce
3	Pilíře
4	Podkladní betony
5	Zb.základ.rámu a OZ
6	Zb.rám
7	Bzt rámu, drenáže
8	Lizet zdi a armované zeminy, drenáž
9	Zb.římsy
10	Dlažby tuhéti, obruby, vpusti, vtoky
11	Vodotěsné vrstvy, asfalty
12	Svodidla
13	Dokončení
14	Oplocení trasy

Aktualizace harmonogramu

P.č.	Popis položky
	Most ev. č. 276-001
1	Zařízení staveniště, silič. DIO, zábrany,Proto,zaměrka výškoš
2	Bourání, zemní práce, voda,prov.cesty
3	Podkladní betony
4	Zb.základ.rámu
5	Zb.rám
6	Kcelis, dlažby vtok/výtok
7	BVI rámu+zasetí/trace
8	Lizet zdi a armované zeminy, drenáž
9	Zb.římsy + desky
10	Schwedlér
11	Dlažby tuhéti, obruby, žlaboviky
12	Vodotěsné vrstvy, asfalty
13	Svodidla
14	Dokončení
	Most ev.č. 276-002
1	Zařízení staveniště, silič. DIO, zábrany
2	Bourání, zemní práce
3	Pilíře
4	Podkladní betony
5	Zb.základ.rámu a OZ
6	Zb.rám
7	Bzt rámu, drenáže
8	Lizet zdi a armované zeminy, drenáž
9	Zb.římsy
10	Dlažby tuhéti, obruby, vpusti, vtoky
11	Vodotěsné vrstvy, asfalty
12	Svodidla
13	Dokončení
14	Oplocení trasy