SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **Duben 2024**

Stavba: **Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I**
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

25.03.2024

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do			poznámka
201	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		11,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
203	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		11,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
199	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		44,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		10,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus		40,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
182	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m		258,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
192	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		258,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		1,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		68,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Heřmánky-Vítkov	23,920 -24,180	Výluka	18. a 19.4.			Výměna kolejnic
201	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		32,00		Heřmánky-Vítkov	21,800 -22,300	Výluka	18. a 19.4.			Oprava směru
203	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		32,00		Heřmánky-Vítkov	21,800 -22,300	Výluka	18. a 19.4.			Oprava směru
124	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus		32,00		Heřmánky-Vítkov	21,800 -22,300	Výluka	18. a 19.4.			Oprava směru
242	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		28,00		Heřmánky-Vítkov	21,800 -22,300	Výluka	18. a 19.4.			Oprava směru
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km		0,34		Heřmánky-Vítkov	21,800 -22,300	Výluka	18. a 19.4.			Oprava směru
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3		13,39		Jeseník n.O.	228,600-228,800					Náhorní příkopa
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		20,00		Jeseník n.O.	228,600-228,800					Náhorní příkopa
854	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		24,10		Jeseník n.O.	228,600-228,800					Náhorní příkopa
661	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t		24,10		Jeseník n.O.	228,600-228,800					Náhorní příkopa
	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3		10,00		Jeseník n.O.	228,600-228,800					Náhorní příkopa
92	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus		186,00		Hranice -Polom	213,000-213,300					Náhorní příkopa
93	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus		18,00		Hranice -Polom	213,000-213,300					Náhorní příkopa
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3		180,00		Hranice -Polom	213,000-213,300					Náhorní příkopa
610	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3		220,00		Hranice -Polom	213,000-213,300					Náhorní příkopa
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Hranice -Polom	213,000-213,300					Náhorní příkopa
251	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus		1920,00		Suchdol -Fulnek	6,900-8,500	Provoz		X		
18	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2		1400,00		Hranice-Polom	216,100 -216,800	Provoz			X	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		45,00		Hranice -Polom	216,100 -216,800	Provoz			X	
					0								

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%		
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%		
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km		
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod		
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km		
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		96
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor		
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor		
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor		
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		
					celkem:

celková cena	801 930,01