SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **Červen 2024**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
24.05.2024

TO Studénka

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	poznámka
393	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60	m		33,11		Studénka	v.č.5	04.06.2024		2x jazyk
395	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60	m		36,50		Studénka	v.č.5+k.č.1b	04.06.2024		2x opornice
153	5907015006	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m		42,80		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		54,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
209	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus		30,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
447	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		16,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		16,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		16,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		16,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t		12,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		12,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		24,00		Studénka	k.č.1b	04.06.2024		P6501
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubo		1		Studénka		04.06.2024		P6501
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		7,5						
264	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		24,00		Studénka	v.č.52	provoz		
265	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		23,00		Studénka	v.č.52	provoz		
266	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		14,00		Studénka	v.č.52	provoz		
264	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		8,00		Studénka	v.č.53	provoz		
265	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		16,00		Studénka	v.č.53	provoz		
266	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		14,00		Studénka	v.č.53	provoz		
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		7,5		Studénka		provoz		
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		45		Studénka		provoz		
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		48,00		Studénka	k.č.1,2,101,102	provoz		závady po MV2
264	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		24,00		Studénka	v.č.2,3,4,56	provoz		
265	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		18,00		Studénka	v.č.2,3,4,56	provoz		
266	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		16,00		Studénka	v.č.2,3,4,56	provoz		
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		7,5		Studénka		provoz		
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		30		Studénka		provoz		
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00		Jistebník	k.č.2c	provoz		za v.č.12 po přejezd
264	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		102,00		Jistebník	v.č.12,13,14	provoz		
265	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		30,00		Jistebník	v.č.12,13,14	provoz		
266	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		30,00		Jistebník	v.č.12,13,14	provoz		
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		45		Jistebník		provoz		
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		270		Jistebník		provoz		
50	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3		4,78		Jistebník	v.č.12	provoz		kořen výhybky
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		7,5				provoz		
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		15				provoz		
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		60,00		Sedlnice-Příbor	TK	provoz		km 11,000-11,400
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		7,5						
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod		30						
					0	436 129,44					

VRN

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			0,00
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			0,00
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			0,00
4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/ho			0,00
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km			0,00
6	023131001.1 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 1 mil.	soubo			0,00
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 mil.	soubo			0,00
8	023131001.3 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 5 mil.	soubo			0,00
9	023131001.4 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby nad 5 mil.	soubo			0,00
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			0,00
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod			0,00
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod			0,00
17	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			0,00
18	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/ho			0,00
19	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho			0,00
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			0,00
					celkem:	**0,00**

celková cena	436 129,44