ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**TT PANKRÁC - I. ETAPA - REALIZACE V ROCE 2024**	**273 dny**	**01.02. 24**	**12.12. 24**
2	**ETAPA A1 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**41 dny**	**01.02. 24**	**19.03. 24**
3	Realizace DIO a SSZ pro etapu A1	1 den	01.02. 24	01.02. 24
4	Oplocení záboru pro etapu A1	3 dny	02.02. 24	05.02. 24
5	Montáž provizorního VO pro etapu A1 - SO51	6 dny	06.02. 24	12.02. 24
6	Odstranění stromů a keřů ze středového pásu - SO81	3 dny	06.02. 24	08.02. 24
7	Odstranění řetězového zábradlí ze středového pásu	2 dny	09.02. 24	10.02. 24
8	Demontáž stávajícího DZ ve středovém pásu	2 dny	12.02. 24	13.02. 24
9	Demontáž stožárů SSZ ve středovém pásu v ul. Na Pankráci	2 dny	14.02. 24	15.02. 24
10	Demontáž VO ze středového pásu mezi ul. Hvězdova a Na Strži	4 dny	16.02. 24	20.02. 24
11	Odstranění keřů ze zeleného pásu u Gemini - SO81	2 dny	16.02. 24	17.02. 24
12	Odstranění objektu občerstvení a autobusové zastávky Pankrác	6 dny	19.02. 24	24.02. 24
13	Přeložení panelu JCD u autobusové zastávky Pankrác - SO39	6 dny	19.02. 24	24.02. 24
14	Nasondování IS v místě zápor pro zajištění výkopu podchodu	6 dny	19.02. 24	24.02. 24
15	Vrtání zápor pro zajištění jámy pro podchod I.DD+II.DD - SO27	15 dny	26.02. 24	13.03. 24
16	Odstranění obrubníků ve středovém pásu	6 dny	22.02. 24	28.02. 24
17	Založení provizorního potrubí horkovodu DN150 ve středovém pásu vč. přejezdových plechů - SO45	8 dny	14.02. 24	22.02. 24
18	Založení vodovodního potrubí DN400 vč. chráničky ve středovém pásu - SO 41-10	6 dny	14.02. 24	20.02. 24
19	Založení vodovodní přípojky metra PNC DN100 ve středovém pásu - SO 41-10	6 dny	21.02. 24	27.02. 24
20	Založení kanalizačního potrubí DN300 ve středovém pásu - SO42	6 dny	28.02. 24	05.03. 24
21	Založení chráničky pro nový kabel SSZ ve středovém pásu - SO36	2 dny	06.03. 24	07.03. 24
22	Realizace provizorní komunikace ve středovém pásu pro další etapu	10 dny	08.03. 24	19.03. 24
23	Realizace opatření pro možnost pojíždění stropu šachty NUS05NST	10 dny	08.03. 24	19.03. 24
24	Realizace uličních vpustí UV8 a UV9 včetně napojení do kanalizace - SO32	6 dny	06.03. 24	12.03. 24
25	**ETAPA A2 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**54 dny**	**20.03. 24**	**21.05. 24**
26	Realizace DIO a SSZ pro etapu A2	1 den	20.03. 24	20.03. 24
27	Oplocení záboru pro etapu A2	2 dny	21.03. 24	22.03. 24
28	Montáž provizorního VO pro etapu A2 - SO51	2 dny	23.03. 24	25.03. 24
29	Provedení přeložky SLP kabelů SITEL S3-S5 - SO71	10 dny	23.03. 24	03.04. 24
30	Provedení přeložky SLP kabelů T-MOBILE S4-S6 - SO74	10 dny	23.03. 24	03.04. 24
31	Provedení přeložky SLP kabelů VODAFONE S3-S4 - SO75	10 dny	23.03. 24	03.04. 24
32	Provedení přeložky SLP kabelů TELCO S3-S4 - SO76	10 dny	23.03. 24	03.04. 24
33	Provedení přeložky SLP kabelů MV - SO77	10 dny	23.03. 24	03.04. 24
34	Výkop pro konstrukci na vyvěšení IS v chodníku u východů z metra PNC přes jámu podchodu	3 dny	23.03. 24	26.03. 24
35	MT kce pro vyvěšení IS v chodníku u východů z metra PNC přes jámu podchodu	7 dny	27.03. 24	03.04. 24
36	Přeložka VN 22kV s vyvěšením na ocelovou kci přes jámu podchodu	18 dny	04.04. 24	24.04. 24
37	Montáž definitivního potrubí horkovodu DN350 L2-založené potrubí DN150 - SO45	18 dny	23.03. 24	12.04. 24
38	Realizace kanalizační stoky Šs-Š3 DN300 včetně přípojky Gemini DN200 - SO42	16 dny	26.03. 24	12.04. 24
39	Realizace uličních vpustí UV13, UV 15 a UV18 včetně napojení do kanalizace - SO32	3 dny	13.04. 24	16.04. 24
40	Realizace kanalizační šachty Š7 - SO42	4 dny	17.04. 24	20.04. 24
41	Realizace uliční vpusti UV11 včetně napojení do kanalizace - SO32	2 dny	22.04. 24	23.04. 24
42	Realizace vodovodu DN400+DN100 včetně převěšení přes výkop horkovodu u Š1- SO 41-10	16 dny	17.04. 24	04.05. 24
43	Odstranění stávajících vodovodů	6 dny	06.05. 24	11.05. 24
44	Pokládka nového kabelu SSZ - SO36	16 dny	17.04. 24	04.05. 24
45	Montáž provizorního potrubí horkovodu DN150 PZ1-založené potrubí DN150 - SO45	14 dny	06.05. 24	21.05. 24
46	Oprava vozovky v ul. Na Pankráci směrem do centra po dokončení IS	8 dny	13.05. 24	21.05. 24
47	Výkop pro konstrukci na vyvěšení stávajícího horkovodního potrubí DN350 přes jámu podchodu	4 dny	04.04. 24	08.04. 24
48	MT kce pro vyvěšení vyvěšení stávajícího horkovodního potrubí DN350 přes jámu podchodu	8 dny	09.04. 24	17.04. 24
49	Vyvěšení stávajícího horkovodního potrubí DN350 přes jámu podchodu	5 dny	18.04. 24	23.04. 24
50	Výkop I.DD podchodu včetně zajištění výkopu - SO27	14 dny	25.04. 24	10.05. 24
51	Rozšíření komunikace v místě odbočení do ul. Pikrtova	9 dny	11.05. 24	21.05. 24
52	Zábor vestibulu PNC v místě vstupu do podchodu	2 dny	11.05. 24	13.05. 24
53	Vyříznutí otvoru ve stěně vestibulu PNC v místě vstupu do podchodu	7 dny	14.05. 24	21.05. 24
54	**ETAPA A3 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**24 dny**	**18.05. 24**	**13.06. 24**
55	Realizace DIO a SSZ pro etapu A3	1 den	22.05. 24	22.05. 24
56	Oplocení záboru pro etapu A3	1 den	23.05. 24	23.05. 24
57	Montáž provizorního VO pro etapu A3 - SO51	1 den	24.05. 24	24.05. 24
58	Výkop místa propojení provizorního horkovodu v ul. Na Pankráci v bodě PZ1 - SO45	2 dny	25.05. 24	27.05. 24
59	Výkop místa propojení provizorního horkovodu v ul. Hvězdova v bodě L2 - SO45	2 dny	28.05. 24	29.05. 24
60	Výkop místa zaslepení stávajícího horkovodu DN500 u Š1 v bodě Z2 - SO45	2 dny	30.05. 24	31.05. 24
61	1. odstávka horkovodu - SO45	6 dny	01.06. 24	06.06. 24
62	Propojení provizorního horkovodu v ul. Hvězdova v bodě L2 - SO45	5 dny	01.06. 24	05.06. 24
63	Propojení provizorního horkovodu v ul. Na Pankráci v bodě PZ1 - SO45	5 dny	01.06. 24	05.06. 24
64	Zaslepení stávajícího horkovodu DN500 u Š1 v bodě Z2 - SO45	5 dny	01.06. 24	05.06. 24
65	Zprovoznění provizorního horkovodu -SO45	1 den	06.06. 24	06.06. 24
66	Ohrazení provizorní přeložky horkovodu - SO45	2 dny	07.06. 24	08.06. 24
67	Oprava vozovky v ul. Na Pankráci po propojení provizorního horkovodního potrubí	5 dny	07.06. 24	12.06. 24
68	Demontáž stávajícího horkovodního potrubí DN350 v místě podchodu a v místě A01- SO45	5 dny	07.06. 24	12.06. 24
69	Realizace I.DD podchodu vč. hydroizolací a ochranných mazanin - SO27	24 dny	18.05. 24	13.06. 24
70	**ETAPA A4 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**53 dny**	**13.06. 24**	**13.08. 24**
71	Realizace DIO a SSZ pro etapu A4	1 den	13.06. 24	13.06. 24
72	Oplocení záboru pro etapu A4	1 den	14.06. 24	14.06. 24
73	Montáž provizorního VO pro etapu A4 - SO51	1 den	15.06. 24	15.06. 24
74	Výkop stávajícího horkovodního potrubí DN350 NUS05NST-A01 - SO45	3 dny	13.06. 24	15.06. 24
75	Odstranění stávajícího horkovodního potrubí DN350 NUS05NST-A01 - SO45	2 dny	17.06. 24	18.06. 24
76	Hutněný zásyp výkopu po stávajícím horkovodním potrubí DN350 NUS05NST-A01 - SO45	3 dny	19.06. 24	21.06. 24
77	Realizace kanalizační stoky Š1-Š5 DN300 včetně přípojky UV DN200 - SO42	16 dny	22.06. 24	10.07. 24
78	Realizace uličních vpustí UV14 a UV17 včetně napojení do kanalizace - SO32	3 dny	11.07. 24	13.07. 24
79	Montáž převázek pro ocelové chráničky nad podchodem - SO45	2 dny	19.06. 24	20.06. 24
80	Uložení ocelových chrániček nad podchod - SO45	2 dny	21.06. 24	22.06. 24
81	Obetonování ocelových chrániček nad podchodem - SO45	4 dny	24.06. 24	27.06. 24
82	Odříznutí potrubí DN500 a demontáž potrubí DN350 v šachtě NUS05NST - SO45	4 dny	24.06. 24	27.06. 24
83	Zaslepení potrubí a zalití šachty NUS05NST popílkobetonem - SO45	5 dny	28.06. 24	03.07. 24
84	Demolice stropu a části stěn horkovodní šachty NUS05NST - SO45	3 dny	04.07. 24	06.07. 24
85	Výkop stávajícího potrubí DN500 před a za šachtou NUS05NST - SO45	4 dny	08.07. 24	11.07. 24
86	Demontáž stávajícího potrubí DN500 před a za šachtou NUS05NST včetně zpětného zásypu - SO45	2 dny	12.07. 24	13.07. 24
87	Realizace betonového lože pro ocelové chráničky pod TT v úseku Z2-PZ1 - SO45	2 dny	15.07. 24	16.07. 24
88	Uložení ocelových chrániček pod TT v úseku Z2-PZ1 - SO45	2 dny	17.07. 24	18.07. 24
89	Obetonování ocelových chrániček pod TT v úseku Z2-PZ1 - SO45	2 dny	19.07. 24	20.07. 24
90	Montáž nového horkovodního potrubí Z2-PZ1 - SO45	7 dny	22.07. 24	29.07. 24
91	Hutněný zásyp nového horkovodního potrubí Z2-PZ1 - SO45	2 dny	30.07. 24	31.07. 24
92	Výkop definitivní přeložky horkovodu DN350 L1-založené potrubí DN150 - SO45	5 dny	15.07. 24	19.07. 24
93	Realizace armaturní šachty horkovodu A01 - SO45	10 dny	20.07. 24	31.07. 24
94	Pokládka potrubí definitivní přeložky horkovodu DN350 L1-založené potrubí DN150 - SO45	12 dny	20.07. 24	02.08. 24
95	Hutněný zásyp definitivní přeložky horkovodu DN350 L1-založené potrubí DN150 - SO45	4 dny	03.08. 24	07.08. 24
96	Výkop v místě propojení definitivní DN350 před 2. odstávkou	2 dny	08.08. 24	09.08. 24
97	Realizace provizorní komunikace ve středovém pásu pro další etapu	5 dny	08.08. 24	13.08. 24
98	**ETAPA A5 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**25 dny**	**14.08. 24**	**10.09. 24**
99	Realizace DIO a SSZ pro etapu A5	1 den	14.08. 24	14.08. 24
100	Montáž provizorního VO etapu A5 - SO51	2 dny	15.08. 24	16.08. 24
101	Výkop v místě propojení horkovodu v bodě Z1 - SO45	3 dny	15.08. 24	17.08. 24
102	2. odstávka horkovodu - SO45	7 dny	19.08. 24	25.08. 24
103	Propojení definitivního horkovodu DN500 v bodě Z1 - SO45	6 dny	19.08. 24	24.08. 24
104	Propojení definitivního horkovodu DN 350 u založené DN150 - SO45	6 dny	19.08. 24	24.08. 24
105	Propojení definitivního horkovodu DN500 u šachty Š1 - SO45	6 dny	19.08. 24	24.08. 24
106	Zprovoznění definitivního horkovodu - SO45	1 den	25.08. 24	25.08. 24
107	Oprava vozovky v ul. Na Pankráci po propojení provizorního horkovodního potrubí v bodě Z1	5 dny	26.08. 24	30.08. 24
108	Výkop stávajícího horkovodního potrubí DN350 podchod-L2 - SO45	4 dny	26.08. 24	29.08. 24
109	Odstranění stávajícího horkovodního potrubí DN350 podchod-L2 - SO45	3 dny	30.08. 24	02.09. 24
110	Hutněný zásyp po stávajícím horkovodním potrubí DN350 podchod-L2 - SO45	4 dny	03.09. 24	06.09. 24
111	Realizace přípojek odvodnění TT B41 a B43 - SO12	7 dny	03.09. 24	10.09. 24
112	**ETAPA A6 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**11 dny**	**31.08. 24**	**12.09. 24**
113	Realizace DIO a SSZ pro etapu A6	1 den	31.08. 24	31.08. 24
114	Montáž provizorního VO etapu A6 - SO51	2 dny	02.09. 24	03.09. 24
115	Demontáž provizorního horkovodu - SO45	5 dny	02.09. 24	06.09. 24
116	Oprava obrubníků na straně u Gemini - SO31	4 dny	04.09. 24	07.09. 24
117	Oprava zpevněných ploch v pravém jízdním pruhu směrem do centra - SO31	4 dny	09.09. 24	12.09. 24
118	**ETAPA A7 (práce v ul. Na Pankráci v úseku ul. Hvězdova - ul. Na Strži)**	**131 dny**	**15.07. 24**	**12.12. 24**
119	Realizace DIO a SSZ etapu A7	1 den	13.09. 24	13.09. 24
120	Montáž provizorního VO etapu A7 - SO51	2 dny	14.09. 24	16.09. 24
121	Dokončení demontáže provizorního horkovodu - SO45	4 dny	17.09. 24	20.09. 24
122	Výkop II.DD podchodu včetně schodišť - SO27	12 dny	15.07. 24	27.07. 24
123	Realizace II.DD podchodu včetně hydroizolací a ochranných mazanin - SO27	42 dny	29.07. 24	13.09. 24
124	Hutněný zásyp podchodu - SO27	10 dny	14.09. 24	25.09. 24
125	Přeložení SLP vyvěšených přes výkop podchodu z provizorní ocelové kce	4 dny	19.09. 24	23.09. 24
126	Přeložení VN 22kV vyvěšených přes výkop podchodu z provizorní ocelové kce	12 dny	24.09. 24	07.10. 24
127	Demontáž provizorní ocelové kce přes výkop podchodu včetně dokončení zásypu podchodu	2 dny	08.10. 24	09.10. 24
128	HSV práce v podchodu - SO27	18 dny	14.09. 24	04.10. 24
129	Hrubé rozvody IS v podchodu - SO27	18 dny	05.10. 24	25.10. 24
130	Povrchové úpravy v podchodu (dlažby, obklady, malby) - SO27	18 dny	26.10. 24	15.11. 24
131	Kompletace IS v podchodu - SO27	18 dny	16.11. 24	06.12. 24
132	Realizace odvodnění TT ve středovém pásu UŠ, B42, Ž1, Ž2, Š - SO12	7 dny	26.09. 24	03.10. 24
133	Realizace přípojek bahníků B43 a B41 - SO12	4 dny	14.09. 24	18.09. 24
134	Montáž 9ks nových stožárů TV - SO21	5 dny	16.09. 24	20.09. 24
135	Montáž 8ks nových stožárů VO včetně propojení - SO51	5 dny	16.09. 24	20.09. 24
136	Pokládka kabelů zařízení zařízení tram zastávek ul. Hvězdova-ul. Na Pankráci - SO20	5 dny	16.09. 24	20.09. 24
137	Montáž SSZ na přechodu pro chodce u východu z metra PNC - SO35	6 dny	21.09. 24	27.09. 24
138	Realizace obrubníků v úseku ul. Hvězdova-ul. Na Strži (vozovka, chodníky)- SO31	8 dny	01.11. 24	09.11. 24
139	Realizace nových zpevněných ploch ul. Hvězdova-ul. Na Strži směrem z centra (vozovka, chodníky) - SO31	16 dny	11.11. 24	28.11. 24
140	**Realizace TT - km 1,73 - 1,93**	**77 dny**	**07.09. 24**	**05.12. 24**
141	**km 1,87 - 1,93 - TT na příčných betonových pražcích s asfaltovým krytem**	**70 dny**	**07.09. 24**	**27.11. 24**
142	Zemní pláň, výkopové práce	3 dny	07.09. 24	10.09. 24
143	Stabilizace zemní pláně - výměna	4 dny	11.09. 24	14.09. 24
144	Drenáže	2 dny	16.09. 24	17.09. 24
145	Betonové prefabrikáty - L profily	4 dny	18.09. 24	21.09. 24
146	Štěrkodrť	3 dny	23.09. 24	25.09. 24
147	Antivibrace	2 dny	26.09. 24	27.09. 24
148	Předštěrkování	4 dny	28.09. 24	02.10. 24
149	Montáž koleje včetně pražců	6 dny	03.10. 24	09.10. 24
150	Zaštěrkování	3 dny	10.10. 24	12.10. 24
151	Podbití + úprava štěrkového lože + chráničky pro uzemnění kolejnic	6 dny	01.11. 24	07.11. 24
152	Svařování a úprava rozchodu	2 dny	08.11. 24	09.11. 24
153	Vyzbrojení trakčních stožárů	5 dny	11.11. 24	15.11. 24
154	Obruby	2 dny	11.11. 24	12.11. 24
155	Montáž izolace kolejnic	2 dny	13.11. 24	14.11. 24
156	Podbetonování	3 dny	16.11. 24	19.11. 24
157	Kamenná dlažba	2 dny	26.11. 24	27.11. 24
158	**km 1,73 - 1,80 - TT na příčných betonových pražcích s asfaltovým krytem**	**65 dny**	**14.09. 24**	**28.11. 24**
159	Zemní pláň, výkopové práce	4 dny	14.09. 24	18.09. 24
160	Stabilizace zemní pláně - výměna	4 dny	19.09. 24	23.09. 24
161	Drenáže	2 dny	24.09. 24	25.09. 24
162	Betonové prefabrikáty - L profily	5 dny	26.09. 24	01.10. 24
163	Štěrkodrť	3 dny	02.10. 24	04.10. 24
164	Antivibrace	3 dny	05.10. 24	08.10. 24
165	Předštěrkování	3 dny	09.10. 24	11.10. 24
166	Montáž koleje vč. pražců	6 dny	12.10. 24	18.10. 24
167	Zaštěrkování	3 dny	19.10. 24	22.10. 24
168	Podbití + úprava štěrkového lože + chráničky pro uzemnění kolejnic	6 dny	01.11. 24	07.11. 24
169	Svařování a úprava rozchodu	2 dny	08.11. 24	09.11. 24
170	Vyzbrojení trakčních stožárů	5 dny	11.11. 24	15.11. 24
171	Obruby	4 dny	08.11. 24	12.11. 24
172	Montáž izolace kolejnic	3 dny	13.11. 24	15.11. 24
173	Podbetonování	4 dny	16.11. 24	20.11. 24
174	Lité asfalty	2 dny	27.11. 24	28.11. 24
175	**km 1,80 - 1,87 - zastávka Pankrác - TT na příčných betonových pražcích s asfaltovým krytem**	**49 dny**	**04.10. 24**	**29.11. 24**
176	Zemní pláň, výkopové práce	2 dny	04.10. 24	05.10. 24
177	Stabilizace zemní pláně - výměna	3 dny	07.10. 24	09.10. 24
178	Drenáže	2 dny	10.10. 24	11.10. 24
179	Betonové prefabrikáty - L profily	4 dny	12.10. 24	16.10. 24
180	Štěrkodrť	2 dny	17.10. 24	18.10. 24
181	Antivibrace	2 dny	19.10. 24	21.10. 24
182	Předštěrkování	2 dny	22.10. 24	23.10. 24
183	Montáž koleje vč. pražců	5 dny	24.10. 24	29.10. 24
184	Zaštěrkování	2 dny	30.10. 24	31.10. 24
185	Podbití + úprava štěrkového lože + chráničky pro uzemnění kolejnic	6 dny	01.11. 24	07.11. 24
186	Svařování a úprava rozchodu	2 dny	08.11. 24	09.11. 24
187	Vyzbrojení trakčních stožárů	5 dny	11.11. 24	15.11. 24
188	Obruby	4 dny	11.11. 24	14.11. 24
189	Montáž izolace kolejnic	3 dny	15.11. 24	18.11. 24
190	Podbetonování	3 dny	19.11. 24	21.11. 24
191	Lité asfalty	2 dny	28.11. 24	29.11. 24
192	**Tramvajové zastávky**	**24 dny**	**08.11. 24**	**05.12. 24**
193	Zemní pláň	3 dny	08.11. 24	11.11. 24
194	Obruby	5 dny	12.11. 24	16.11. 24
195	Štěrkodrť	3 dny	18.11. 24	20.11. 24
196	Ložná vrstva z vápenné malty	4 dny	21.11. 24	25.11. 24
197	Kamenná dlažba	9 dny	26.11. 24	05.12. 24
198	Realizace nových přístřešků MHD - SO52	12 dny	18.11. 24	30.11. 24
199	Montáž trakce v celé délce realizované TT - SO24 - BUDE PŘIPRAVENO SAMOSTATNÉ DIO	5 dny	11.11. 24	15.11. 24
200	Výsadba nových stromů ul. Hvězdova-ul. Na Strži - SO81	7 dny	16.11. 24	23.11. 24
201	Realizace nových travnatých ploch ul. Hvězdova-ul. Na Strži - SO81	7 dny	25.11. 24	02.12. 24
202	Demontáž provizorního VO - SO51	4 dny	03.12. 24	06.12. 24
203	Realiace definitivního dopravního značení v úseku Hvězdova-Na Strži - SO33	4 dny	07.12. 24	11.12. 24
204	Kompletace a zprovoznění SSZ - SO35 + SO36	4 dny	07.12. 24	11.12. 24
205	**DOKONČENÍ PRACÍ PLÁNOVANÝCH NA ROK 2024**	**1 den**	**12.12. 24**	**12.12. 24**
206	**ETAPA D (Realizace uliční vpusti pod křižovatkou Hvězdova/Na Pankráci)**	**26 dny**	**01.04. 24**	**30.04. 24**
207	Realizace DIO a SSZ pro etapu D	2 dny	01.04. 24	02.04. 24
208	Realizace uliční vpusti včetně kanalizační přípojky pod křižovatkou Hvěznova/Na Pankráci	14 dny	03.04. 24	18.04. 24
209	Oprava vozovky a obrubníků po dokončení uliční vpusti	10 dny	19.04. 24	30.04. 24
210	**ETAPA B (Realizace TT na příčných betonových pražcích s asfaltovým krytem - km 1,58 - 1,68)**	**107 dny**	**01.05. 24**	**30.08. 24**
211	Realizace DIO a SSZ pro etapu B	2 dny	01.05. 24	02.05. 24
212	Montáž provizorního VO P1-P14 pro etapu B - SO51	2 dny	03.05. 24	04.05. 24
213	Odstranění asfaltů	3 dny	03.05. 24	06.05. 24
214	Bourací práce	3 dny	07.05. 24	09.05. 24
215	Demontáž troleje	6 dny	03.05. 24	09.05. 24
216	Vytrhání kolejnic	3 dny	10.05. 24	13.05. 24
217	Demontáž pražců	2 dny	14.05. 24	15.05. 24
218	Provedení přeložky SLP kabelů SITEL S1-S2 - SO71	4 dny	16.05. 24	20.05. 24
219	Provedení přeložky SLP kabelů T-MOBILE S1-S3 - SO74	4 dny	16.05. 24	20.05. 24
220	Provedení přeložky SLP kabelů VODAFONE S1-S2 - SO75	4 dny	16.05. 24	20.05. 24
221	Provedení přeložky SLP kabelů TELCO S1-S2 - SO76	4 dny	16.05. 24	20.05. 24
222	Provedení přípojky NN pro přístřešky a zastávková zařízení - SO61.1	6 dny	21.05. 24	27.05. 24
223	Demontáž 3ks stožárů TV pod ul. Hvězdova - SO21	3 dny	28.05. 24	30.05. 24
224	Montáž 2ks stožárů VO včetně propojení pod ul. Hvězdova - SO51	3 dny	31.05. 24	02.06. 24
225	Zemní pláň, výkopové práce	5 dny	03.06. 24	07.06. 24
226	Stabilizace zemní pláně - výměna	4 dny	08.06. 24	12.06. 24
227	Drenáže	3 dny	13.06. 24	15.06. 24
228	Betonové prefabrikáty - L profily	5 dny	17.06. 24	21.06. 24
229	Štěrkodrť	3 dny	22.06. 24	25.06. 24
230	Antivibrace	4 dny	26.06. 24	29.06. 24
231	Předštěrkování	3 dny	01.07. 24	03.07. 24
232	Montáž koleje vč. pražců	8 dny	04.07. 24	12.07. 24
233	Zaštěrkování	6 dny	13.07. 24	19.07. 24
234	Podbití + úprava štěrkového lože + chráničky pro uzemnění kolejnic	6 dny	20.07. 24	26.07. 24
235	Svařování a úprava rozchodu	2 dny	27.07. 24	29.07. 24
236	Vyzbrojení trakčních stožárů	5 dny	30.07. 24	03.08. 24
237	Obruby	4 dny	27.07. 24	31.07. 24
238	Montáž izolace kolejnic	5 dny	30.07. 24	03.08. 24
239	Podbetonování	4 dny	05.08. 24	08.08. 24
240	Lité asflaty	4 dny	15.08. 24	19.08. 24
241	Realizace TT v km 1,50-1,58 - NAD RÁMEC PDPS, REALIZUJE KOMPLET DP	67 dny	03.06. 24	19.08. 24
242	Oprava zpevněných ploch vozovky pod ul. Hvězdova - SO31	9 dny	20.08. 24	28.08. 24
243	Demontáž DIO a SSZ pro etapu B	2 dny	29.08. 24	30.08. 24
244	**ETAPA C (Realizace TT - Přejezd v km 1,68 - 1,73)**	**55 dny**	**01.07. 24**	**31.08. 24**
245	Realizace DIO a SSZ 14. etapu C	1 den	01.07. 24	01.07. 24
246	Montáž provizorního VO P1-P14 pro etapu C - SO51	2 dny	02.07. 24	03.07. 24
247	Odstranění asfaltů	2 dny	04.07. 24	05.07. 24
248	Zemní pláň, výkopové práce	2 dny	06.07. 24	08.07. 24
249	Uložení veškerých příčných chrániček pod TT pro VO, SSZ, VN, NN	2 dny	08.07. 24	09.07. 24
250	Stabilizace zemní pláně - výměna	2 dny	09.07. 24	10.07. 24
251	Drenáže	1 den	11.07. 24	11.07. 24
252	Betonové prefabrikáty - L profily	3 dny	12.07. 24	15.07. 24
253	Propojení VO v křižovatce ul. Hvězdova/Na Pankráci - SO51	1 den	15.07. 24	15.07. 24
254	Pokládka kabelů zařízení zařízení tram zastávek pod ul. Hvězdova - SO20	1 den	16.07. 24	16.07. 24
255	Štěrkodrť	2 dny	17.07. 24	18.07. 24
256	Antivibrace	1 den	19.07. 24	19.07. 24
257	Předštěrkování	2 dny	20.07. 24	22.07. 24
258	Montáž koleje vč. pražců	3 dny	23.07. 24	25.07. 24
259	Zaštěrkování	2 dny	26.07. 24	27.07. 24
260	Podbití + úprava štěrkového lože + chráničky pro uzemnění kolejnic	4 dny	29.07. 24	01.08. 24
261	Svařování a úprava rozchodu	1 den	02.08. 24	02.08. 24
262	Vyzbrojení trakčních stožárů	5 dny	03.08. 24	08.08. 24
263	Realizace obrubníků v křižovatce ul. Hvězdova/Na Pankráci - SO31	5 dny	02.08. 24	07.08. 24
264	Montáž izolace kolejnic	1 den	08.08. 24	08.08. 24
265	Podbetonování	3 dny	09.08. 24	12.08. 24
266	Lité asfalty	3 dny	19.08. 24	21.08. 24
267	Oprava zpevněných ploch vozovky v křižovatce ul. Hvězdova/Na Pankráci - SO31	6 dny	22.08. 24	27.08. 24
268	Realizace definitivního dopravního značení v rozsahu etapy C - SO33	2 dny	28.08. 24	29.08. 24
269	Demontáž DIO a SSZ pro etapu C	1 den	30.08. 24	30.08. 24
270	Realizace nových travnatých ploch v křižovatce ul. Hvězdova/Na Pankráci - SO81	5 dny	22.08. 24	26.08. 24
271	Zprovoznění křižovatky ul. Na Pankráci/Hvězdova	1 den	31.08. 24	31.08. 24

Projekt: TT_Pankrac_HMG_08
Datum: 01.02. 24

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu