Harmonogram -Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most

Výluka 7.10.2024 - 22.11.2024

měsíc		říjen		listopad		12	1	2025 2	3	4	5	6
den		7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22									
Připravné práce	06/2024-10/2024											
Nosná konstrukce												
Zpracování VTD OK												
Schválení VTD OK												
Výroba OK v mostárně												
PKO v mostárně												
Pomocné konstrukce pro přeložky kabelů												
Přeložení kabelů, snesení drážního svršku												
Bourání spodní stavby a výkopy												
Zakládání												
Podkladní beton+příprava												
Mikropiloty												
Spodní stavba												
Armování -základ.betonáž												
Armování -ozub. betonáž												
Armování -dřík. betonáž												
Armování -římsv. betonáž												
Osazení přechodové dílce,betonáž												
Izolace spodní stavby												
Armování a betonáž příčníků NK												
Osazení nosné konstrukce												
Podlití ozubu												
Montáž konzol. kabelovi žlaby. podlah. zábradlí												
Zásypy, ZKPP,												
Železniční svršek na nosné konstrukci. drážní kabely												
Dokončovací práce												
Hlavní prohlídky												
Dokončovací práce pod mostem	22.11.2024-20.12.2024											
Dokončení stavebních prací	07/2024 - 01/2025											
DSPS	01/2025 - 06/2025											
Dokončení díla	do 06/2025											

Finanční harmonogram [redacted]