Technologický postup výlukových prací

Stavba: **Ojedinělá výměna pražců v km 50,900 - 51,100 v úseku trati mezi žst. Nové Strašecí a žst. Řevničov**

Datum: 23.7. - 28.7.2017

Předpokládaný začátek/konec výluky: 23.7. - 28.7.2017

Lokalita:

Předpokládaná doba výluky: 6 N

TUDU:

Poř. č.	Popis práce	MJ	Počet MJ	Začátek práce		Konec práce		Trvání práce	23.7.	24.7.	25.7.	26.7.	27.7.	28.7.
				Datum	hod.	Datum	hod.		1	2	3	4	5	6
	ZAČÁTEK VÝLUKY			23.7.2017										
1	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	200	26.7.	7,00	27.7.	18,00							
2	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	29,412	26.7.	8,00	26.7.	16,00							
3	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	170	23.7.	7,00	27.7.	16,00							
4	Demontáž pražce betonový	kus	170	23.7.	8,00	27.7.	18,00							
5	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e"	m	16	28.7.	8,00	28.7.	10,00							
6	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	4	28.7.	7,00	28.7.	8,00							
7	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	4	28.7.	7,00	28.7.	8,00							
8	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4	28.7.	9,00	28.7.	18,00							
9	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	200	28.7.	9,00	28.7.	18,00							
10	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	200	28.7.	9,00	28.7.	18,00							
	KONEC VÝLUKY					28.7.2017								