Komunikace Láskov - aktualizace k 9.9.2024

I. ETAPA

	7.24					8.24				9.24				10.24			
číslo týdne:	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
předání staveniště - I. etapa	1.7.																
ukončení prací - I. etapa																	20.10.
předání staveniště - II. etapa																	
ukončení prací - II. etapa																	
Zařízení staveniště + vyměření																	
úsek "0 - 160"																	
zemní práce - odkopávky / bourání																	
zárubní zeď + betonový plot																	
VO																	
drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet																	
koordinace prací s Fibernetem																	
koordinace prací s CETIN																	
koordinace prací s ČEZ distribuce																	
podkladní vrstvy																	
instalace povrchů - ZD a podkladní asfalt																	
Terénní úpravy a dokončující práce																	
úsek "160 - 280"																	
zemní práce - odkopávky / bourání																	
VO																	
podkladní vrstvy včetně zasakovacích šachet																	
kanalizační přípojka - jiný zhotovitel																	
instalce obrubníků																	
instalace povrchů - ZD a asfalt																	
Terénní úpravy a dokončující práce																	

Pozn.: Z důvodů koordinací prací s majiteli sítí, zejména ČEZ distribuce, je nutné prodloužit termín realizace první etapy. ČEZ distribuce realizuje přeložku na základě samostatného projektu. Cetin realizuje přeložku a Fibernet pokládá nové vedení. Zejména přeložka ČEZ distribuce je časově a koordinačně náročná a zhotovitel s tímto před zahájením prací nemohl počítat.

II. ETAPA

	2024									2025				
předání staveniště - I. etapa														
ukončení prací - I. etapa														
předání staveniště - II. etapa														
ukončení prací - II. etapa			4.11.							3.3.				
								13.12.					28.3.	
Zařízení staveniště + vyměření														
úsek "0 - 160"														
zemní práce - odkopávky / bourání														
zárubní zeď + betonový plot														
VO														
drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet														
koordinace prací s Fibernetem														
koordinace prací s CETIN														
koordinace prací s ČEZ distribuce														
podkladní vrstvy														
instalace povrchů - ZD a podkladní asfalt														
Terénní úpravy a dokončující práce														
úsek "160 - 280"														
zemní práce - odkopávky / bourání														
VO														
podkladní vrstvy včetně zasakovacích šachet														
kanalizační přípojka - jiný zhotovitel														
instalce obrubníků														
instalace povrchů - ZD a asfalt														
Terénní úpravy a dokončující práce														

Zimní přestávka dle klimatických podmínek

Relizaci druhé etapy předpokládáme necelých devět pracovních týdnů s jedním nutným přerušením pro zhotovení kanalizační přípojky - tato přípojka bude realizována třetím subjektem, dle výběru MMB. Pokud to dovolí klimatické podmínky jsme připraveni začít s realizací druhé etapy již od **4.11.2024.**