Letiště Praha	**Projekt:**	Oprava RWY 12/30 v km 1,578 - 1,802
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.
	Předmět:	**Pokyn k provedení změny (PPZ)** — **001**

Komu: HOCHTIEF CZ, a.s. **Od: Letiště Praha, a.s.**

Stavební Objekt: SO 01 - Oprava RWY 12-30

Předmět změny: viz. Projektová dokumentace

Žádost o změnu vznesl: HOCHTIEF CZ a.s.

Odkazy na výkresy : DSPS

Důvod změny: po odbourání CB krytu bylo zjištěno, že je ve některých částech CB deska v tloušťce až 320mm oproti plánovaným 265mm (průměr 289mm). Toto má za následek navýšení objemu jak při bourání CB krytu, tak i při zhotovení nového CB krytu. Vše je patrné z přiloženého geodetického zaměření.

Časové ohodnocení: s dopadem do času **Dopad do celkových termínů:** není

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

navýšení objemu bouraného CB krytu a navýšení objemu nového CB krytu

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Odstranění CB krytu	43 108,51 CZK
Nový CB kryt	152 979,58 CZK
Celkem bez DPH	**196 088,09 CZK**

Poznámka : Oceněný výkaz výměr je přílohou tohoto OMZ/PPZ

Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena.

Zhotovitel:	Objednatel:
HOCHTIEF CZ a.s.	Letiště Praha, a.s./ Český aeroholding a.s.
Datum a podpis: [redacted]	Datum a podpis: [redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k [redacted]