Předběžný harmonogram prací - hospodářské křídlo zámku Červená Lhota

	pracovní dny																											
Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1) provedení potrubí vedoucího z šachty v garáži č. míst. 101 hospodářského křídla do technické místnosti č. míst. 104	5 dní																													
2) zavedení potrubí vedoucího do kolektoru umístěného v rybníce do finální polohy v technické místnosti						3 dny																								
3) provedení podlahového vytápění 1. PP									5 dní																					
4) zhotovení technologie tepelného čerpadla														20dní																

	pracovní dny																											
Činnost	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4) zhotovení technologie tepelného čerpadla																														
5) stěnové vytápění/chlazení podkroví včetně rozvodů regulace				50 dnů																										

	pracovní dny																											
Činnost	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
5) stěnové vytápění/chlazení podkroví včetně rozvodů regulace																														
6) dokončovací práce zprovoznění zařízení, topné zkoušky, revize atd.																								7 dnů						