Oprava mostu v km 37,413 na trati Vráž u Písku –Čimelice	1.				2.				3.			
PŘEDPOKLÁDANÝ HMG - týdny obecně	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
Výluka - 17.3.2025 až 11.4.2025												
Práce mimo výluku												
ZS, IS, DIO,												
Příprava a návoz mechanizace a materiálů												
Práce ve výluce												
Demontáž svršku												
Demoliční a výkopové práce												
Prefabrikované čelní a přechodové zdi (montáž)												
ŽB římsy (bednění, výztuž, betonáž)												
Částečný zásyp (příprava pro izolaci)												
Izolace včetně odvodnění												
Zásyp												
Montáž svršku												
Montáž zábradlí												
Hlavní mostní prohlídka - uvedení do provozu												
Práce mimo výluku												
Odláždění křídel a vyústění drenáží												
Sanace, spárování spodní stavby												
Dokončující práce (úpravy terénu, výsev)												
Úklid stavby												
Předání díla												