ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - Sociální služby Olšava, p. o. - Domov pro seniory Nezdenice - EPS a rekonstrukce LDZ

	2025																																									
Popis prací	Březen				Duben				Květen					Červen				Červenec					Srpen				Září				Říjen					Listopad				Prosinec		
	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden
Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště, přípravné práce	■	■																																								
Vytyčení nových kabelových tras, příprava hlavních kabelových tras		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
Zahájení prací na nově budované serverovně, příprava serveru pro LDZ		■	■	■	■	■	■	■																																		
Instalace kabeláže na chodbách v hlavních kabelových trasách				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Instalace systémů v 1.PP a technických zázemích v pavilonech A,C,D					■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Instalace systémů na půdě v pavilonech A,C,D					■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Instalace systémů na pokojích klientů v 1.NP v objektu A							■	■	■	■																																
Instalace systémů na pokojích klientů v 2.NP v objektu A										■	■	■	■																													
Instalace systémů na pokojích klientů v 3.NP v objektu A													■	■	■	■																										
Instalace systémů na pokojích klientů v 1.NP v objektu C																■	■	■	■																							
Instalace systémů na pokojích klientů v 2.NP v objektu C																			■	■	■	■																				
Instalace systémů na pokojích klientů v 3.NP v objektu C																						■	■	■	■																	
Instalace systémů na pokojích klientů v 1.NP v objektu D																									■	■	■	■														
Instalace systémů na pokojích klientů v 2.NP v objektu D																												■	■	■	■											
Instalace systémů na pokojích klientů v 3.NP v objektu D																															■	■	■	■								
Instalace systému na chodbách na jednotlivých podlažích pavilonů A, C, D									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Instalace požárních konzolí, samozavíračů, koordinátorů, připojení na ovládání EPS v pavilonech A,C,D																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Zapravení, malování, dokončovací práce, protipožární ucpávky												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Oživení, proměření, odzkoušení, dokončovací práce																																	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vyhotovení dokumentace, předání																																						■	■	■	■	■
Finanční náročnost daného období	320 300,00 Kč				690 002,00 Kč				1 030 541,00 Kč					1 102 500,00 Kč				975 000,00 Kč					942 000,00 Kč				849 000,00 Kč				1 769 200,00 Kč					1 280 000,00 Kč				998 000,00 Kč		

Uvedené ceny jsou bez DPH