Komunikace Láskov - aktualizace k 9.9.2024

I. ETAPA

	VII.24				VIII.24					IX.24				X.24			
číslo týdne:	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
předání staveniště - I. etapa	1.7.																
ukončení prací - I. etapa																	20.10.
předání staveniště - II. etapa																	
ukončení prací - II. etapa																	
přerušení prací																	
Zařízení staveniště + vyměření																	
úsek "0 - 160"																	
zemní práce - odkopávky / bourání																	
zárubní zeď + betonový plot																	
VO																	
drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet																	
koordinace prací s Fibernetem																	
koordinace prací s CETIN																	
koordinace prací s ČEZ distribuce																	
podkladní vrstvy																	
instalace povrchů - ZD a podkladní asfalt																	
Terénní úpravy a dokončující práce																	
úsek "160 - 280"																	
zemní práce - odkopávky / bourání																	
VO																	
podkladní vrstvy včetně zasakovacích šachet																	
kanalizační přípojka - jiný zhotovitel																	
vodovodní přípojka - Nad Lesem č.p. 350																	
instalce obrubníků																	
instalace povrchů - ZD a asfalt																	
Terénní úpravy a dokončující práce																	

Pozn.: Z důvodů koordinací prací s majiteli sítí, zejména ČEZ distribuce, je nutné prodloužit termín realizace první etapy. ČEZ distribuce realizuje přeložku na základě samostatného projektu. Cetin realizuje přeložku a Fibernet pokládá nové vedení. Zejména přeložka ČEZ distribuce je časově a koordinačně náročná a zhotovitel s tímto před zahájením prací nemohl počítat.

II. ETAPA

	2024							2025								
								12	13	14	15	16	17	18	19	20
předání staveniště - I. etapa																
ukončení prací - I. etapa																
předání staveniště - II. etapa																
ukončení prací - II. etapa			4.11.					19.3.								14.5.
přerušení prací					18.11.		2.12.									
Zařízení staveniště + vyměření																
úsek "0 - 160"																
zemní práce - odkopávky / bourání																
zárubní zeď + betonový plot																
VO																
drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet																
koordinace prací s Fibernetem																
koordinace prací s CETIN																
koordinace prací s ČEZ distribuce																
podkladní vrstvy																
instalace povrchů - ZD a podkladní asfalt																
Terénní úpravy a dokončující práce																
úsek "160 - 280"																
zemní práce - odkopávky / bourání																
VO																
podkladní vrstvy včetně zasakovacích šachet																
kanalizační přípojka - jiný zhotovitel																
vodovodní přípojka - Nad Lesem č.p. 350																
instalce obrubníků																
instalace povrchů - ZD a asfalt																
Terénní úpravy a dokončující práce																

Zimní přestávka dle klimatických podmínek

Druhá etapa je přerušena kvůli vybudovaní kanalizační přípojky, zimní přestávce a také vybudování vodovodní přípojky na č.p. 350. Dále je druhá etapa na přání investora rozšířena o plochu 173 m2 stavby (komunikace a 2 parkovací stání).