	FINANČNÍ NÁKLADY NA PRODLOUŽENÍ STAVBY finalní	**2 647 115,33**

	FINANČNÍ NÁKLADY NA PRODLOUŽENÍ STAVBY	**3 308 894,16**
bod 5.2	**VÝROBNÍ REŽIE**	**970 325,00**

Pozice	základní mzda	odvody (33,8%)	cestovné	OPP	telefony	vzdělání	**v Kč/měsíc**	nasazení	doba	celkem
Vedoucí projektu	100 000,00	33 800,00	0,00	300,00	350,00	1 050,00	**135 500,00**	50%	5	338 750,00
Stavbyvedoucí	65 000,00	21 970,00	0,00	300,00	350,00	1 050,00	**88 670,00**	50%	5	221 675,00
Stavbyvedoucí	60 000,00	20 280,00	0,00	300,00	350,00	1 050,00	**81 980,00**	50%	5	204 950,00
Přípravář	60 000,00	20 280,00	0,00	300,00	350,00	1 050,00	**81 980,00**	50%	5	204 950,00

bod 5.3	**SPRÁVNÍ REŽIE** (z prodloužení)	**1 670 402,72**

Dotčené SO	hodnota SO	sazba (%)	HMG prodloužení	HMG dle SoD	celkem
SO- Sportovní centrum Dubina	126 325 125,00				
Celkem dotčené SO	**91 523 842,88**	5,00%	5	15	1 525 397,38
Celkem nedotečené SO	**34 801 282,12**	1,25%	5	15	145 005,34

bod 5.4	**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby dle SOD**	**133 333,35**

Položka	m.j.	množství	měsíců	j.c.	celkem
Provoz zařízení staveniště	ks	1	5	26 666,67	133 333,35

bod 5.5	**BANKOVNÍ ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ**	**53 300,00**

Položka	m.j.	množství	měsíců	j.c.	celkem
Pojištění dodavatele a pojištění díla	ks	1	5	10 660,00	53 300,00

bod 5.7	**Ostatní typy nákladů dle SOD a dodatků**	**323 966,70 Kč**

Položka	m.j.	množství	měsíců	j.c.	celkem
Uskladnění sportovního vybavení - ZL 1	ks	1	5	22 293,33	111 466,65 Kč
Uskladnění střešních klapek	ks	1	5	10 000,00	50 000,00 Kč
Uskladnění hliníkových svitků	ks	1	5	30 500,00	152 500,00 Kč
Ochrana stávajících inženýrských sítí	ks	1	5	666,67	3 333,35
Dočasná dopravní opatření	ks	1	5	666,67	3 333,35
Bezpečnostní a hygienické opatření	ks	1	5	666,67	3 333,35

bod 5.8	**PŘIMĚŘENÝ ZISK**	**157 566,39**

Položka	sazba	j.c.	celkem
Celková výše uznatelných nákladů	5%	3 151 327,77	157 566,39

bod 5.9	**SLEVA Z FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA PRODLOUŽENÍ STAVBY**	**SLEVA**	**-661 778,83**

Položka	sazba	j.c.	celkem
Celková sleva po jednání 7.3.2025	-20,0%	3 308 894,16	-661 778,83