III Plán výluk na měsíc: Červen 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek	kolej	VYPNUTÍ NTV	ZZ	Den a doba konání výluky	22. 1	23.týden 2	3	4	5	6	7	8	24.týden 9	10	11	12	13	14	15	25.týden 16	17	18	19	20	21	22	26.týden 23	24	25	26	27	28	29	27.týden 30	1	2	3	4	5	6	POZNÁMKY výkon	mechanizace	
		trať č. 503																																											
1	73123 A	Polepy + Polepy - Hoštka	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 11N - 17:30																																				do 11.7.	výměna nosného lana a zesilovacího vedení		
2	73075 A	Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy	sudé + 2 + záhlaví	sudé + TK	PZZ	7:30 - 6N - 17:30																																					demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení		
3	73075 B	Polepy + Polepy - Hoštka + Hoštka	záhlaví + 1 + liché	TK + liché	PZZ	7:30 - 6N - 17:30																																					demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení		
4	73255 A	Litoměřice d.n.	1 - v.č. **19, 21**	NE	-	8:00 - 14:00																N																					navaření srdcovek výhybek č. **19, 21 - N+N**		
5	73267 A	Ústí n. L. Střekov - Sebuzín + Sebuzín	1 + v.č. **13**	jen TK	-	7:00 - 15:00																														NS							odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování ? sv., navaření srdcovky výh.č. **13 - N+N**	UTS60	
6	73177 A	Ústí n.L. Střekov	4	NE	-	7:00 - 15:00							S	S																													odstranění def.vad, svařování 10 sv. R65	SVP	
7	73177 B	V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	1 + v.č. **53**	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																S																					výměna srdcovky výh.č. **53**, svařování 8 sv. R65	SVP	
8	73268 A	V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	1 +záhlaví	ANO	PZZ	15:00 - 7N - 19:00																																					stavba provizorních nástupišť v km 431,670 - 431,730 a v km 434,139 - 434,199 **- N+N**		mimo MPV
9	73268 B	Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - V.Březno	záhlaví + 2	ANO	PZZ	7:00 - 7N - 19:00																																					stavba provizorních nástupišť v km 431,670 - 431,730 a v km 434,139 - 434,199 **- N+N**		mimo MPV
10	73214 C	Boletice n. L.	7 (po **ZV13**)	NE	-	7:00 - 15:00																														SP	SP						odstranění def.vad, svařování 6 sv S49, zřízení nových styků v km 450,120, odstr. porostu, podbijení styků	UTS60	
11	73131 A	Děčín východ	1, 15 + v.č. **3XA, 5, 210**	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00	I	N	I	I	B	I	I	S	I	I																											**SVK** - 120 m mezi v.č. **3XA** a **210 - N+N,** výměna pražců ve výh.č. **3XA - N+N**, navaření srdcovky v.č. **3XA** a **P** opornice v.č. **210**, výměna **P** opornice a středové kolejnice výh.č. **5**, svařování 6 sv. S49	UTS60	
12	73131 B		1, 1a	ANO	-	7:00 - 15:00					B	P	B	P	B	P	S																										odstr. blát. míst a porostu, oprava GPK, vým. **L** jazyka a opornice v.č. **59**, svařování 6 sv. S49,	UTS60	
13	73178 A		58 - v.č. **6**	ANO	-	7:00 - 16:00																							S														výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **6**, svařování 6 sv S49	UTS60	
14	75012 A		-	NE	SZZ	8:00 - 15:00		X																																			výměna SW a přezkušování zabezpečovacího zařízení		
		trať č. 527																																											
15	73107 P	Roudnice n.L.	6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00																																				od 22.4. do 25.11.	snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi		
16	73107 E		-	NP1	-	4:20 - 284N - 16:00																																				od 4.3. do 12.12.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898		
17	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 283N - 16:00																																				od 5.3. do 12.12.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898		
18	73107 D3		hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje	NE	-	22:40 - 4:20																								O	O	O	O	O									stavba lešení, tryskání, oprava mostu **- CPS**		
19	73107 D4			NE	-	23:40 - 4:20		O	O	O	O	O																								O	O						stavba lešení, tryskání, oprava mostu **- CPS**		
20	73126 G	Bohušovice n. O.	-	6a	-	7:30 - 211N - 17:30																																				od 2.5. do 28.11.	mechanizace pod TV		
21	73126 I			5	-	7:30 - 211N - 17:30																																				od 2.5. do 28.11.	mechanizace pod TV		
22	73126 B2	Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O.	záhlaví + 1 + záhlaví	NE	-	23:40 - 4:20																								O	O	O	O	O	O	O							skládka TS		
23	73126 C2	Lovosice - Bohušovice n.O.	-	ANO	-	23:40 - 4:20																								O	O	O	O	O	O	O							skládka TS		
24	73126 A	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00																																				od 26.5. do 19.8.	rekonstrukce 2.TK		
25	75009 A		-	-	PZZ	12:00 - 32N - 3:30																																				od 26.5.	zrušení přejezdu 491,448 (P2418)		
26	75009 B	Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Lovosice	-	-	SZZ,TZZ	0:20 - 3:30																										X										výměna SW		
27	75009 C	Lovosice	-	-	SZZ	1:10 - 3:30																										X										výměna SW		
28	75009 D	Bohušovice n. O. - Lovosice	-	-	PZZ	3:30 - 142N - 12:00																										I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 14.11.	výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)		
29	73126 H	Lovosice	100, 102, 102a + v.č. **102, 104, 124, 128**	ANO	-	7:00 - 3N - 18:00														I	I	I	I	I	I	A	I																čištění ŠL výh.č. **102, 104** (LUX - 14.,15.6.), ASP výh.č. **102, 104, 124, 128** (16.6.) **- Firma**		
30	73185 A	Prackovice n. L.	2 + v.č. **9**	NE	-	7:00 - 14:00																				S																výměna 2x LIS na **ZV9**, svařování 4 sv. UIC60, úprava GPK, mytí výstroje dráhy		
31	73266 C		4	NE	-	8:00 - 14:00																	X																				geodetický průzkum		
32	73266 D		2 - mezi nám.v.č. **9-11**	NE	-	14:00 - 17:00																	X																				geodetický průzkum		
33	73266 E		1 - mezi nám.v.č. **10-13**	NE	-	17:00 - 19:00																	X																				geodetický průzkum		
34	73266 A	Ústí n.L. jih - Prackovice n.L.	1	NE	PZZ	22:20 - 4:20																			O	O	O	O															geodetický průzkum		
35	73266 B	Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih	2	NE	PZZ	22:20 - 4:20																							O	O	O	O	O	O	O								geodetický průzkum		
36	73266 F	Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih - Prackovice n.L.	záhlaví + 1	NE	-	22:00 - 24:00																		X																			geodetický průzkum		
37	73266 G	Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih	2 + záhlaví	NE	-	0:00 - 3:00																			X																		geodetický průzkum		
38	73266 H	Ústí n.L. jih	103	NE	-	8:00 - 18:00																														X							geodetický průzkum		
39	73256 A	Ústí n. L. hl.n.	2 - v.č. **18**	NE	-	20:00 - 4:00																										O										navaření srdcovky výhybky č. **18 - N+N**		
40	73134 A	Ústí n. L. sever	208, 210, 212	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																														I	I	I	I	I	A		**SVK - 208.SK** 2x 305 m, **210.SK** 2x 270 m, **ASP** - 930 m **- N+N**		mimo RPV
41	73186 A		203b - v.č. **217**	NE	-	7:00 - 14:00																				S																výměna **P** jazyka a opornice výh.č. **217**, svařování 3 sv. S49, úprava GPK, mytí výstroje dráhy		
42	73186 B		201 - v.č. **208**	NE	-	7:00 - 14:00																								S												výměna 1x LIS **P** pas ve spojce výh.č. **208-211**, svařování 2 sv. UIC60, úprava GPK, mytí výstroje dráhy		
43	73186 C	Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly	202a + 2	NE	PZZ	7:00 - 14:00										S																										výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **254**, svařování 3 sv. UIC60, úprava GPK, mytí výstroje dráhy	Vlečka - Po, St, Pá	
44	73186 D	Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly	2 + část záhlaví (po **Se2**)	NE	PZZ	7:00 - 14:00																							S														výměna 2x LIS u návěstidla **2L**, svařování 4 sv. UIC60, úprava GPK, mytí výstroje dráhy	Vlečka - Po, St, Pá	
45	73088 A	Povrly - Ústí n.L. sever	1	ANO	PZZ	22:00 - 3:50																		O																			montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms **- CPS**		
46	73088 A1			ANO	PZZ	21:00 - 4:50																												O									montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms **- CPS**		
47	73088 B	Ústí n.L. sever - Povrly	2	ANO	PZZ	22:00 - 3:50																			O																		demontáž nosníků **- CPS**		
48	73088 B1			ANO	PZZ	21:00 - 4:50																														O							demontáž nosníků + pilíře P4 **- CPS**		
49	73088 C	Povrly - Ústí n.L. sever	1, 2	ANO	PZZ	22:00 - 3:50																								O	O	O	O	O	O								demontáž nosníků **- CPS**		
50	73189 A	Děčín hl.n.	103, 103b - v.č. **71**	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																								výměna pražců 100%, **L + P** jazyka a opornice a 2x LIS před **ZV** ve výh.č. **71 - N+N**, svařování 12 sv. S49		mimo RPV
51	73153 A		12 (do km **539,705**)	NE	-	7:00 - 70N - 17:00																																			od 5.5. do 13.7.	oprava zastřešení nástupiště č. 4 **- SPS**		
52	73153 B1		-	10, 12	-	7:00 - 22N - 17:00											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					oprava zastřešení nástupiště č. 4 **- SPS**		
53	73190 C		2a (mezi v.č. **437-441**)	NE	-	9:00 - 18:50																														S							výměna 2x LIS u náv. **Se62** a 2x LIS u náv. **Se60**, svařování 8 sv. UIC	ZP - DB	
54	73190 A		2, 2a - v.č. **436, 437**	ANO	-	9:00 - 18:50																																S	S				výměna **L** jazyka a opornice, 1x kolejnice a 2x LIS ve SČ ve výh.č. **437**, výměna 1x kolejnice a 1x LIS mezi výh.č. **437** a **438,** svařování 7 sv. UIC	ZP - DB	
55	73190 B		zhlaví 1, 3a - v.č. **435, 438, 439, 440**	NE	-	9:00 - 18:50																																		S			výměna **L** jazyka a opornice, 1x kolejnice SČ ve výh.č. **438** , výměna 1x kolejnice a 1x LIS mezi výh.č. **437** a **438,** svařování 5 sv. UIC	ZP - DB	
		trať č. 544																																											
56	73213 A	Děčín hl.n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2a + 2 + záhl.+ zhl.	NE	PZZ	9:00 - 18:50																															S						výměna 2x LIS v SČ výh.č. **441**, svařování 4 sv. UIC, výměna **P** jazyka a opornice výh.č. **5**, svařování 4 sv. UIC		
		trať č. 504																																											
57	73149 C	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1, 2	ANO	-	8:00 - 16:00		X																			X	X															řezání a demontáže říms mostu v km 3,113, otryskání nosné konstrukce, montáž pracovních podlah **- SMT**		
58	73149 B	Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ	2	ANO	-	8:00 - 19N - 16:00																																					zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 **- SMT**,		
59	73149 A	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1	ANO	-	8:00 - 19N - 16:00																																				do 11.7.	zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 **- SMT**,		
60	73149 E		záhl.+ v.č. **106**	NE	-	7:00 - 4N - 19:00			I	I	I	I	I	I	A	I																											100% výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č.**106 - N+N, ASP - Firma**		mimo MPV
61	73149 F		-	3b, 5b,9a	-	7:30 - 17:00		X		X		X		X																															
62	73192 A		v.č. **810** (od **ZV808** po **Se821**)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00							I	I	A	I	I	I	I																									čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č. **810 - N+N, ASP - Strabag**		mimo MPV
63	73269 A		9a	ANO	-	7:00 - 7N - 19:00											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I															stavba provizorního nástupiště **- N+N**		mimo MPV
64	73269 B		-	3b,5b,9a	-	7:30 - 17:00														X	X																								
65	73196 A		1, 601a, 601b - v.č. **77**	ANO	-	7:00 - 4N - 17:00																I	I	I	I	I	A	I															výměna 100% pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č.**77 - N+N, ASP** - v.č. **75, 77, 81, 84, 85 - Firma**		mimo MPV
66	73196 B		5 - v.č. **67ab, 70ab**	ANO	-	7:00 - 7N - 17:00											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I															výměna 100% pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výh.č.**67ab - N+N, ASP - Firma**, oprava hákových závěrů výh.č. **70ab - TO**		mimo MPV
67	73197 A		401, 406b - v.č. **322**	ANO	-	7:00 - 16:00																							S														odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49, dotažení upevňovadel, oprava GPK		
68	73197 B		208 - v.č. **79, 86**	NE	-	7:00 - 16:00																								X													úprava přídržného plechu výh.č. **79**, výměna pražců ve výměnové části výh.č. **86 - TO**		
69	73197 C		902, 2a (po **Sc2b**)	ANO	-	7:00 - 16:00																														S							odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49, dotažení upevňovadel, oprava GPK		
70	73179 A		zhl.střed. od Lc9-19 po Se26,28	ANO	-	22:00 - 5:00		O	O																																		montáž nových kotevních stožárů a převěšení kotvení TP - 463 a 465		
71	73179 B		zhl. střed. 2, 3, 4, 5, 7	ANO	-	22:00 - 4:20				O	O																																oprava trakční podpěry		
72	73199 A	Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ	zhl.+ záhl.+ 1 + 51 + v.č. **851, 852, 853**	ANO	-	7:00 - 19:00												S	N																								výměna LIS ve spojce výh.č. **851-852**, svařování 10 sv. R65, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK, navaření srdcovky výh.č. **852 - N+N,** geotehnický průzkum **- SS**, sondy v KL na mostě v km 7,810 **- SMT**		
73	73199 B	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice	52 + v.č. **854** + 2 + záhl.	ANO	-	7:00 - 19:00												S																									výměna LIS ve spojce výh.č.**853-854**, svařování 8 sv. R65, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK, geotehnický průzkum **- SS**, sondy v KL na mostě v km 7,810 **- SMT**	2x 30 min. spojka	
74	73180 F	Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ	zhl.+ záhl.+ 1 (od nám.v.č.**7**)	jen TK	-	18:00 - 6:00														O																							geotechnický průzkum **- SS**		
75	73180 A	Chabařovice	5, 5a	ANO	-	8:00 - 18:00		X																																			geotechnický průzkum **- SS**		
76	73180 B		9, 9a	NE	-	8:00 - 18:00			X																																		geotechnický průzkum **- SS**		
77	73180 C		1, 3 (od **Se14** po **Se4**)	ANO	-	8:00 - 18:00				X	X	X																															geotechnický průzkum **- SS**		
78	73180 D		2	ANO	-	8:00 - 19:00							X																														geotechnický průzkum **- SS**		
79	73180 E		6, 8	ANO	-	8:00 - 19:00								X	X																												geotechnický průzkum **- SS**		
80	73180 H	Bohosudov - Chabařovice + Chabařovice	1 + záhl.+ zhl. (po **Se14**)	jen TK	-	8:00 - 14:00										X																											geotechnický průzkum **- SS**		
81	73180 I	Chabařovice + Chabařovice - Bohosudov	záhlaví + 2	jen TK	-	14:00 - 19:00										X																											geotechnický průzkum **- SS**		
		trať č. 540																																											
82	75012 B	Děčín východ - Benešov n.Pl.	-	-	TZZ,PZZ	8:00 - 2N - 17:00		I	I	I	I	I																															výměna SW a přezkušování zabezpečovacího zařízení		
		trať č. 546																																											
83	75012 C	Benešov n.Pl. - Markvartice	-	-	TZZ,PZZ	8:00 - 17:00			X																																		výměna SW a přezkušování zabezpečovacího zařízení		
		trať č. 539																																											

| | | |