III Plán výluk na měsíc: Červenec 2025 ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek	kolej	VYPNUTÍ NTV	ZZ	Den a doba konání výluky	27.týden 30	1	2	3	4	5	6	28.týden 7	8	9	10	11	12	13	29.týden 14	15	16	17	18	19	20	30.týden 21	22	23	24	25	26	27	30.týden 28	29	30	31	1	2	3	POZNÁMKY výkon	mechanizace
		trať č. 503																																									
1	73123 A	Polepy + Polepy - Hoštka	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 11N - 17:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																								výměna nosného lana a zesilovacího vedení	
2	73267 A	Ústí n. L. Střekov - Sebuzín + Sebuzín	1 + v.č. **13**	jen TK	-	7:00 - 15:00	NS																																			odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování ? sv., navaření srdcovky výh.č. **13 - N+N**	UTS60
3	73214 A	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00															NB																					navaření srdcovky v.č. **3 - N+N**, odstranění blátivých míst, oprava GPK	SVP, UTS60
4	73214 B	V. Březno	1, 3 + v.č. **7**	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																SB																				výměna 2x LIS u návěstidla **L1**, svařování 6 sv.S49, odstranění blátivých míst, oprava GPK	SVP, UTS60
5	72 A 30 820	V.Březno - Boletice n.L.	2	NE	NE	6:30 - 7:25								X																												**SVK** - skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
6	73214 C	Boletice n. L.	7 (po **ZV13**)	NE	-	7:00 - 15:00		SP	SP																																	odstranění def.vad, svařování 6 sv S49, zřízení nových styků v km 450,120, odstr. porostu, podbíjení styků	UTS60
7	73184 B	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. + Děčín hl.n.	v.č. **111, 112, 113** + TK + v.č. **433, 434**	žst + TK	-	7:00 - 4N - 17:00								I	S	I	P	I	I	A	I	I	I	I																		**SVK** - 360 m **- N+N**, **ASP - Firma,** výměna **L** J+O výh.č. **111, 112, 113,** svařování 12 sv S49, odstranění porostu, výměna **P** J+O výh.č. **433**, výměna 2x vložka 9 m před **ZV433**, svařování 8 sv. S49	3 CELA UTS60
		trať č. 527																																									
8	73107 P	Roudnice n.L.	6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 22.4. do 25.11. snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi	
9	73107 E		-	NP1	-	4:20 - 284N - 16:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 4.3. do 12.12. neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898	
10	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 283N - 16:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 5.3. do 12.12. neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898	
11	73107 D4		hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje	NE	-	23:40 - 4:20	O	O																				O	O												stavba lešení, tryskání, oprava mostu **- CPS**	
12	73126 G	Bohušovice n. O.	-	6a	-	7:30 - 211N - 17:30		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 2.5. do 28.11. mechanizace pod TV	
13	73126 I			5	-	7:30 - 211N - 17:30		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 2.5. do 28.11. mechanizace pod TV	
14	73126 B2	Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O.	záhlaví + 1 + záhlaví	NE	-	23:40 - 4:20	O	O																				O	O												skládka TS / překládka kolejnic	
15	73126 C2	Lovosice - Bohušovice n.O.	-	ANO	-	23:40 - 4:20	O	O																				O	O												skládka TS / překládka kolejnic	
16	73126 A	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 26.5. do 19.8. rekonstrukce 2.TK	
17	75009 D	Bohušovice n. O. - Lovosice	-	-	PZZ	3:30 - 142N - 12:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 26.6. do 14.11. výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)	
18	73215 A	Prackovice n. L.	2, 4 - v.č. **6**	NE	-	7:00 - 14:00												S																								výměna **L** jazyka a opornice ve výh.č. **6**, svařování 3 sv. UIC60, podbíjení pražců, mytí výstroje dráhy	kapacity svářečů
19	73266 H	Ústí n.L. jih	103	NE	-	8:00 - 18:00	X																																			geodetický průzkum	
20	73134 A	Ústí n. L. sever	208, 210, 212	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A																						**SVK** - **208.SK** 2x 305 m, **210.SK** 2x 270 m, **ASP** - 930 m **- N+N**	
21	73088 A1	Povrly - Ústí n.L. sever	1	ANO	PZZ	21:00 - 4:50	O																																			montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms **- CPS**	
22	73088 B1	Ústí n.L. sever - Povrly	2	ANO	PZZ	21:00 - 4:50		O																																		demontáž nosníků + pilíře P4 **- CPS**	Vlečka - Po, St, Pá
23	73088 B			ANO	PZZ	22:00 - 3:50																										O	O									stavba „I/62 Mojžíř" v km 522,703 - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms	
24	73212 A	Povrly	liché + v.č. **6** a **8**	NE	-	6:00 - 14:00																	S	S																		výměna **P** jazyka a opornice výh.č. **6**, výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **8**, svařování 4 + 4 sv. UIC	
25	73153 A	Děčín hl.n.	12 (do km **539,705**)	NE	-	7:00 - 70N - 17:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																						od 5.5. oprava zastřešení nástupiště č. 4 **- SPS**	
26	73153 B1		-	10, 12	-	7:00 - 22N - 17:00		I	I	I	I	I	I																													od 11.6. oprava zastřešení nástupiště č. 4 **- SPS**	
27	73184 D		6a - v.č. **430**	NE	-	7:00 - 17:00										S																										výměna **P** jazyka a opornice, 2x středové kolejnice a 2x LIS na **ZV** výh.č. **430**, svařování 8 sv. UIC	z 29.6.
28	73184 C		6a, 2, 2a, 4 - v.č. **430, 432ab, 436, 437**	ANO	-	7:00 - 17:00								S		S																										výměna **L** + **P** jazyka a opornice, 5x kolejnice, 4x LIS ve výh.č. **436** , svařování 16 sv. UIC	
29	73190 C		2a (mezi v.č. **437-441**)	NE	-	9:00 - 18:50	S																																			výměna 2x LIS u náv. **Se62** a 2x LIS u náv. **Se60**, svařování 8 sv. UIC	ZP - DB
30	73190 A		2, 2a - v.č. **436, 437**	ANO	-	9:00 - 18:50			S	S																																výměna **L** jazyka a opornice, 1x kolejnice a 2x LIS ve SČ ve výh.č. **437**, výměna 2x kolejnice a 2x LIS mezi výh.č. **437** a **438,** svařování 11 sv. UIC	ZP - DB
31	73190 B		zhlaví 1, 3a - v.č. **435, 438, 439, 440**	ANO	-	9:00 - 18:50					S																															výměna **L** jazyka a opornice, 1x kolejnice SČ ve výh.č. **438** , výměna 2x LIS mezi výh.č. **437** a **438,** svařování 5 sv. UIC	ZP - DB
		trať č. 544																																									
32	73213 A	Děčín hl.n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2a + 2 + záhl.+ zhl.	NE	PZZ	9:00 - 18:50		S																																		výměna 2x LIS v SČ výh.č. **441**, svařování 4 sv. UIC, výměna **P** jazyka a opornice výh.č. **5**, svařování 4 sv. UIC	
		trať č. 504																																									
33	73149 A	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1	ANO	-	8:00 - 19N - 16:00		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																						od 23.6. zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 **- SMT**,	
34	73149 C	Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	1, 2	ANO	-	8:00 - 16:00													X																							demontáž kotvených pracovních podlah u průčelí mostu v km 3,113	
35	73149 D	Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih	134, 137 + 1	ANO	-	8:00 - 16:00																				X	X															montáž zábradlí a zábran proti dotyku na nové římsy mostu v km 3,113	
36	73197 C	Ústí n.L. západ	902, 2a (po **Sc2b**)	ANO	-	7:00 - 16:00	S																																			odstranění def.vad, svařování 8 sv. S49, dotažení upevňovadel, oprava GPK	
37	73208 A		602c, 602d - v.č. **801**	NE	-	7:00 - 15:00															N																					navaření srdcovky výh.č. **801 - N+N**, dotažení upevňovadel, oprava GPK	
38	73208 B		57 - v.č. **148**	NE	-	7:00 - 15:00																	S																			odstranění def.vad, svařování 6 sv. S49, dotažení upevňovadel, oprava GPK	
39	73264 A1		903a/126, 127	ANO	-	7:00 - 19:00																											X	X	X	X	X					stavba TZ 2C - 413A	
40	73211 A		52 (**Se818 - IS**)	NE	-	7:00 - 8:30																						X														skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
41	73211 B		1 (mezi náv.)	NE	-	8:30 - 11:00																						X														skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
42	73211 C		4, 4d (mezi náv.)	NE	-	11:00 - 12:00																						X														skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
43	73211 E		406, 406b (po **Se809**)	NE	-	12:00 - 13:30																						X														skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
44	73211 D		905, 131a (mezi náv.)	NE	-	13:30 - 14:30																						X														skládání kolejnicových pasů **- N+N**	
		trať č. 540																																									
45	73184 A	Děčín východ + Děčín východ - Benešov n. P.	v.č. **102, 104** + TK	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 17:00					-	-	-	I	S	I	P	I	I	A	I	-	-	-			-	-	-				-	-	-				-	-	-	výměna **P** jazyků a oporníc výh.č. **102, 104**, svařování 10 sv. S49, **SVK** - 240 m, ASP **- N+N**, odstranění porostu	UTS60

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 23.04.2025

	3.3.	**doplněno**
	6.3.	**doplněno**
-	11.3.	**Ústí jih - Prackovice + Prackovice v.č. 13** (7.7.2
	20.3.	**doplněno**
	28.3.	**doplněno**
	7.4.	**doplněno**
	15.4.	**doplněno**
-	15.4.	**Lovosice - Bohušovice n.O. 6kV** (15.- 17.7.25)

Legenda:

- **S** - svařování
- **N** - navařování
- **L** - lepení
- **A** - podbíjení - automat
- **B** - odstranění blátivých míst
- **P** - odstranění porostu
- **CBV** - cyklické broušení výhybek

16.5.- 7.8.2025 výluka pro CPS Svor - Jedlová