III Plán výluk na měsíc: Srpen 2025 ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek	kolej	VYPNUTÍ NTV	ZZ	Den a doba konání výluky	31.týden 28	29	30	31	1	2	3	32.týden 4	5	6	7	8	9	10	33.týden 11	12	13	14	15	16	17	34.týden 18	19	20	21	22	23	24	35.týden 25	26	27	28	29	30	31	POZNÁMKY výkon	mechanizace
		trať č. 503																																									
1	73249 A	Hoštka - Polepy + Polepy	2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:30 - 12N - 17:30															I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								výměna zesilovacího vedení	
2	73242 A	Ústí n. L. Střekov	4 - v.č **45**	ANO	-	7:00 - 16:00														S																						výměna **P** jazyka a opornice výh.č. **45**, svařování 6 sv. R65	SVP
3	73244 A	V. Březno	2 + v.č. **8**	ANO	-	7:00 - 16:00								X	S																											výměna srdcovky a pražců pod srdcovkou výh.č. **8,** svařování 8 sv. S49	
4	72 A 30 921	Boletice n. L. - Děčín východ	2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																												SP	SP	SP	SP				odstranění def.vad, svařování 22 sv. R65, strojní odstranění porostu	SVP, UTS60
5	73245 A	Děčín východ	50 + v.č. **44**	ANO	-	7:00 - 15:00																															SP				výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **44**, svařování 6 sv. S49, strojní odstranění porostu	UTS60
6	ROV		101a	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00								I	I	I	I	I																								oprava mostu v km 0,537 **- SMT**	
		trať č. 527																																									
7	73107 P	Roudnice n.L.	6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 22.4. do 25.11. snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi	
8	73107 R		4	ANO	-	21:30 - 4:00																												○	○	○	○	○	○	○	návoz materiálu zemní pláně a konstrukční vrstvy	
9	73107 E		-	NP1	-	4:20 - 284N - 16:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 4.3. do 12.12. neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898	
10	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 283N - 16:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 5.3. do 12.12. neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898	
11	ROV	Roudnice n.L. - Hrobce + Hrobce	2 + v.č. **1**	NE	-	7:00 - 15:00																								N											navaření srdcovky výh.č. **1 - N+N**	
12	73126 G	Bohušovice n. O.	-	6a	-	7:30 - 211N - 17:30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 2.5. do 28.11. mechanizace pod TV	
13	73126 I			5	-	7:30 - 211N - 17:30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 2.5. do 28.11. mechanizace pod TV	
14	73126 D1		2, 4a + zhlaví	NE	-	7:30 - 17:30											X	X	X		X		X																		montáž TV	
15	73126 F1		-	sudé	-	7:30 - 17:30											X	X	X		X		X																		montáž TV	
16	73253 E1		zhlaví 1-5	ANO	-	7:30 - 17:30																												X							demontáž TV	
17	73253 A	Lovosice - Bohušovice n. O.	1	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00																								I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	do 14.11. rekonstrukce 1.TK	
18	73126 A	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								od 26.5. rekonstrukce 2.TK	
19	75009 D	Bohušovice n. O. - Lovosice	-	-	PZZ	3:30 - 142N - 12:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	od 26.6. do 14.11. výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)	
20	75009 E	Lovosice - Bohušovice n.O.	-	6kV	TZZ	12:00 - 3N - 12:00																							I	I	I	I									přepojení kabelu 6kV	přesun z 07/2025
21	73253 D3	Lovosice	-	101, 101a	-	12:00 - 22:00																									X										demontáž TV	
22	73126 E1			100,102,102a	-	7:30 - 17:30								X	X	X				X		X																			montáž TV	
23	73246 A	Ústí n. L. jih	102, 912a - v.č. **113**	NE	-	7:00 - 14:00																						N													navaření srdcovky výh.č **113 - N+N**, úprava GPK, mytí výstroje dráhy	
24	73246 B	Ústí n. L. hl. n.	1 - v.č. **3**	NE	-	21:30 - 4:45																○																			výměna srdcovky výh.č. **3**, svařování 4 sv. UIC60, úprava GPK	
25	73247 A	Děčín hl. n.	104-108 - v.č. **24**	NE	-	6:00 - 14:00								N																											navaření srdcovky výh.č. **24 - N+N**	
26	73247 B	Děčín hl. n. západ	201, 201a - v.č. **338ab**	NE	-	6:00 - 14:00									N																										navaření srdcovky výh.č. **338a - TO**	
		trať č. 504																																									
27	73264 A1	Ústí n. L. západ	903a/126, 127	ANO	-	7:00 - 19:00	X	X	X	X																										X	X				stavba TZ 2C - 413A	
28	73264 B1		901/1a, 3a, 5a	ANO	-	7:00 - 19:00													X																			X	X		stavba TZ + TP 409A - 399A	
29	73264 D1			NE	-	7:00 - 19:00								X	X	X	X	X																							stavba TZ + TP 409A - 399A	
30	73233 A		1 (mezi nám.v.č. **23** a **75**)	ANO	-	7:00 - 5N - 19:00								I	I	I	I	I																							**SVK** - 750 m, ASP, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic **- N+N**	mimo MPV
31	73234 A		52 (od **Se818** po **LIS** v.č. **854**)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00															I	I	I	I	I	I	I														**SVK** - 300 m, ASP, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic **- N+N**	mimo MPV
32	73235 A		401, 406, 406b, 407 (mezi nám.**Sc406, 407 - Se809,Se311**)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																						I	I	I	I	I	I								**SVK** - 400 m, ASP, výměna upevňovadel a pražců, čištění ŠL **- N+N**	mimo MPV
33	73236 A		4c, 4d (mezi nám.v.č.**8a** a **32**)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																										I	I	I	I	I	I				**SVK** - 330 m, výměna upevňovadel, výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **11,** výměna 8x LIS **- N+N**	mimo MPV
34	73236 B		905, 131a (mezi nám.**Lc905-Se114**)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																													I	I	I	I	I		**SVK** - 100 m, ASP, výměna upevňovadel, čištění ŠL **- N+N**	mimo MPV
35	73236 C	Ústí n.L. západ / hl.n.	-	905, 5	-	23:00 - 3:00																														○					čištění ŠL **- N+N**	

přednosta ST Ústí nad Labem

Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 23.04.2025

	28.3.	doplněno
	7.4.	doplněno
	15.4.	doplněno
-	15.4.	**Straškov - Libochovice** (4.- 29.8.)
	17.4.	doplněno
	23.4.	doplněno

Legenda:

- **S** - svařování
- **N** - navařování
- **L** - lepení
- **A** - podbíjení - automat
- **B** - odstranění blátivých míst
- **P** - odstranění porostu
- **CBV** - cyklické broušení výhybek