Harmonogram je navrhovaný s požadavkem zadavatele mít vše hotové do 2 měsíců. V rámci komunikace lze harmonogram upravit po domluvě se zadavatelem

počátek prací 11.8. 2025 (předpokládaný termín dle zadání)	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	poznámka
Analýza stávajícího zapojení infrastruktury a návrh na propoj původní a nové části									
Dodávka racků a jejich montáž, zapojení rezervního napájení a chlazení									
Dodávka serverů, storagea montáž, Fyzická instalace a zapojení do finálního stavu v prostředí objednatele									
Příprava storage, serveru a switchů (instalace hypervisorů, fw update, bios etc).									
Finální konfigurace Hyper - V + testy									
Finální konfigurace storage clusteru + testy									
Finální konfigurace Hyper - V + testy									
Dodávka DC switchů, management switchů, management systemu a NAC, Fyzická instalace a zapojení do finálního stavu v prostředí objednatele									
Propojení HW celků									
Reinstalace OS switchů na VOSS pro podporu Fabric, Upgrade firmware všech prvků na poslední doporučovanou verzi									
konfigurace Fabric prostředí na všech switchích, konfigurace iSID a jejich distribučního plánu v rámci fabricu dle zadání objednatele									
konfigurace koncových bodů sítě včetně předávacích rozhraní a případných Fabric Attach uzlů									
konfigurace propoje mezi serverovnami pomocí technologie mLAG pro zvýšení propustnosti									
Otestování funkce a troubleshooting, Asistence při migracích, Integrace starých serverů do clusterů									
Konzultace a proškolení na celek dodaného řešení (HW servers, storage a SW, HW síťová infrastruktura a SW) a propojení se stávající infrastrukturou									