(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 25_635310

na měsíc: září 2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava
Část: PS Ostrava Svinov

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
15.07.2025

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	56,00	O.Kunčice	připoj v.č.93-97	provoz	(01.09.2025 8:00 - 14:00 výl.v.č.80B-86)
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	112,00				(ROV 23308 B)
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	12,00	O.Bartovice	připoj v.č.10-50	výluka	08.09.2025 7:30-15:00
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	24,00				ROV 23308 A
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	38,00	Odb.Odra-O.Svin.	most k.č.1 - km 1,3	výluka	27.09.2025 7:40-18:40
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	76,00				ROV 23308 E
731	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	100,00				
722	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	20,00				
692	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	30,00				
700	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	500,00				
772	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	1,50	O.Vítkovice-Odra	1,2TK	výluka	27.09.2025 7:40-13:40 ROV 23308 I
3844	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,00			provoz	
798	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,00			provoz	
803	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	25,00				
804	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	25,00				
805	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	25,00				
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	25,00				
812	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,00				
813	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	25,00				
814	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	20,00				
				celkem:				

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	18
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	70
16	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	224
17	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	0
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	0
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	138
				celkem: