FTN

Časový harmonogram

dokončení stavby nejpozdějí do 400 dnů od zahájení

	Popis činnosti/počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
OBJEKT A	PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	■																																																								
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	■	■																																																								
	BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE	■	■	■	■	■	■																																																				
	VENKOVNÍ ÚPRAVY A PRÁCE		■	■	■																																																						
	BETONÁŽ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ			■	■																																																						
	HYDRIZOLACE PODLAH					■	■																																																				
	VNITŘNÍ PŘÍČKY						■	■	■	■	■	■																																															
	TEPELNÉ IZOLACE PODLAH							■					■																																														
	BETONÁŽ PODLAH								■	■	■	■	■	■																																													
	HRUBÁ MONTÁŽ ZTI										■	■	■	■	■	■	■																																										
	HRUBÁ MONTÁŽ VZT											■	■	■	■	■	■	■																																									
	HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTRO										■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
	HRUBÁ MONTÁŽ VYTÁPĚNÍ											■	■	■	■	■	■	■																																									
	HRUBÁ MONTÁŽ MEDICINÁLNÍ PLYNY													■	■	■																																											
	HRUBÁ MONTÁŽ DVEŘÍ														■	■	■	■	■																																								
	ZÁMEČNICKÉ PRVKY										■	■	■	■	■																																												
	VNITŘNÍ OMÍTKY													■	■	■	■	■	■	■	■																																							
	VYROVNÁVACÍ VRSTVY PODLAH															■	■	■	■	■	■	■																																					
	KAZETOVÉ PODHLEDY																		■	■	■	■																																					
	VÝMALBA																					■	■	■																																			
	MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB																			■	■	■	■																																			
	POKLÁDKA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH																						■	■	■	■	■	■																														
	KOMPLETACE ZTI																		■	■	■	■	■	■	■	■																																
	KOMPLETACE VZT																		■	■	■	■	■	■	■	■																																
	KOMPLETACE ELEKTRO																		■	■	■	■	■	■	■	■																																
	KOMPLETACE VYTÁPĚNÍ																		■	■	■	■	■	■	■	■																																
	KOMPLETACE DVEŘE																						■	■	■	■	■	■	■																													
	KOMPLETACE MEDICINÁLNÍ PLYNY																							■	■																																	
	MONTÁŽ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ																										■	■	■																														
	MONTÁŽ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ																									■	■	■																														
	PŘEDÁNÍ STAVBY / KOLAUDACE																												■																														
OBJEKT K	STĚHOVÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI PAVILÓNY																																																										
	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																															■																												
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																															■																												
	BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE																															■	■	■	■	■																							
	VENKOVNÍ ÚPRAVY A PRÁCE																																■	■																									
	BETONÁŽ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ																																■	■																									
	HYDRIZOLACE PODLAH																																		■																							
	VNITŘNÍ PŘÍČKY																																		■	■	■	■	■	■																		
	TEPELNÉ IZOLACE PODLAH																																			■	■	■	■	■	■																
	BETONÁŽ PODLAH																																				■	■				■															
	HRUBÁ MONTÁŽ ZTI																																						■	■	■	■	■	■	■												
	HRUBÁ MONTÁŽ VZT																																						■	■	■	■	■	■	■	■											
	HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTRO																																						■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	HRUBÁ MONTÁŽ VYTÁPĚNÍ																																							■	■	■	■	■	■	■	■										
	HRUBÁ MONTÁŽ MEDICINÁLNÍ PLYNY																																									■	■	■	■	■	■	■									
	HRUBÁ MONTÁŽ DVEŘÍ																																									■	■	■	■	■	■	■	■								
	ZÁMEČNICKÉ PRVKY																																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
	VNITŘNÍ OMÍTKY																																									■	■	■	■	■	■	■	■	■							
	VYROVNÁVACÍ VRSTVY PODLAH																																											■	■	■	■	■	■	■							
	KAZETOVÉ PODHLEDY																																														■	■	■	■	■						
	VÝMALBA																																																	■	■	■	■				
	MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB																																							■	■	■	■	■	■											
	POKLÁDKA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH																																																■	■	■	■	■	■	■	
	KOMPLETACE ZTI																																														■	■	■	■	■	■	■		
	KOMPLETACE VZT																																														■	■	■	■	■	■			
	KOMPLETACE ELEKTRO																																														■	■	■	■	■	■			
	KOMPLETACE VYTÁPĚNÍ																																														■	■	■	■	■	■			
	KOMPLETACE DVEŘE																																																	■	■	■	■	■	■	■
	KOMPLETACE MEDICINÁLNÍ PLYNY																																																			■	■			
	MONTÁŽ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ																																																					■	■	■
	MONTÁŽ DROBNÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ																																																					■	■	■	
	PŘEDÁNÍ STAVBY / KOLAUDACE																																																								■