HARMONOGRAM STAVBY

	TÝDEN Č.1	TÝDEN Č.2	TÝDEN Č.3	TÝDEN Č.4	TÝDEN Č.5	TÝDEN Č.6	TÝDEN Č.7	TÝDEN Č.8	TÝDEN Č.9	TÝDEN Č.10	TÝDEN Č.11	TÝDEN Č.12	TÝDEN Č.13	TÝDEN Č.14	TÝDEN Č.15	TÝDEN Č.16	TÝDEN Č.17	TÝDEN Č.18	TÝDEN Č.19	TÝDEN Č.20	TÝDEN Č.21	TÝDEN Č.22	TÝDEN Č.23	TÝDEN Č.24	TÝDEN Č.25	TÝDEN Č.26	TÝDEN Č.27	TÝDEN Č.28	TÝDEN Č.29	TÝDEN Č.30	TÝDEN Č.31	TÝDEN Č.32	TÝDEN Č.33	TÝDEN Č.34
	10.03.2025	17.03.2025	24.03.2025	31.03.2025	07.04.2025	14.04.2025	21.04.2025	28.04.2025	05.05.2025	12.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	02.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	14.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	11.08.2025	18.08.2025	25.08.2025	01.09.2025	08.09.2025	15.09.2025	22.09.2025	29.09.2025	06.10.2025	13.10.2025	20.10.2025	27.10.2025
Název																																		
Provizorní zastřešení + stavební výtah																																		
Ochrany konstrukcí																																		
Bourací práce - demontáže stávající skladby																																		
Demontáž, montáž světlíku + asf. zajišťovací pás																																		
Rozhodnutí ponechání spádových betonů																																		
Provedení nových rozvodů EPS, EZS před novou skladbou stropu																																		
Skladba střechy po asfaltový pás vč. pěnoskla																																		
Betonáž desky + přerušení prací pro zrání betonu																																		
Opravy omítek																																		
Stěrková hydroizolace PMMA																																		
Odstranění zařízení staveniště po předání																																		

PKBau [redacted] IČ: 08757127 [redacted] 127

PKbau s.r.o [redacted] bu
Dolní 141 | 5 [redacted]
www.pkbau. [redacted]