ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Stavba:	**Základní technické vybavení - lokalita Laziště , Otrokovice**
Objednatel :	město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, Otrokovice 765 02
Objekt:	**SO 001 - ZTV**
Část:	
Zhotovitel:	Eurovia CZ a.s. závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Odesláno/předáno - komu	

Způsob odeslání/předání	*poštou*	*emailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
				X	

	Změnový list č. 05	Celkem Kč
	Rekapitulace	
	Vícepráce	**322 650,85**
	Méněpráce	**-134 329,47**
	Navýšení ceny	**188 321,38**

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci (PD) bylo uvažováno se zlepšením aktivní zóny přidáním Vápna nehašeného CL 90 s hloubkou promísení 30 cm.
Avšak na základě provedené „Průkazní zkoušky receptury pro zlepšování zeminy F4 CS v aktivní zóně stavby“ bylo doporučeno promísení aktivní zóny dle ČSN 736133 tab.5 v tl.50 cm s dávkováním směsného pojiva Stabikalk C50 v dávce 2,5% při vlhkosti 13 – 19,5%.
Z toho důvodu došlo k navýšení jak množství zlepšené zeminy tak dávkování a druhu pojiva.

2) Vyjádření TDS:
S navrženým ZL-05 souhlasím

3) Vyjádření AD
S navrženým ZL-05 souhlasím

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:
Nemá vliv na dopracování dokumentace

5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	322 650,85	včetně DPH	390 407,53
6) Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)	-134 329,47	včetně DPH	-162 538,66
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) **změna o:**	**188 321,38**	včetně DPH	**227 868,87**

8) Vliv na termín výstavby:
Může mít vliv na termín dokončení stavby .

9) Schválil:	objednatel	TDS	AD	Zhotovitel
	Ing. Bc. Barbora Fojtáchová	Miroslav Matějka	Ing. Kamil Prokůpek	Ing. Ondřej Kolaja
Datum:				
Podpis				

Přílohy - Soupisy prací