ZAKÁZKOVÝ LIST

originál BMTO GROUP a.s.

Jméno zákazníka: APOSS	Tel.:	Číslo zakázky: 417/02	BMTO GROUP a.s. Ampérova 444, Liberec 23, 463 12 Czech Republic Tel: +420 485 382 333 | E-mail: bmto@bmto.cz www.obchodbmto.cz | www.bmto.cz
Adresa / lokalita: NOVÁ VES		Datum: 18.8.2017	Servis ☒ Montáž ☐

PRACOVNÍ LIST

Popis práce (vyplň hůlkovým písmem)	Hodin
MONTÁŽ NOVÉHO DMYCHADLA KUBÍČEK	
3D 19S V.Č. 1800497	
DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ PŮVODNÍHO	
MONTÁŽ PŘI POJENÍ A ODZKOUŠENÍ	
NOVÉHO DMYCHADLA	
DO ROZVADĚČE NAMONTOVÁN MODUL	
PTC (HLÍDAČ TEPLOTY MOTORU DMYCHADLA)	
VŠE ODZKOUŠENO	
ČOV FUNKČÍ	
KONTROLA VZORKU KAL HNĚDÝ AKTIVNÍ	
SLABŠÍ KYSLÍK ODBĚR ZA 14 DNI	
	2 x 3,5

KALKULACE

Spotřebovaný materiál	Výrobní číslo	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Částka
KUBÍČEK 3D19S					
V.Č.	1800497	ks	1	46011,-	46011,-
MODUL PTC (TERMOSTAT)		ks	1	1319,-	1319,-

Materiál celkem				
Hodinová zúčtovací sazba	h	7	490,-	3430,-
Hodinová zúčtovací sazba	h			
Doprava 2 x 18	km	36	17,-	612,-
Doprava paušální				
Zvláštní náklady				
Dle objednávky a CN 902/170004				
Celkem fakturovaná částka bez DPH				51372,-

Celková kontrola zařízení	☐ Ano	☐ Ne	
Dmychadlo	☑ OK	☐ Oprava	☐ Nutná náhrada
Čerpadlo	☐ OK	☐ Oprava	☐ Nutná náhrada
Naměřené množství kyslíku	0,65 mg/l		
Obsah kalu v ČOV	20 %		
Olej čerpadlo/dmychadlo			

Ověřte adresu. Materiál, počet hodin a ujetých kilometrů souhlasí vč. technicko-dodacích podmínek na druhé straně.

APOSS Liberec příspěvkové organizace ② Zeyerova ... 460 01 Liberec 1 IČ ... 106 681

Jméno (hůlkovým) + podpis zákazníka

Zapsal: Šťmý + ANTOŠ

Jméno technika/ů (hůlkovým) .....

Podpis technika/ů .....

Zúčtoval dne - podpis: 28.8.2017

Při placení po skončení práce splatno *ihned* na zvláštní stvrzenku jinak do 14 dnů

Platba ☐ v hotovosti ☒ faktura

slouží jako příjmový pokladní doklad

Anna Kroužková 2017.09.13 09:51:19