III Plán výluk na měsíc: Listopad 2026 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek	kolej	VYPNUTÍ NTV	VYPNUTÍ ZZ	Den a doba konání výluky	44. 1	45.týden 2 3 4 5 6 7 8	46.týden 9 10 11 12 13 14 15	47.týden 16 17 18 19 20 21 22	48.týden 23 24 25 26 27 28 29	49.týden 30 1 2 3 4 5 6	POZNÁMKY výkon	mechanizace
		trať č. 503												
1	72 C 30 114	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00			A				**ASP** - 1.700 m **- Strabag**	
2	72 C 30 024	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	ANO	PZZ	7:00 - 15:00			S				odstranění def. vad, výměna srdcovky v.č. 4, svařování 16 sv. R65 + 4 sv. S49	2 ČELA
3	73254 H	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhlaví + 2 + sudé	TK + sudé		7:00 - 14N - 17:00										demontáž starého, montáž a regulace nového TV - **SEE**	
4	73361 B			TK + sudé		7:00 - 17:00							X X demontáž starých TP a základů TP - **SEE**	
5	73338 A	Hoštka	5, 5a	NE	NE	7:00 - 5N -15:00							||||||| výměna pražců 80 ks + výměna kolejnice SK 5a + 100m S49 **- TO**	Liebherr + UTS 60
6	73254 J	Hoštka + (Hoštka - Polepy)	2, 4 + záhl.+ zhl. + (2)	ANO	-	7:00 - 17:00			X X	X			demontáž starého, montáž nového a regulace TV **- SEE**	
7	73254 G	Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy	sudé + 2 + záhlaví	sudé + TK	PZZ	7:00 - 7N - 17:00									T K demontáž starého, montáž nového a regulace TV **- SEE**	
8	73361 A	Hoštka + Hoštka - Polepy + Polepy	sudé + 2 + záhlaví	sudé + TK	PZZ	7:00 - 17:00							T K P demont. starých TP a základů TP - **SEE**, kácení stromů - **Firma** + sekání porostů, dotahování upevňovad	Liebherr
9	73339 A	Polepy	liché - v.č. **5, 12, 13**	ANO	ANO	7:00 - 5N - 15:00										2. výměna 100% pražců ve výh.č. **12 - Viamont**, **ASP** - výměna SL, 700 m + výh.č. **5, 12, 13 - Strabag**	
10	73340 A	Litoměřice d. n.	7, 7c, 9 - **v.č. 13XA**	ANO	ANO	7:00 - 4N - 15:00										- výměna 100% pražců ve výh. č. **13XA - TO**	SVP 74, UTS 60
11	73340 B	Litoměřice d.n.+ Litoměřice.- V.Žernoseky + V.Žernoseky	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00	S						V T L. T K výměna LIS v km 411,280 a odstranění def.vad, svařování 8 sv. R65	
12	73340 C	V. Žernoseky	8, 8a + v.č. **7**	NE	NE	7:00 - 5N - 15:00										T L. výměna 120 ks pražců, výměna kolejnic v 8a SK 160 m **- TO**	Liebherr, UTS 60
13	73219 B2	V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	NE	12:00 - 16:00							V X - jízda zkušebního vlaku	
14	73219 B3			jen TK	NE	21:00 - 5:00							M V stavba sloupu, montáž zařízení StarLift	
15	73219 B1			jen TK	NE	8:00 - 15:00							X T V montáž zařízení StarPant	
16	73219 A1	Sebuzín + Sebuzín - V. Žernoseky + V. Žernoseky	záhlaví + 1 + záhlaví	jen TK	NE	8:00 - 15:00							P T V K montáž zařízení StarPant, kácení stromů - **Firma** + sekání porostů, dotahování upevňovadel	
17	73219 A2			jen TK	NE	8:00 - 12:00							X M V jízda zkušebního vlaku	
18	73219 A3			jen TK	NE	21:00 - 5:00							stavba sloupu, montáž zařízení StarLift	
19	73219 C		záhlaví + 1, 2 + záhlaví	jen TK	NE	23:10 - 4:30							stavba návěstní lávky	
20	73341 A	Ústí n. L. Střekov	10 - v.č. **37**	ANO	-	7:00 - 15:00		X X					výměna pražců pod srdcovkou v.č. **37 - TO**	SVP74
21	73341 B		2 - v.č. **46ab**	NE	-	7:00 - 15:00			N				navaření srdcovky v.č. **46a**, kovářské práce **- Viamont**	
22	73341 C		3 - v.č. **44B**	NE	-	7:00 - 15:00			N				navaření srdcovky v.č. **44B**, kovářské práce **- Viamont**	
23	73381 A	Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	-	7:00 - 15:00							P strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení	SVP
24	73344 A	Ústí n.L. Střekov - V.Březno + V.Březno	2 + záhl.+ zhl.	PZ	PZZ	7:00 - 17:00					A		**ASP - Strabag**	
25	73344 B	V.Březno	2	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00					IBHAI		odstranění blátivých míst **- Viamont**, **ASP - Strabag**	mimo RPV
26	73342 A	Děčín východ	28 - v.č. **53, 60, 63, 70**	ANO	NE	9:30 - 7N - 17:00									T K výměna 100% pražců a ŠL **- Viamont** + **ASP** ve v.č. **53, 60, 63, 70 - Strabag**	Liebherr	do změnovky na příště
27	73342 B		12., 14., 16. SK + spojka **V65-V69**	ANO	NE	9:30 - 3N - 17:00							L. 2. odstranění blátivých míst **- Viamont, ASP -** 1200 m, demontáž a montáž přechodů **- Strabag**	Liebherr	do změnovky na příště
28	73342 F		24a	ANO	NE	9:30 - 15N - 17:00									od 31.10. náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem **- SMT**	
29	73342 G1		14a, 91	ANO	NE	7:00 - 17:00			X				L. - náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem **- SMT**	
30	73342 C	Děčín východ horní n.	101., 101a	ANO	NE	10:00 - 15:00			A				**ASP -** 500m **- Strabag,** demontáž a montáž přechodu UNIS 4,8 m	
31	73342 D		107.	PZ	NE	7:00 - 11:00			A				T V - **ASP** - 500m **- Strabag**	
32	73342 E		103a, 103., 103b	PZ	NE	15:00 - 19:00			A				**ASP** - 500m **- Strabag**	
33	75024 A		-	NE	105,107	7:00 - 14:00					X		M V T **ASP** - úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	
34	75024 B		-	NE	101,113	7:00 - 14:00					X		úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	
35	75024 C		-	NE	103,111	7:00 - 14:00						X	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	
36	75024 D		-	NE	15,109	7:00 - 14:00						X	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	
37	73353 E		15.	PZ	-	7:00 - 12:00				A			**ASP - Strabag**	
38	73353 C	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. + Děčín hl.n.	záhlaví + TK + záhlaví	záhlaví + TK	-	7:00 - 20:00				AP			**ASP -** 1400m **- Strabag,** strojní odstranění porostu - **TO**	Liebherr
		trať č. 544												
39	73375 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	záhlaví + TK + záhlaví	ANO	NE	9:10 - 17:10						X X	strojní broušení kolejnic 1,165m **- Viamont**	úprava
		trať č. 527												
40	73343 A	Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice + D. Beřkovice	záhlaví + 1 + 1	TK + liché	PZZ	7:00 - 17:00				AS			**ASP -** 1.975 m, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 (P2408) **- Strabag,** svařování 2x UIC	UZAVÍRKA
41	73343 B	Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice	1, 1a - v.č. **2,7,8** + 1	PZ	PZZ	7:00 - 16:00				A			**ASP -** výh. č. **2, 7, 8 - Strabag**	2x spojka
42	73343 C	(D. Beřkovice - Hněvice) + Hněvice	(2) + 2a, 2 - v.č. **3,4,5,6**	PZ	PZZ	7:00 - 16:00				A			**ASP -** výh. č. **3, 4, 5, 6 - Strabag**	2x spojka
43	73304 A	Hněvice	304, 306 + v.č. **302, 304ab, DKS 900**	ANO	-	7:00 - 28N - 17:00									od 12.10. výměna výhybek č. **302, 304ab** a **DKS900**, čištění ŠL, ASPv **- N+N**	
44	73343 D		1, 1c - v.č. **26,27**	ANO	-	7:00 - 18:00				X X X			**ASP -** čištění štěrkového lože ve výh. č. **26, 27** (LUX) - **Strabag**	
45	73343 E		2, 2c - v.č. **25,28,29**	ANO	-	7:00 - 18:00			X X X X A				**ASP -** čištění štěrkového lože ve výh. č. **25, 28, 29** (LUX) - **Strabag**	1x spojka
46	73343 F		2c + v.č. **31**	PZ	-	7:00 - 9:00				A			**ASP - Strabag**	v souběhu s 2.TK Roudnice
47	75025 A		-	NE	SZZ	7:00 - 28N - 17:00									S306	
48	73343 G	Roudnice n. L. + Roudnice n.L. - Hněvice + Hněvice	záhlaví + 1 + 1, 1c - v.č. **26,27, 32**	ANO	-	7:00 - 18:00				AS			**ASP -** čištění štěrkového lože ve výh. č. **26, 27** (LUX) **+ ASP** výh. č. **32 - Strabag**, svařování 2x UIC	2x spojka
49	73343 H	Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n.L.	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00				AS			**ASP -** 1.200 m, demontáž a montáž přejezdu v km 469,839 (P2412) **- Strabag,** svařování 4x UIC	UZAVÍRKA; 2 ČELA
50	73343 I	Roudnice n.L.	hněv zhlaví 2. koleje	sudé	-	9:00 - 15:30				SB			výměna 2x LIS ve SČ výh.č. **14**, svařování 6 sv. UIC, odstranění blát. míst, ruční úprava GPK	
51	73343 J		2, 4, 6 - v.č. **23, 26**	sudé	-	7:30 - 14:00					B		výh.č. **23** - výměna **KN60**, oprava upevňovadel. odstranění blát. míst, ruční úprava GPK	
52	73345 A	Bohušovice n. O. - Hrobce	1	PZ	PZZ	7:00 - 11:30					A		**ASP -** 1.00 m, demontáž ASDEK **- Strabag**	
53	73218 E	Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce	záhlaví + 1 + liché	TK + liché	PZZ	7:00 - 15:00		S N					montáž zařízení StarPant výměna **L** jazyka a opornice v.č. **14**, svařování 3 sv.UIC, navaření srdcovky v.č. **17** (ZMB3) **- DT**	
54	73218 B2		záhlaví + 1 + záhlaví	jen TK	PZZ	8:00 - 12:00		X					měřicí vlak	
55	73218 D	Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce	záhlaví + 1, 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	23:50 - 6:00							stavba návěstní lávky pro zřízení StarPant (ZP)	
56	73218 A1	Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O.	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	8:00 - 15:00		X					montáž zařízení StarPant	
57	73218 A2	Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n.O.	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	12:00 - 16:00		X					měřicí vlak	
58	73345 B	Hrobce - Bohušovice n. O.	2	PZ	PZZ	12:00 - 18:00					A		demontáž ASDEK, **ASP -** 1000 m **- Strabag**	
59	73346 A	Lovosice	1, 1a, 101 - v.č. **139, 140, 8, 9**	PZ	-	7:00 - 17:00					A		**ASP -** v.č. **139, 140, 8, 9 - Strabag**	2x spojka
60	73346 B		102b, 2 - v.č. **142, 1, 4, 5, 7**	PZ	-	7:00 - 17:00					A		**ASP -** v.č. **142, 1, 4, 5, 7 - Strabag**	2x spojka
61	73346 C		v.č. **33ab, 38**	NE	PZZ	7:00 - 17:00						A	**ASP -** v.č. **33ab, 38 -** směr dle projektu **- Strabag**	3. den N v 539; 1x spojka
62	73346 K		-	ANO	-	12:00 - 17:00						X		
63	73346 D		v.č. **36**	NE	NE	7:00 - 17:00						X	výměna pražců ve v.č. **36 - Viamont**	2. den N v 539
64	73346 E		9-17 - v.č. **27a**	NE	NE	7:00 - 17:00			X				výměna pražců ve výh. č. **27a - Viamont**	
65	73346 F		3,5 - v.č. **16a, 11**	NE	NE	7:00 - 17:00			X X				výměna pražců ve výh. č. **16a, 11 - TO**	
66	73346 G		11-17 - v.č. **18**	NE	NE	7:00 - 17:00			X				výměna pražců ve výh. č. **18 - Viamont**	
67	73346 H		103-109 - v.č. **126**	NE	NE	7:00 - 17:00					X		výměna pražců ve výh. č. **126 - Viamont**	
68	73346 I		109a, 117a - v.č. **146a**	NE	NE	7:00 - 17:00				X			výměna pražců ve výh. č. **146a - Viamont**	
69	73285 C1		2 - v.č. **22, 23**	ANO	-	7:05 - 14:00			T K			S	výměna **L** jazyka a opornice výh.č. **23**, svařování 3 sv.UIC	
70	73347 A	Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice	1 + 1 - v.č. **25, 29, 30 , 34, 35**	PZ	-	7:00 - 18:00			T L.			AS	**ASP -** v.č. **25, 29, 30 , 34, 35 - Strabag**, odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC	2x spojka
71	73347 B	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice	1 - v.č. **1,4,5** + 1	liché	-	7:00 - 16:00			2., -			AS	**ASP -** v.č. **1, 4, 5,** čištění ŠL **- Strabag**, odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC	2x spojka
72	73347 C	Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L.	1 + 1 - v.č. **13**	NE	PZZ	7:00 - 14:00			-			S	odstranění def.vad, svařování ? sv. UIC	
73	73348 A	Ústí n. L. jih	101a (nám. v.č. **107 - Lc101a**)	NE	NE	7:00 - 14:00			V S				odstranění def. vady, 1x vevaření LIS do BK, 1xP pas, 2x svár UIC v km 515,619	
74	73348 B	Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. jih	912, 912a (**Lc912 - Se105**)	NE	NE	7:00 - 14:00			T S				1x odstranění havarijního stavu LIS, 1x vevaření - LIS v km 516,203 L pas, 2x svár UIC v km 516,203	
75	73272 A	Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly	záhlaví + 2	PZ	PZZ	7:00 - 16:30			M V			A	**ASP -** 1.950 m **- Strabag**	Vlečka - Po, St, Pá
76	73349 A	Povrly	2 - v.č. **10**	NE	-	7:00 - 15:00		S	M				výměna L jazyka a opornice v.č. **10**, svařování 4 sv. UIC	
77	73349 B		1 - v.č. **6**	NE	-	7:00 - 15:00		S					výměna srdcovky + L jazyka a opornice v.č. **6**, svařování 8 sv. UIC	
78	73272 B	Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly	záhlaví + 1 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 18:00						A	**ASP -** 2.425 m, demontáž a montáž přejezdu 532,893 (P2433) **- Strabag**	UZAVÍRKA
79	73272 B1			jen TK	PZZ	7:00 - 17:00		S					výměna 6x LIS v km 527,913, 528:000, 528,97 5, svařování 12 sv. R65	2 ČELA
80	73272 C	Povrly + Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n.	záhlaví + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 17:00		S				A	odstr.def.vad v km 527,391, 527,500, 528,280, 533,300, 534,410, svařování 10 sv.UIC, **ASP** - 1.850 m, demontáž a montáž přejezdu 532,893 (P2433) **- Strabag**	2 ČELA UZAVÍRKA
81	73160 A1	Děčín hl.n.	1	NE	-	7:00 - 27N - 17:00							od 7.10. oprava zastřešení nástupiště č. 2	
82	73160 E		-	1, 1b, 3, 3a	-	8:00 - 7N - 7:00							od 27.10. oprava zastřešení nástupiště č. 2	
83	73350 A		7 - **v.č. 25**	NE	-	7:00 - 14:00			S				výměna 2x LIS 4,0 m na **ZV25**, svařování 4 sv. S49	
84	73350 B		110, 112 - v.č. **31**	NE	-	9:30 - 16:30			S S V				výměna L jazyka a opornice v.č. **31**, 4x LIS 4,5 m + 4x vložka, svařování 13 sv. S49	
		trať č. 544												
85	73351 A	Děčín P. Žleb	1 - v.č. **20**	NE	-	9:10 - 16:00		N	T				navaření srdcovky v.č. **20**, (ZMB 3) **- DT**	
86	73369 A	Dolní Žleb + Dolní Žleb - státní hranice	záhlaví + 2	jen TK	-	9:10 - 17:10			V T	SP			výměna 2x LIS v km 11,135 (Cembre), svařování 4 sv. UIC, strojní odstranění porostu - **TO**	Liebherr
87	73369 B	sátní hranice - Dolní Žleb + Dolní Žleb	1 + záhlaví	jen TK	-	9:10 - 17:10			M	SP			výměna 2x LIS v km 11,135 (Cembre), svařování 4 sv. UIC, strojní odstranění porostu - **TO**	Liebherr
		trať č. 504												
88	73378 A	Ústí n. L. západ	103., 409., 409b (**v.č. 181-814**)	ANO	ANO	7:00 - 15:00						P P	odstranění porostu	UTS
89	73378 B		401., 57a (**v.č. 322-215**)	ANO	NE	7:00 - 15:00						P	odstranění porostu	UTS
90	73378 C		101., 406. (v.č. **322-174**)	ANO	ANO	7:00 - 15:00						P P	odstranění porostu	UTS
91	73352 A	Ústí n. L. západ	5a, 407b - v.č.**807,811**, (po ZV**824**)	ANO	ANO	7:00 - 7N - 17:00									K 100% výměna pražců na v.č. **809, 811**, čištění ŠL **- Viamont, ASP - Strabag,** dotažení upevňovadel	

| | | |