Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**				
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*				
Objekt:	SO 08 - Oplocení				
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464				
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*				
Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***27.04.2026***
Přílohy / poč. listů	*Příloha č.1 - zaznačení změn v půdorysu*				

1) Zdůvodnění:
Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací na:

Doplnění oplocení na západní straně objektu a záměny oplocení v jihozápadní části objektu. Oplocení je navržené na výšku 1500 mm s podhrabovými deskami, ze svařovaného 3D panelu barvy RAL7016. Navržené oplocení v jihozápadní části bude zaměněno pro sjednocení jednotlivých typů oplocení, zároveň bude všechno oplocení v areálu upraveno na výšku 1500 mm. Součástí změnového listu je odečet tohoto oplocení z důvodu zmíněné záměny.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 11	**87 748 532,85 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**233 056,62 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**-116 905,05 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.12:	**87 864 684,42 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,13**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

Položkový rozpočet

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ulice Jana Čapka 2555***
Objekt :	***SO 08 - Oplocení***

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Doplnění oplocení - západní strana

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**233 056,62**
SoD	1	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	17,6	202,5	3 564,00 Kč
			doplnění sloupků 3 - 22*0,800				
SoD	8	33817113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	ks	22	378,9	8 335,80 Kč
			sloupek 3 - 60/60				
SoD	10	33-3	plotový sloupek ocelový 60/60 mm, vč. PÚ	kus	26	630	16 380,00 Kč
			záměna sloupků 1 - 4 ks doplnění sloupků 3 - 22 ks				
SoD	13	RMAT0002	branka vč. zámku a vrchního kování, vč. PÚ	kus	1	13320	13 320,00 Kč
			záměna původní branky 1ks				
SoD	15	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	21	482,4	10 130,40 Kč
SoD	16	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290 mm	kus	21	383,4	8 051,40 Kč
SoD	18	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	22	95,4	2 098,80 Kč
ÚRS 2026 01	19	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	57,25	327	18 720,75 Kč
			záměna oplocení - 2+3+0,5+0,85+2,1+2,75+2,75+0,7+0,6 m doplnění oplocení - 42 m				
ÚRS 2026 01	20	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	54	1490	80 460,00 Kč
			42+5+7				
Vlastní	24	RMAT0001.1	DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ BRÁNA NA EL. POHON, VČ. DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, ŠÍŘKA 0,5m, vč. PÚ, vč. příslušenství	kus	1	71559	71 559,00 Kč
			Cena zůstává stejná dle položky 24 v SoD				
SoD	27	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná doprava vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1,837	237,6	436,47 Kč
			pouze pro doplněné oplocení na západní straně				

Neprováděné práce (MCP) - Odečet původního návrhu oplocení

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**-116 905,05**
SoD	9	33-1	plotový sloupek ocelový pr. 60 mm, vč. PÚ	kus	-4	612	- 2 448,00 Kč
SoD	14	RMAT0004	branka (dle stávajícího oplocení) vč. zámku a vrchního kování, vč PÚ	kus	-1	13590	- 13 590,00 Kč
SoD	19	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	-10,25	286,20	- 2 933,55 Kč
			0,5+0,85+2,1+2,75+2,75+0,7+0,6				
SoD	20	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5m oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-7	1620	- 11 340,00 Kč
SoD	21	348171320	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěných profilů hmotnosti 1 m oplocení před 15 do 30 kg	m	-5	171,9	- 859,50 Kč
SoD	22	RMAT0003	oplocení v. 1,2 m - dle stávajícího, vč. PÚ	m	-5	2835	- 14 175,00 Kč
SoD	24	RMAT0001	DVOUDÍLNÁ ZASOUVACÍ BRÁNA NA EL. POHON, VČ. DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, ŠÍŘKA 0,5m, vč. PÚ, vč. příslušenství	kus	-1	71559	- 71 559,00 Kč

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*
Objekt:	SO 02 - Tělocvična
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*

Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***14.07.2026***
Přílohy / poč. listů					

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Kotvení podlahového vytápění skrze reflexní fólii do 20mm vrstvy kročejové izolce není nemožné, ale vykazuje vysokou pravděpodobnost poruchovosti a následné nefunkčnosti systému podlahového vytápění. Na základě zkušeností zhotovitele se takto navržené kotvení podlahového vytápění neslučuje s požadovanou kvalitou provedení, zejména pak s ohledem na dlouholetý provoz tělocvičny. Zhotovitelem navržené řešení ze systémových desek zajistí stabilní upevnění topných hadů, které zaručí fixaci během betonáže podlahy a s tím spojený funkční provoz podlahového vytápění bez rizika zavzdušňování.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 12	**87 864 684,42 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**90 740,00 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**-47 402,00 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.13:	**87 908 022,42 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,05**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

Položkový rozpočet

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ulice Jana Čapka 2555***					
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična***					

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Nopová deska bez izolace

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**90 740,00**
ÚRS 2026 01	1	736110251	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	260	349	90 740,00 Kč

Neprováděné práce (MCP) - Odečet reflexní folie 2.NP

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**-47 402,00**
SoD	69	Pol133.1	Reflexní folie - 2.NP	m2	-260	47,70	-12 402,00 Kč
Vlastní	1	1	Sleva	kpl	1	-35000	-35 000,00 Kč

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**				
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*				
Objekt:	SO 02 - Tělocvična				
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464				
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*				
Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***16.07.2026***
Přílohy / poč. listů	*Výpočet poměrné části - dlažba (1 list)*				
	Výpočet poměrné části - obklad (1 list)				

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Na základě doporučení autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDS) a se souhlasem objednatele i provozovatele byla zhotovitelem navržena záměna cementové spárovací hmoty za epoxidovou spárovací hmotu. Tato změna bude provedena v nezbytném rozsahu v místnostech s mokrým provozem. Jejím přínosem bude zejména zvýšení životnosti a funkčnosti keramických obkladů a dlažeb, zlepšení hygienických vlastností povrchů a zjednodušení jejich údržby.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 13	**87 908 022,42 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**161 590,69 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**-11 885,16 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.14:	**88 057 727,95 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,17**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ulice Jana Čapka 2555***				
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična***				

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Epoxidová spárovací hmota

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**161 590,69**
ÚRS 2026 02	1	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	410	83,90	34 399,00 Kč
			Spotřeba spárovací hmoty pro 1m2 dlažby 200x200 je cca 10 bm 41,1*10 = 410 bm				
ÚRS 2026 02	2	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	1702,7	74,70	127 191,69 Kč
			Spotřeba spárovací hmoty pro 1m2 dlažby 200x200 je cca 10 bm 170,27*10 = 1702,7 bm				

Neprováděné práce (MCP) - Odečet spárovací hmoty ve sprchách 1NP + 2NP

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**-11 885,16**
SoD	457	771574419R	Odečet spárovací hmoty cementové flexibilní z kumulované položky 457	m2	-41,1	59,54	-2 447,09 Kč
			Místnosti 1.08, 1.09, 1.12, 1.13, 2.08, 2.09, 2.12 6,6+6,6+6,6+6,7+6,3+6,3+2 Cena spárovací hmoty je 28.4 Kč/m2, cena za práci řemeslníka je cca 40 Kč/m2 Smluvní jednotková cena položky 457 činí 721,28 Kč/m2 ((28,4+40)/828,68)*721,28 = 59,54 Kč/m2				
SoD	494	781472219R	Odečet spárovací hmoty cementové flexibilní z kumulované položky 494	m2	-170,27	55,43	-9 438,07 Kč
			Místnosti 1.08, 1.09, 1.12, 1.13, 2.08, 2.09, 2.12 26,07+26,07+26,00+26,125+25,5+25,5+15 Cena spárovací hmoty je 28,4 Kč/m2, cena za práci řemeslníka je cca 40 Kč/m2 Smluvní jednotková cena položky 494 činí 749,80 Kč/m2 ((28,4+40)/925,24)*749,8 = 55,43				

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*
Objekt:	SO 02 - Tělocvična, SO 03 - Spojovací krček
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*

Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***22.07.2026***
Přílohy / poč. listů					

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Změna vyztužení cementového potěru z kari sítí na PP mikrovlákna je navržena z důvodu optimalizace nákladů a zvýšení výsledné kvality potěrové vrstvy. Použití PP mikrovláken zajistí rovnoměrné rozptýlené vyztužení v celém objemu potěru, omezení vzniku smršťovacích trhlin a zlepšení mechanických vlastností podlahy.

Současně bude eliminováno riziko poškození nebo znehodnocení systému podlahového vytápění, které by mohlo vzniknout při manipulaci a pokládce kari sítí ve skladbě podlahy. Navržená změna nemá negativní vliv na funkčnost ani životnost konstrukce a představuje technicky výhodnější řešení.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 14	**88 057 727,95 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**15 611,22 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**-56 224,01 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.15:	**88 017 115,17 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**-0,05**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
					Ing. Arch.Jakub Konicar dzor projektanta/ Luboš Purmenský v zastoupení
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555***
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična, SO 03 - Spojovací krček***

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Doplnění vláken PP

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**15 611,22**
ÚRS 2026 02	1	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	48,90	319	15 597,82 Kč
			Plochy dle PD: SO 02, Pol. 137 - 655,6 m2 PD2 - 9,6*0,075 PD3 - 148,7*0,065 PD4 - 122,2*0,086 PD5 - 55,7*0,076 PD6 - 34,4*0,078 PD7 - 30,4*0,087 PD8 - 160,9*0,063 PD9 - 93,7*0,073 0,72+9,6655+10,5092+4,2332+2,6832+2,6448+10,1367+6,8401 = 47,433 m3 SO 03, Pol. 64 - 19,5 m2 PD2 - 19,5*0,075 1,463 m3				
SOD	204	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,044	304,52	13,40 Kč
			množství vypočítáno programem KROS				

Neprováděné práce (MCP) - Odečet KARI sítí

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**-56 224,01**
SoD	134	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-1,446	36844	-53 276,42 Kč
			SO 02 pro skladby podlah: PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7				
SoD	62	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,070	35100	-2 457,00 Kč
			SO 03 pro skladbu podlahy PD2				
SoD	204	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,611	304,52	-490,58 Kč
			množství vypočítáno programem KROS				

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*
Objekt:	SO 02 - Tělocvična
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*

Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***14.08.2026***
Přílohy / poč. listů					

1) Zdůvodnění:
Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Doplnění interiérové omítky v místech akustického obkladu pro zajištění vzduchové nepropustnosti zdiva.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 15	**88 017 115,17 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**174 517,00 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**0,00 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.16:	**88 191 632,17 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,20**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555***						
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična***						

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Sádrová omítka pod akustický obklad

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**174 517,00**
ÚRS 2026 02		612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	374,5	358	134 071,00 Kč
			Výměra: Dle položek z oddílu D.1.4.9 - Prostorová akustika, položky č. 1 a č 2 Pol. 1 - 323,4 m2 Pol. 2 - 51,1 m2				
ÚRS 2026 02		612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	374,5	108	40 446,00 Kč

Neprováděné práce (MCP)

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**0,00**

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**				
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*				
Objekt:	SO 02 - Tělocvična				
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464				
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*				
Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***10.08.2026***
Přílohy / poč. listů	*Cenová nabídka dodavatele Voltik elektro s.r.o.*				

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Dle požadavku investora doplnění projektoru do místnosti 2.14 - konferenční místnost.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 16	**88 191 632,17 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**33 200,00 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**0,00 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.17:	**88 224 832,17 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,04**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555***						
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična***						
Dodatečně prováděné práce (VCP) - Projektor včetně držáku							
Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**33 200,00**
SuB	1	1	Dodávka a montáž Projektoru Optoma HZ151X včetně držáku	ks	1	33200	33 200,00 Kč

Neprováděné práce (MCP)							
Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**0,00**

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*
Objekt:	SO 02 - Tělocvična
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*

Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***10.08.2026***
Přílohy / poč. listů					

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Dle požadavku investora doplnění Informativní cedule, která bude umístěna na oplocení při vstupu do areálu.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 17	**88 224 832,17 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**2 540,00 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**0,00 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.18:	**88 227 372,17 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**0,00**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555***						
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična***						
Dodatečně prováděné práce (VCP) - Informativní cedule							
Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**2 540,00**
Vlatní	1	1	Informativní cedule - rozměr A3, AL sendvičová deska tl. 5mm, polymer samolepka s lesk laminací	ks	1	740	740,00 Kč
Vlastní	2	2	Kotvení - materiál	kpl	1	1500	1 500,00 Kč
Vlastní	3	3	Montáž	kpl	1	300	300,00 Kč

Neprováděné práce (MCP)							
Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**0,00**

Příloha č. 1 " Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. S/0445/2025/IO

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Stavba:	**Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555**
Objednatel:	*Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek*
Objekt:	SO 02 - Tělocvična, SO 03 - Spojovací krček
Vydal (Zhotovitel):	HSF SYSTEM SK, s.r.o. - IČ: 454 12 464
Odesláno/předáno - komu	*statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor*

Odesláno/předáno	*poštou*	*e-mailem*	*faxem*	*osobně*	*Datum:*
		x			***24.08.2026***
Přílohy / poč. listů					

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel předložil výčet víceprací/méněprací:

Záměna betonové mazaniny v podlaze za vrstvu z tepelené izolace EPS 200 v tloušťce 60 mm. Hydroizolace stavby byla provedena pod základovou deskou a tudíž nebylo zapotřebí provádět ochrannou vrstvu z betonové mazaniny.

2) Vyjádření TDS:

Bez připomínek

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

Bez připomínek

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

5) Původní náklady díla (ceny bez DPH):	**87 878 487,08 Kč**	bez DPH
Cena díla po ZL č.01 až 18	**88 227 372,17 Kč**	bez DPH
- dodatečně prováděné práce (vícepráce)	**73 358,33 Kč**	bez DPH
- neprováděné práce (méněpráce)	**-134 578,80 Kč**	bez DPH
Aktuální cena díla po ZL č.19:	**88 166 151,69 Kč**	bez DPH
Navýšení ceny díla v %:	**-0,07**	%

6) Vliv na termín výstavby

nemá vliv na délku realizace stavby dle platné SoD

7) Předkladatel (zhotovitel):			*rozsah ověřil:*		
Datum:	*.....2026*				
Podpis:					

8) ZL převzal :	
Datum:	***….....2026***

Příloha č. 1 dodatku č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací pro stavbu: "Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555"

Stavba :	***Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555***
Objekt :	***SO 02 - Tělocvična, SO 03 - Spojovací krček***

Dodatečně prováděné práce (VCP) - Doplnění EPS

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**73 358,33**
SOD	272	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	420,500	36,80	15 474,40 Kč
			24,06+1,17 = 25,23 m3 25,23/0,06 = 420,5 m2				
SoD	279	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60 mm	m2	441,525	131,10	57 883,93 Kč
			420,5*1,05 - Přepočtené koeficientem množství				

Neprováděné práce (MCP) - Odečet Mazaniny z betonu

Cenová soustava	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena [CZK] bez DPH
Náklady soupisu celkem							**-134 578,80**
SOD	128	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C20/25	m3	-24,060	5320,36	-128 007,86 Kč
			SO 02 (6,60+12,60+37,20+59,50+4,80+4,80+14,60+6,60+6,60+13,70+13,70+6,60+6,70+13,70+6,90+9,00+8,30+7,10+30,40+9,60+9,00+8,30+7,10+30,40+9,60+23,90+14,20+40,00+13,90+5,70+14,70+9,60)*0,06				
SoD	60	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C20/25	m3	-1,170	5049,00	-5 907,33 Kč
			SO 03 19,5*0,06				
SoD	129	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-24,060	9,20	-221,35 Kč
			SO 02				
SoD	61	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-1,170	378,00	-442,26 Kč
			SO 03				