HARMONOGRAM
Oprava koleje a výhybek v žst. Středokluky

v.č. 3 ab - VÝLUKA 11. - 14. 11. 2017

v.č. 1, 2 - VÝLUKA 9. - 14. 11. 2017

			PO		ÚT		ST		ČT		PÁ		SO		NE		PO		ÚT		ST		ČT		PÁ		SO		NE	
	č.p.	**Výkon**	6.11		7.11		8.11		9.11		10.11		**11.11**		**12.11**		13.11		14.11		15.11		16.11		17.11		**18.11**		**19.11**	
	1	Zařízení staveniště + dovoz a skládání materiálu + přepravy strojů																												
v.č. 1, 2	**2**	Demontáž výhybek a spojek																												
	3	Regenerace výhybek																												
	4	Bagrování KL																												
	5	Zřízení pláně KL																												
	6	Montáž výhybek a spojek																												
	7	Výměna pražců																												
	8	Doplnění KL do výhybek																												
	9	Úprava GPK výhybek a přípojů															ASPv													
	10	Úprava profilu KL																												
	11	Výměna výhybkových dílů a kolejnic																												
	12	Seřízení HZ																												
	13	Svařování SOWOS, broušení výhybkových dílů, zámky J+O																												
v.č. 3ab	**14**	Demontáž výhybek a spojek																												
	15	Regenerace výhybek																												
	16	Bagrování KL																												
	17	Zřízení pláně KL																												
	18	Montáž výhybek																												
	19	Výměna pražců																												
	20	Doplnění KL do výhybek																												
	21	Úprava GPK výhybek a přípojů															ASPv													
	22	Úprava profilu KL																												
	23	Výměna výhybkových dílů a kolejnic																												
	24	Seřízení HZ																												
	25	Svařování SOWOS, broušení výhybkových dílů, zámky J+O																												
	26	Dokončovací práce + likvidace odpadů + úklid staveniště																												

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝLUKOVÝCH PRACÍ

Oprava koleje a výhybek v žst. Středokluky

v.č. 3 ab - VÝLUKA 11. - 14. 11. 2017

v.č. 1, 2 - VÝLUKA 9. - 14. 11. 2017

	č.p.	Výkon	MJ	Množství	Mechanizace	PO 6.11	ÚT 7.11	ST 8.11	ČT 9.11	PÁ 10.11	SO 11.11	NE 12.11	PO 13.11	ÚT 14.11	ST 15.11	ČT 16.11	PÁ 17.11	SO 18.11	NE 19.11
	1	Zařízení staveniště + dovoz a skládání materiálu + přepravy strojů	kpl	1	Nákladní doprava, dvoucestný bagr														
v.č. 1, 2	2	Demontáž výhybek a spojek	m	68	Dvoucestný bagr, autojeřáb, ručně														
v.č. 1, 2	3	Regenerace výhybek	výh.	1	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 1, 2	4	Bagrování KL	m3	80	Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava														
v.č. 1, 2	5	Zřízení pláně KL	m3	48	Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava														
v.č. 1, 2	6	Montáž výhybek a spojek	m	68	Dvoucestný bagr, autojeřáb, ručně														
v.č. 1, 2	7	Výměna pražců	ks	5	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 1, 2	8	Doplnění KL do výhybek	m3	42	Dvoucestný bagr, Loko, Sa														
v.č. 1, 2	9	Úprava GPK výhybek a přípojů	m	113	ASPv								ASPv						
v.č. 1, 2	10	Úprava profilu KL	m	113	Dvoucestný bagr + příslušenství, ručně														
v.č. 1, 2	11	Výměna výhybkových dílů a kolejnic	výh.	2	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 1, 2	12	Seřízení HZ	výh.	2	Ručně														
v.č. 1, 2	13	Svařování SOWOS, broušení výhybkových dílů, zámky J+O	výh.	2	Ručně														
v.č. 3ab	14	Demontáž výhybek a spojek	m	73	Dvoucestný bagr, autojeřáb, ručně														
v.č. 3ab	15	Regenerace výhybek	výh.	1	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 3ab	16	Bagrování KL	m3	101	Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava														
v.č. 3ab	17	Zřízení pláně KL	m3	48	Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava														
v.č. 3ab	18	Montáž výhybek	m	73	Dvoucestný bagr, autojeřáb, ručně														
v.č. 3ab	19	Výměna pražců	ks	33	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 3ab	20	Doplnění KL do výhybek	m3	40	Dvoucestný bagr, Loko, Sa														
v.č. 3ab	21	Úprava GPK výhybek a přípojů	m3	53	ASPv								ASPv						
v.č. 3ab	22	Úprava profilu KL	m	92	Dvoucestný bagr + příslušenství, ručně														
v.č. 3ab	23	Výměna výhybkových dílů a kolejnic	výz.	1	Dvoucestný bagr, ručně														
v.č. 3ab	24	Seřízení HZ	ks	4	Ručně														
v.č. 3ab	25	Svařování SOWOS, broušení výhybkových dílů, zámky J+O	výh.	1	Ručně														
	26	Dokončovací práce + likvidace odpadů + úklid staveniště	kpl.	1	Nákladní doprava, dvoucestný bagr														