[redacted]

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ REVITALIZACE FASÁD DOMU SLUŽEB NA UL. HORNÍ, OSTRAVA - JIH

DATUM	OSA	AKCE
9. 5. 2016		**PODPIS SoD 4/034/17/2016**
	35	
31. 5. 2016		
13. 6. 2016		PŘERUŠENÍ ČINNOSTI I DO 4.8.2016 DOPIS Č. PS 16_61 – PŘÍLOHA Č.1 ZASLÁNO 13.6.2016 DATOVOU SCHRÁNKOU Z DŮVODU ZPRACOVÁNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
30. 6. 2016		
	52	
31. 7. 2016		
1. 8. 2016		EMAIL ING. NITRA 1.8.2016 – ING. NOGOVÉ – OZNÁMENÍ O PŘEDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PŘÍLOHA Č.2
4. 8. 2016		OBNOVENÍ ČINNOSTI – PŘÍLOHA Č.3
	34	
31. 8. 2016		
2. 9. 2016		INFORMACE O SJEDNÁNÍ SCHŮZKY NA 7.9.2016– PŘÍLOHA Č.3
7. 9. 2016		PŘERUŠENÍ ČINNOSTI II – PŘÍLOHA Č.4 KOORDINAČNÍ SCHŮZKA Č.2 – PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ DO DOBY, NEŽ SE UJASNÍ DEFINITIVNÍ ROZSAH PROJEKCE, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA POŽADAVKY NÁJEMCŮ, DÁLE S OHLEDEM NA POŽADOVANOU A NEPRODLENOU NÁVŠTĚVU ARCHIVU ÚMOB JIH –ZA ÚČELEM NALEZENÍ DOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU OBJEKTU OC NA UL. HORNÍ, KONZULTACE NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ: ZDA–LI SE PD BUDE POVOLOVAT V REŽIMU OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍHO POVOLENÍ, PŘÍP.ŽE PD NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ POVOLENÍ
	8	
14. 9. 2016		KOORDINAČNÍ SCHŮZKA Č.3 –PRO UJASNĚNÍ DEFINITIVNÍHO ROZSAHU – VIZ. ZÁPIS Č. 3.2. – ZE DNE 19.9.2016, PŘERUŠENÍ DO 28.9.2016
19. 9. 2016		KOORDINAČNÍ SCHŮZKA O UZAVŘENÍ DODATKU K SOD Č.4/034/17/2016–PŘÍLOHA Č.6
22. 9. 2016		ODEVZDÁNÍ DLE SOD DO 49 DNŮ OD 4.8.2016
	15	
27. 9. 2016		PLÁNOVANÁ KOORDINAČNÍ SCHŮZKA Č.4
	15	
12. 10. 2016		ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE DLE SoD – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
13. 10. 2016		PODÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA DOSS
30. 10. 2016		
12. 11. 2016		ZAPRACOVÁNÍ PODMÍNEK A PŘIPOMÍNEK DOSS DO PD PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
13. 11. 2016		PODÁNÍ PD NA STAVEBNÍ ÚŘAD S ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

LEGENDA

TERMÍN DLE SoD 84 KALENDÁŘNÍCH DNŮ

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI

[redacted]