ZMĚNOVÝ LIST		*Číslo: 1*
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225,739 Třinec	
Investor:	**Muzeum Těšínská, příspěvková organizace,** Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín	Datum: 3.10.2017

Název akce: „**Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech**“

Předmět změny:

1. Betonáž dělicí stěny nad střechou
2. Oprava omítek komínového tělesa a přilehlých stěn

1. Betonáž dělící stěny nad střechou:
Na základě demontáže střešní krytiny a oplechování dělící stěny podkroví nad střešní rovinou bylo zjištěno, že stávající stav zdiva je nesoudržný a nevhodný pro montáž nového oplechování. Bylo provedeno oklepání uvolněných částí a následné přibetonování dělící příčky v tl. 50 mm s vloženou kari sítí.
2. Oprava omítek komínového tělesa a přilehlých stěn
Při demontáži oplechování přiléhající k svislý stěnám došlo k odpadnutí části omítek. Nesoudržné omítky byly odstraněny, bylo provedeno nové vyrovnání hrubou a jemnou omítkou včetně malby.

Cena méněprací bez DPH : 0 Kč	**Cena víceprací bez DPH** : 28 906,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 28 906,37 Kč	**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:** nemění se

Stanovisko technického dozoru stavby:

.

Stanovisko projektanta stavby:

.

Stanovisko objednatele:

Stanovisko zhotovitele: