HARMONOGRAM PRACÍ - Hotelový dům-stavební úpravy ubytovacích jednotek

Název		LEDEN 2017												ÚNOR 2017											
		1.týden			2.týden			3.týden			4.týden			5.týden			6.týden			7.týden			8.týden		
ZEMNÍ PRÁCE																									
sejmutí ornice																									
podklad z vibrovaného štěrku																									
osazení panelú																									
demontáž panelů																									
odstranění štěrkového podkladu																									
rozprostření ornice																									
založení trávníku -osev																									
														29 865,00 kč											
LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY																									
montáž lešení řádového trubkového																									
montáž stavebního výtahu																									
demontáž lešení řádového trubkového																									
demontáž stavebního výtahu																									
														74 912,00 kč											
BOURACÍ PRÁCE																									
demontáž zařizovacích předmětu KOU + WC																									
demontáž obkladů a dlažby																									
vybourání zděných stěn šachtic																									
demontáž obkladu předsíň																									
demontáž dlažby a PVC v předsíni včetně soklu																									
vyvěšení dveřních křídel																									
vysekání kapes																									
přisekání zdí																									
vybourání otvorů																									
otlučení omítek																									
vybourání kovových ventilací																									
bourání podkladů pod dlažby																									
		70 487,76 kč																							
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE																									

zazdívka otvorů																									
obezdívka WC modulu																									
podezdívky sprchových vaniček																									
dobetonování prostupů a podlah																									
		37 755,30 kč																							
ZTI																									
vybourání části stěny šachty 2NP koupelna č. 2.2 a 3.2.																									
2NP koupelna č. 2.1 a 3.1.																									
demontáž ocelového rozvodu TUV a SUV stupačky 3-8 patro																									
demontáž odpadního potrubí stupačky 3-8 patro																									
montáž plastového potrubí TUV a SUV včet. armatur ve stupač.																									
montáž odpadniho potrubí ve stupačkách																									
montáž rozvodu vody a odpadu v koupelnách																									
montáž zařizovacích předmětů																									
montáž doplňkového vybavení koupelny																									
ÚPRAVA POVRCHU,PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ																									
potažení vnitřních stropů a stěn sklovlák. pletivem s lepidlem																									
tenkovrstva stěrka vnitřních stropů a stěn																									
hrubá výplň rýh																									
vapenocementová hrubá omítka rýh																									
osazování revizních dvířek																									
vyrovnávací cementový potěr																									
zakrytí podlah folií																									
		320 000,00 kč											49 389,98 kč												
IZOLACE PROTI VODĚ,VLHKOSTI A PLYNUM																									
hydroizolační stěrka včetně koutové pásky																									
		61 542,39 kč																							
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY																									
SDK pro krytí potrubí u kuchyňských linek																									
SDK pro obložení geberitu																									
		19 515,55 kč											19 515,55 kč												
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ A ZÁMČNICKÉ																									
montáž dveří, kování, prahů																									
montáž větracích mřížek																									

montáž kuchyňských linek včetně zařizovacích předmětů			
montáž protipožárních dvířek			
			1 149 088,99 kč
OBKLADY A DLAŽBY			
montáž podlah keramických			
montáž obkladů keramických			
			336 239,62 kč
PODLAHY POVLAKOVÉ - PŘEDSÍNĚ			
úprava podkladů			
vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou			
lepení povlakových podlah			
			77 937,98 kč
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			
vysekání rýh			
montážní práce			
revize			
MALBY , NÁTĚRY			
malby			
nátěry			
			120 669,65 kč
PŘESUN HMOT, RUZNÉ DOKONČOVACI PRÁCE			
vyčištění budov			
přesun hmot			
CELKEM FAKTUROVÁNO ZA DANÝ MĚSÍC		471 545,70 kč	1 895 074,07 kč