PLATEBNÍ KALENDÁŘ-SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: N14-063-0291 - Tasovice - Rekonstrukce fotbalového hřiště

Investor: TJ Sokol Tasovice, z.s., Tasovice č.p. 193, 671 25 Tasovice, IČ: 44026901

Zhotovitel: UTsport s.r.o., Za vokovickou vozovnou 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 03760359

ROZPOČET						soupis prací k 31.5.2018		soupis prací k 30.6.2018		soupis prací k 31.7.2018		soupis prací k 31.8.2018		soupis prací k 17.9.2018		zůstatek	
Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*
	001 Zemní práce - celou plochu 10.143 m2 přerovnat, bude výškový rozdíl mezi novým hřištěm a přerovnanou plochou																
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - patky sportovního vybavení	14,74	M3	239,12	3 525	14,74	3 525										
2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	14,74	M3	22,86	337	14,74	337										
3	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak.jímka	120,00	M3	832,57	99 908	120,00	99 908										
4	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	120,00	M3	137,28	16 474	120,00	16 474										
5	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dren.syst.	159,96	M3	584,43	93 485	159,96	93 485										
6	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	159,96	M3	142,91	22 860	159,96	22 860										
7	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	7 361,60	M2	12,79	94 155	7 361,60	94 155										
8	Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	294,70	M3	52,78	15 554	294,70	15 554										
9	Uloženi sypaniny na skládku (bez skládkovného)	294,70	M3	17,90	5 275	294,70	5 275										
	Cena celkem bez DPH				**351 573**												
	002 Potrubí																
1	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	624,00	M	211,52	131 988	300,00	63 456	324,00	68 532								
2	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 200	61,00	M	727,77	44 394	29,00	21 105	32,00	23 289								
3	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 250	106,00	M	853,62	90 484	49,00	41 827	57,00	48 656								
4	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	267,76	M3	928,36	248 578	43,00	39 919	224,76	208 658								
5	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	267,76	M3	210,06	56 246	43,00	9 033	224,76	47 213								
	Cena celkem bez DPH				**571 690**												
	003 Komunikace																
1	Úprava pláně na násypech se zhutněním	7 372,72	M2	25,42	187 415			5 900,87	150 000	1 471,85	37 415						
2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32 tl 150mm	6 804,00	M2	187,48	1 275 614			1 600,17	300 000	5 203,83	975 614					0,00	0
3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 tl 30mm	6 804,00	M2	58,14	395 585					6 804,00	395 585						
4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 tl 20 mm	6 804,00	M2	37,28	253 653					6 804,00	253 653						
5	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	6 804,00	M2	40,12	272 976					2 492,52	100 000	4 311,48	172 976			0,00	0
6	Podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	124,35	M2	159,61	19 848					62,65	10 000	61,70	9 848				
7	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	124,35	M2	834,43	103 761							50,33	42 000	74,02	61 761	0,00	0
8	Úprava tréninkové plochy 51x67m (odplevelení, přerovnání stavajícího mlatového povrchu)	3 339,00	M2	17,30	57 765	867,05	15 000	867,05	15 000	1 604,90	27 765						
	Cena celkem bez DPH				**2 566 616**												

ROZPOČET						soupis prací k 31.5.2018		soupis prací k 30.6.2018		soupis prací k 31.7.2018		soupis prací k 31.8.2018		soupis prací k 17.9.2018		zůstatek	
Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*
	004 Základy																
1	Základové patky z betonu tř. C 20/25	16,36	M3	7 443,62	121 778			16,36	121 778								
2	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	24,00	M2	2 806,25	67 350			10,69	30 000	13,31	37 350						
3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	387,80	M	282,12	109 406			88,61	25 000	205,59	58 000	93,60	26 406			0,00	0
4	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm	791,11	kus	73,23	57 933					214,39	15 700	292,23	21 400	284,49	20 833	0,00	0
5	Monolitické schodiště	1,00	kpl	49 000,00	49 000							0,41	20 000	0,59	29 000		
	Cena celkem bez DPH				**405 467**												
	005 Osvětlení areálu																
1	Kabel AYKY 4Bx16 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům	140,00	m	84,62	11 847									140,00	11 847		
2	Kabel AYKY 4Bx25 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům	280,00	m	104,68	29 310									280,00	29 310		
3	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům	300,00	m	56,29	16 887									300,00	16 887		
4	Ukon.kabelu do 4x16 mm2	4,00	ks	483,23	1 933									4,00	1 933		
5	Ukon.kabelu do 4x25 mm2	4,00	ks	491,20	1 965									4,00	1 965		
6	svorky hromosvodné spojovací	18,00	ks	123,24	2 218									18,00	2 218		
7	svorky hromosvodné připojovací	4,00	ks	103,73	415									4,00	415		
8	trubka instalační oheb. Kopex r=36mm	8,00	m	59,81	478									8,00	478		
9	Pásek FeZn 30/4	260,00	m	98,85	25 701									260,00	25 701		
10	Vodič FeZn 10mm	4,00	m	218,64	875									4,00	875		
11	Světlomet 2000 W	16,00	ks	22 328,48	357 256							1,88	41 991	14,12	315 265	0,00	0
12	Výbojka MH-TS 2000W	16,00	ks	7 367,86	117 886							16,00	117 886				
13	OGLI 2000W - předřadník	16,00	ks	5 432,83	86 925							16,00	86 925				
14	Stožár sklápěcí HL250 15M, žár.zink	4,00	ks	107 249,22	428 997							4,00	428 997				
15	Výložník SB4 pro čtyři světlomety	4,00	ks	4 995,75	19 983									4,00	19 983		
16	předřadníková skříň HL250BOX	4,00	kpl	10 218,24	40 873									4,00	40 873		
17	Kotvící šrouby a vymezovací šablony	4,00	kpl	3 540,19	14 161					1,40	4 959	2,60	9 202	0,00	0	0,00	0
18	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	1,00	kpl	30 000,00	30 000									1,00	30 000		
19	přesun, obecná réžie, doprava dodávek	1,00	kpl	35 000,00	35 000									1,00	35 000		
20	Přirážka na podružný materiál	1,00	kpl	20 000,00	20 000									1,00	20 000		
21	Pilíř RO plastový pilíř spínání, jištění	1,00	kpl	28 860,08	28 860									1,00	28 860		
22	Jeřáb nebo vyskozdvižná plošina	6,00	hod	1 500,00	9 000									6,00	9 000		
23	Napojení na stávající zařízení	20,00	hod	350,00	7 000									20,00	7 000		
24	Revize elektro	10,00	hod	500,00	5 000									10,00	5 000		
25	Spolupráce s revizním technikem	3,00	hod	500,00	1 500									3,00	1 500		
26	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	260,00	m	273,33	71 066			29,36	8 025	230,64	63 041					0,00	0
27	Kabel. lože z kop. Písku tl	260,00	m	78,21	20 335			260,00	20 335								
28	Výstr. folie šířky 33 cm	260,00	m	22,13	5 754			260,00	5 754								
29	Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně	19,00	m3	842,47	16 007			19,00	16 007								
30	Betnový základ vč. výztuže a montáže, mimo osu kabelu 2x2x1,1m	4,00	ks	41 348,62	165 394	2,30	95 000	1,70	70 394								
31	Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	260,00	m	192,78	50 123			260,00	50 123								
32	provizorní úprava rýhy zeminou	78,00	m2	184,13	14 362			78,00	14 362								
	Cena celkem bez DPH				**1 637 110**												
	006 Sportovní povrchy																
5	Umělý fotbalový trávník 3. generace s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu (EPDM/SBR) tl. 60 mm	6 804,00	M2	793,47	5 398 770					3 843,88	3 050 000	2 520,57	2 000 000	439,55	348 770		
6	Lajnování umělého trávníku vlepením	691,69	M	197,46	136 581							506,43	100 000	185,26	36 581		
7	Certifikace hřiště FAČR	1,00	kpl	12 500,00	12 500									1,00	12 500		
	Cena celkem bez DPH				**5 547 851**												

ROZPOČET						soupis prací k 31.5.2018		soupis prací k 30.6.2018		soupis prací k 31.7.2018		soupis prací k 31.8.2018		soupis prací k 17.9.2018		zůstatek	
Položka	*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*	*m.j.*	*cena*
	007 Sportovní vybavení																
1	Branky s volným zavěšením sítí, intebrované uchycení sítí, Al 100x120, dle normy CSN EN 478	2,00	ks	44 273,28	88 547									2,00	88 547		
2	Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478	2,00	ks	6 430,20	12 860									2,00	12 860		
5	Sítě branky 120/120/5	2,00	ks	5 326,82	10 654									2,00	10 654		
3	Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,	2,00	ks	98 726,24	197 452									2,00	197 452		
6	Rohové praporky	4,00	ks	1 850,84	7 403									4,00	7 403		
4	Sítě záchytné 120/120/4	480,00	m2	127,48	61 190									480,00	61 190		
7	Sloupy záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil 100x120	22,00	ks	19 887,44	437 524									22,00	437 524		
8	Příčníky sloupů záchytné stěny	20,00	ks	3 448,88	68 978									20,00	68 978		
	Cena celkem bez DPH				**884 608**												
	008 Oplocení areálu																
1	D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ	350,95	mb	826,46	290 046							217,80	180 000	133,15	110 046		
2	Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000	1,00	ks	35 410,22	35 410							0,28	10 000	0,72	25 410	0,00	0
3	Branka vchodová 1000 x 2000	1,00	ks	8 384,57	8 385							0,48	4 000	0,52	4 385		
4	Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000	1,00	m2	14 456,34	14 456							0,28	4 000	0,72	10 456		
	Cena celkem bez DPH				**348 297**												
	Cena celého hřiště celkem bez DPH				**12 313 212**		**636 914**		**1 223 126**		**5 029 081**		**3 275 630**		**2 148 461**		0