AKCE: „Nástavba 3.NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav“

HARMONOGRAM PRACÍ

plnění	činnost/týden	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Nástavba v pavilonu A																							
	Převzetí staveniště	29.6.																						
	Bourací práce		30.6.		21.7.																			
	Betonáž železobetonových konstrukcí mezi 2. a 3. NP, zakrytí proti zatečení do 2. NP				21.7.																			
	Betonáž železobetonových konstrukcí 3. NP, zajištění proti zatečení																							
	Střešní plášť nad ŽB konstrukcí 3 NP																							
	Hrubé rozvody ZTI, EI, plynu v 1 a 2 NP																							
	Plentování, zazdívky, začištění kcí v 1 a 2 NP																							
	Rozebrání střechy, montáž ocelové konstrukce nástavby 3 NP, vč TR plehů					28.7.																		
	Obvodové zděné konstrukce																							
	Svislé obvodové konstrukce 3.NP (kazety C, vložení TI, cement. třísk. desky						3.8.																	
	Osazení oken ve 3 NP, střešní plášť nástavby v 3. NP							10.8.																
	Ukončení prací, zasahujících do 2. NP								17.8.															
	Kontaktní zateplovací systém																							
	Stavební úprava fasády - výměna izolantu dle PBŘ																							
	Hromosvod																							
	Vnitřní dělící a okladové konstrukce (SDK, desky Fermacel, kazety)																							
	podlahy keramické, povlakové																							
	montáže ÚT,VZT, kompletace zařizovacích předmětů a elektro																							
	malby, osazení dveří, parapetů, dokončovací práce																							
	předání dokončeného díla																					**16.11.**		
	Pavilon D																							
	Bourací práce		30.6.																					
	Hrubé rozvody ZTI, EI																							
	SDK dělící konsrukce vč. dokončení povrch. úpravy ze strany "školy"																							
	Ukončení prací, zasahujících do pavilonu D								17.8.															
	SDK dělící konstrukce vč. dokončení povrch. úpravy ve "vestavbě", podhledy																							
	Obklady, malby																							
	montáže ÚT,VZT, kompletace zařizovacích předmětů a elektro																							
	malby, osazení dveří, parapetů, dokončovací práce																							
	předání dokončeného díla																					**16.11.**		